" Утверждаю"
Директор ТОО "Темiржолсу-Костанай"
_____ Аскаров К.К.
"___"_____2015г.

Заказчик ТОО "Темиржолсу-Костанай"
Подрядчик ТОО "Темиржолсу-Костанай"
Наименование строительства и его адрес: Замена участка канализации в районе треугольника станции Костанай

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	216	9,24	9,24	1997	1997	566	0	0
		м3		0	3	0	648	78,57	0,01	2
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/восстановление ППС/	216	9,24	9,24	1997	1997	566	0	0
		м3		0	3	0	648	78,57	0,01	2
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1502,55	23,36	22,08	35098	33175	8970	0,01	13
		м3		1,28	5,56	1923	8352	78,57	0,02	29
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,55	218,93	0	1872	0	1904	1,54	13
		м3		218,93	0	1872	0	91,53	0	0
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,9	134,1	0	6557	0	6669	0,97	48
		м3		134,1	0	6557	0	91,53	0	0
6	"ТОО Мучуринец А"	Песок речной	48,9	193,74		9474				
		шт								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,9	21,55	4,52	1054	221	727	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	833	0	78,57	0	0
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1453,65	3,35	3,35	4872	4872	1476	0	0
		м3		0	1,16	0	1690	78,57	0	6
9	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	720	0,2	0,2	146	146	44	0	0
		м2		0	0,07	0	51	78,57	0	0
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,55	1198,3	152,52	10245	1304	2109	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1314	489	105,3	0,28	2
11	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	90	175,59	8,59	15803	773	17028	0,95	86
		м		158,49	3,22	14264	290	105,3	0,02	1
12	"ТОО Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Труба КОРСИС ПРО 250 Р SN PR-3(12м)	108	1204,65		130103				
		м								
13	"ТОО Торговый дом СТЗ "Арыстан""	Уплотнительное кольцо КОРСИС А 0250мм	9	254,32		2289				
		шт								
14	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3	8601,35	2308,84	25804	6927	11059	13,87	42
		м3		2286	864,68	6858	2594	105,3	4,22	13
15	"ТОО Жана-СТК"	Кольцо стеновое КС 10,9	8	3229,04		25832				
		шт								
16	"ТОО Жана-СТК"	Кольцо стеновое КС 10,9	2	2583,24		5166				
		шт								
17	"ТОО Жана-СТК"	Днище ПН-10	2	3229,04		6458				
		шт								
18	"ТОО Жана-СТК"	Плита перекрытия ПП-10,1 с люком	2	4520,66		9041				
		шт								
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,1	245,44	3,82	8615	134	1446	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1311	51	95,58	0,01	0
		ИТОГО:				302423	51546			223
						34932	14813			56
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				52564				
		Всего накладных расходов:				52564				
		Итого с накладными				354987				
		- заработная плата				7885				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**21299**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**376286**				
		Итого с временными, 1,5 %				**381930**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**383458**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**387277**				
		ИТОГО:				**387277**				
		Сметная заработная плата				**57630**				
		Нормативная трудоемкость				**305**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**990430**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**19809**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1010239**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**121229**				
		Итого с НДС				**1131468**				
		Всего:				**1131468**				

Начальник ПТО ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Танкебаев К.Д.**

Инженер ПТО ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Шакаров М.Т.**

Старший мастер ТОО "Теміржолсу-Қостанай" _____ (подпись) **Соколов В .А.**