Форма 2В

Заказчик: ЧУ ККАО "Болашак"

Подрядчик: ТОО "Науанда"

Наименование объекта: Покрытие площадки из брусчатки и установка ограждений ЧУ ККАО "Болашак" в г. Караганде

Договор №01 от 16. 05. 2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	195	113,96	25,31	22222	4935	25269	0,495	97
		м3 конструкции		88,65	8,78	17287	1712	133	0,1073	21
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	195	18,99	3,49	3703	681	4342	0,117	23
		м3 конструкции		15,5	1,24	3023	242	133	0,0356	7
3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из отсева	195	19,28	–	3760	–	4988	0,0416	8
		м2 основания или покрытий		19,23	–	3750	–	133	0,01827	4
4	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	195	154,63	42,11	30153	8211	33041	0,381	74
		м2 тротуара		112,52	14,88	21941	2902	133	0,0726	14
5	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	95	312,7	4,11	29707	390	24756	0,94	89
		м2								

			288	1,55	27360	147	90	0,103	10
6 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для ограждения	1,6	1222,26	155,04	1956	248	1537	5,88	9
	т конструкций								
			1067,22	–	1708	–	90	1,98	3
7 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В – монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1130	3,6	7
	калитка								
			626,22	1,87	1252	4	90	0,007	–
	Итого прямые затраты по разделу				**101948**				
	Накладные расходы, тенге				95063				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11821				
	Всего прямые затраты по разделу				**208832**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				208832				
	Итого в текущих ценах 2016 года К=2,737				571569				
	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				11431				
	Итого				583000				
	ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС				**583000**				

Принял:
Заказчик
ЧУ ККАО "Болашак"
Директор _____ Г. Мамраева

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Науанда"
Директор _____ А. Абдуалиев