Счет-фактура № 00000000020 от 30.09.2010 (1)

149

Поставщик: ТОО "АТГ Курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 150100250608, БИН: 070140003535, Адрес: г.Атырау, ул. Атамбаева 70а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 15001 № 0004241 от 28.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ5984910KZ005555155 в АО "Нурбанк", , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №01/2010/РБ от 19.02.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Атырау, ул.Айтеке-би, 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 150100250905, БИН: 070140003585, г.Атырау, ул.Айтеке-би, 77 тел 355336,355334 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ63070102KSN1501000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газификация населенных пунктов Кзылкогинского района Атырауской области 2 линия первый этап	мес.	1	139 285 714,29	139 285 714,29	12%	16 714 285,71	156 000 000,00		
Всего по счету:					**139 285 714,29**		**16 714 285,71**	**156 000 000,00**		

Директор: Дюсенбаев Ж. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Маркевич Н. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» ШЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

АРТТЕУ НЫСАНЫ

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунально. хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО «АТГ Курылыс»
Наименование строительства: «Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)»

Типовая межведомственная форма № КС-3
РК от 16.11.1994 г. за №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затратах
за сентябрь 2010 года

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/2010/РБ	19.02.10г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплекса работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего с НДС	Всего к оплате
			Из гр 1								
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них			Дополнит. затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация населенных пунктов Кзылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)»	1 560 000 000	139 285 714							16 714 286	156 000 000	156 000 000

Всего к оплате: **156 000 000 (сто пятьдесят шесть миллионов) тенге.**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управление энергетики и коммунального
хозяйства Атырауской области
_____ **Ергазиев Б.Н.**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Подрядчик:
Директор ТОО «АТГ Курылыс»
_____ **Дюсенбаев Ж.О.**

5

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"

Договор №01/2010/РБ от "19" февраля 2010 года.

Реестр
За сентябрь месяц 2010 года

№№ актов	Наименование объекта	Общая стоимость тенге	Выполненные работы по месяцам						
			С начала года	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)	1 560 000 000	1 560 000 000	200 571 000	200 571 000	200 571 000	200 571 000	601 716 000	156 000 000

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____*Джайсанов Б.Д.*

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____*Дюсенбаев Ж.О.*

Главный специалист отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____*Басар Р.Т.*

Директор ТОО "БКА Групп"
_____*Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____*Нургали Б.Ж.*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Заказчик: ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь)(участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"
Договор №01/2010/РБ от "19" февраля 2010 года

Форма 2

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь)(участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"*

Газопровод высокого давления Рр-1,2 МПа.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Е0101-28-2*	*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м*	*60397,69*	*6,83*	*6,83*	*412269*	*412269*	*109356*	*--*	*--*
		м3		*--*	*1,87*	*--*	*112738*	*97*	*0,01*	*368*
2	*Е0101-134-1*	*Уплотнение грунта 1,2 группы*	*60397,69*	*21,55*	*4,52*	*1301332*	*272759*	*997715*	*0,11*	*6523*
		м3		*17,03*	*--*	*1028573*	*--*	*97*	*--*	*--*
3	*Е0101-85-8*	*Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт*	*2876,53*	*6,32*	*6,32*	*18168*	*18168*	*3919*	*--*	*--*
		м3		*--*	*1,40*	*--*	*4040*	*97*	*--*	*13*
4	*Е0101-24-5*	*Воостановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы*	*6887,34*	*4,85*	*4,85*	*33411*	*33411*	*11244*	*--*	*--*
		м3		*--*	*1,68*	*--*	*11591*	*97*	*0,01*	*38*
5	*Е0122-36-2*	*Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм*	*1*	*497,61*	*28,48*	*498*	*28*	*459*	*2,03*	*2*
		шт		*342,00*	*11,25*	*342*	*11*	*130*	*0,05*	*--*
6	*С130902-11*	*Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм*	*1*	*10400,00*	*--*	*10400*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
7	*Е0122-40-2*	*Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм*	*2*	*118,85*	*16,47*	*238*	*33*	*252*	*0,46*	*1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
8	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
10	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
12	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89мм	0,005	129222,58	54072,58	646	270	553	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	323	102	130	99,76	--
14	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,055	121367,16	49858,78	6675	2742	5739	336,00	18
		км		61425,00	18834,75	3378	1036	130	91,99	5
15	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	5	515,00	--	2575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	55	279,00	--	15345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,055	217441,03	28558,15	11959	1571	2959	173,00	10
		км		30600,00	10788,75	1683	593	130	52,69	3
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	1,86	217692,60	140427,57	404908	261195	260253	444,00	826
		км		75702,00	31929,48	140806	59389	130	134,61	250
19	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена РЕ 100 , SDR 9 D400	1915,93	26241,75	--	50277273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,076	78096,82	39324,82	5935	2989	4469	147,70	11
		т		30375,00	14854,50	2309	1129	130	72,55	6
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0017	121294,13	49389,75	206	84	180	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	107	32	130	91,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки	1	3660,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20,	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20,	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	1	2410,00	--	2410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушки)	0,0008	121294,13	49389,75	97	40	85	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	50	15	130	91,12	--
27	С130810-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм	1	260,00	--	260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	1	190,00	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли пэ400х44,7/ст426х6								
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых неразъемное соединение	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		Шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
30	Спрайс лист	Неразъемное соединение полиэтилен сталь ПЭ100SDR9 400Х44,7/426Х6,0	1	277683,29	--	277683	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,1576	13864,97	4022,39	2186	634	1442	56,50	9
		Т		9090,00	1071,86	1433	169	90	3,81	1
32	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,0105	75900,00	--	798	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными	0,1382	59000,00	--	8151	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/		--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм,	0,009	60200,00	--	539	--	--	--	--
		немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из		--	--	--	--	--	--	--
		Т								
35	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 560	0,0003	270964,88	172616,15	81	52	53	575,00	--
		мм(ФУТЛЯР)		98037,50	38831,51	29	12	130	163,82	--
		км								
36	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100 SDR 11 D 560мм	0,3	26771,75	--	8032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М								
37	Е0122-9-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм футляр	0,0013	475411,61	223076,36	618	290	504	1121,00	1
				214200,00	84269,25	278	110	130	411,57	1
		Км								
38	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с	1,3	9940,00	--	12922	--	--	--	--
		ужесточенной кривизной /гост 10704-91/, 630х7 мм		--	--	--	--	--	--	--
		М								
39	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001	154700,00	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
40	Е0122-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	0,002	2051793,34	194753,84	4104	390	257	143,00	--
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы		25200,00	73570,50	50	147	130	359,31	1
		км								
41	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		емкостью 750 мл								
				--	--	--	--	--	--	--
		Шт								
				Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли ПЭ90х10,1/Ст89х3,5						
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых неразъемное соединение	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
		Шт								
43	Спрайс лист	Неразъемное соединение полиэтилен сталь ПЭ100SDR9	1	12185,45	--	12185	--	--	--	--
		90х10,1/СТ89х3,5								
				--	--	--	--	--	--	--
		Шт								
44	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,0871	13864,97	4022,39	1207	350	796	56,50	5
				9090,00	1071,86	791	93	90	3,81	--
		Т								
45	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,	0,0072	75900,00	--	548	--	--	--	--
		немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из								
		углеродистой стали ст0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/	0,0754	59000,00	--	4446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,0045	60200,00	--	269	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0003	78005,00	36133,62	23	11	20	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	13	3	130	37,30	--
49	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100 SDR 11 D 160мм	0,3	5703,15	--	1711	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм	0,0013	160329,25	60626,12	200	76	171	442,00	1
		км		82575,00	22902,75	103	29	130	111,85	--
51	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,25	1320,00	--	1650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	510177,59	59923,71	510	60	43	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	10	23	130	110,56	--
53	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001	154700,00	--	8	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
				Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли ПЭ63х7,1/Ст57х3						
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых неразъемное соединение	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		Шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
56	С130805-101	Неразъемное соединение полиэтилен сталь ПЭ100SDR9 63х7,1/Ст57х3	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,0856	13864,97	4022,39	1186	344	782	56,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		9090,00	1071,86	778	92	90	3,81	--
58	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,0072	75900,00	--	548	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/	0,0754	59000,00	--	4446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,003	60200,00	--	179	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0003	58791,69	25695,31	18	8	16	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	10	2	130	26,38	--
62	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100 SDR 11 D 110мм	0,3	3977,26	--	1193	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0013	129222,58	54072,58	162	68	138	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	81	26	130	99,76	--
64	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,25	714,00	--	893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001	154700,00	--	8	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,001	367004,63	32537,00	367	33	60	196,00	--
		км		34200,00	12291,75	34	12	130	60,03	--
67	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ГРПШ 2х2х1,75								
68	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	14,3	635,25	214,15	9084	3062	8062	2,01	29
		м		344,25	58,46	4923	836	140	0,21	3
69	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	22,5	443,00	--	9968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0107-25-9	Устройство калиток	2	140,09	12,17	280	24	328	0,71	1
				112,50	4,59	225	9	140	0,02	--

«ҚАЗАҚСТАН Р... ӘДІЛЕТ МИНИС... ...АСы
СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
71	С12069-44	Навесы для калитки	4	426,00	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,3094	13864,97	4022,39	4290	1245	2830	56,50	17
		т		9090,00	1071,86	2813	332	90	3,81	1
73	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,3094	114900,00	--	35551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	21,48	502,00	--	10783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под опоры	0,16	4772,77	100,89	764	16	31	0,85	--
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	--
76	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,16	5652,57	462,96	904	74	304	11,00	2
		м3		1935,00	173,25	310	28	90	0,85	--
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под опоры из бетона В15на с/с ц	1	11204,17	66,01	11204	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,02	132,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетону в 2 слоя фундаментов	25	759,39	8,23	18985	206	2500	0,47	12
		м2		81,68	3,08	2042	77	118	0,02	--
80	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	1,8	4772,77	100,89	8591	182	344	0,85	2
		м3		123,75	38,25	223	69	118	0,18	--
		Свеча продувочная ф57мм								
81	Е0124-110-2	Установка газовых свечей диаметром более 40 мм	1	1114,70	49,32	1115	49	246	0,94	1
		свеча		171,00	18,00	171	18	130	0,09	--
82	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	6,5	363,00	--	2360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	1	227,00	--	227	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок металлоконструкции свечи	0,0075	13864,97	4022,39	104	30	69	56,50	--
		т		9090,00	1071,86	68	8	90	3,81	--
85	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0008	44700,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,07	647,00	--	45	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	0,0071	70000,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-1-1	Заливка бетоном марки В15 из с\с цемента	0,33	11204,17	66,01	3697	22	76	1,35	--
		м3		195,75	24,93	65	8	105	0,12	--
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3366	132,00	--	44	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1	20,14	0,23	20	--	18	0,12	--
		шт		19,91	0,09	20	--	90	--	--
91	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0001	136500,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка протектора на защитном футляре-2шт								
92	Ц0108-183-1	Ящик сопративления рос 15337 ток 30а	1	4706,10	58,10	4706	58	2617	16,00	16
		Шт		2723,00	31,50	2723	32	95	0,18	--
93	С151803-163	Ящики сопративления рос 15337 ток 30а	1	3640,00	--	3640	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0125-56-1	Установка протектора	3	4923,09	2082,46	14769	6247	8761	12,20	37
		Шт		1822,50	611,15	5468	1833	120	2,44	7
95	Сцены рын	Стоимость протектора ПМ10У	3	5020,29	--	15061	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Ц0111-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг клемная панель кип	1	479,56	32,32	480	32	138	1,00	1
		Шт		150,75	2,25	151	2	90	0,01	--
97	Сцены рын	Стоимость кип 0-6-08	1	7187,84	--	7188	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-147-1 1	Кабель до 35 кв, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м	10	39,90	4,00	399	40	286	0,18	2
		М		29,50	0,60	295	6	95	--	--
99	С151601-104	Кабели силовые на напряжение 660 в, марка АВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,01	21700,00	--	217	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0109-34-1	Монтаж маталлической стойки под ящик	0,05	17355,77	2191,29	868	110	570	73,60	4
		Т		12555,00	101,25	628	5	90	0,49	--
101	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	147100,00	--	7355	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0033	93997,62	304,24	312	1	115	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	110	--	105	0,56	--
103	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033	40200,00	--	133	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка бни-iv-3, бни-iv, бни-v	0,002	23500,00	--	47	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником	6	324,80	68,40	1949	410	1030	0,87	5
		Шт		177,00	3,70	1062	22	95	0,02	--
106	С151803-201	Наконечники кабельные 16-В-5.4-АУХЛ3	6	84,00	--	504	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
		Столбик указатель -46шт								
107	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,3	4772,77	100,89	10977	232	440	0,85	2
		М3		123,75	38,25	285	88	118	0,18	--
108	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	2,3	5652,57	462,96	13001	1065	4364	11,00	25
		М3		1935,00	173,25	4451	398	90	0,85	2
109	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона	8,05	12560,83	98,32	101154	792	6193	4,41	36

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ» «АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ СОТ САРАПТАМАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ЖШС ОРТТЕУ ИНСТИТУТЫ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в15 на с/с цементе М3		695,25	37,15	5599	299	105	0,18	1
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент М3	8,21	132,00	--	1084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков Т	0,9879	13864,97	4022,39	13697	3974	9035	56,50	56
				9090,00	1071,86	8980	1059	90	3,81	4
112	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали Т	0,9879	114900,00	--	113509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках шт	46	747,86	146,19	34402	6725	32699	3,20	147
				506,25	28,22	23288	1298	133	0,11	5
114	С11011-954	Табличка указатель шт	46	359,00	--	16514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Табличка указатель-4шт								
115	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы М3	1,37	402,75	--	553	--	624	2,80	4
				402,75	--	553	--	113	--	--
116	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы М3	1,37	122,18	--	168	--	189	0,89	1
				122,18	--	168	--	113	--	--
117	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стоики М3	0,04	11204,17	66,01	448	3	9	1,35	--
				195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
118	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках Шт	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
119	С130806-18	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм М	6	81,00	--	486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-954	Табличка указатель Шт	4	359,00	--	1436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	19,25	43,60	0,10	839	2	202	0,06	1
				11,62	0,04	224	1	90	--	--

«Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мемлекеттік мекемесі «Атырау облысы бойынша сот сараптамасы институты» ДЕРТТІ НЫСАНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
122	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,25	58,56	0,04	1127	1	144	0,04	1
		м2		8,32	--	160	--	90	--	--
		Испытание газопровода								
123	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,139	211139,21	171127,46	29348	23787	6904	97,00	13
		км		18225,00	23166,64	2533	3220	120	91,05	13
124	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных	18,52	375691,79	318773,54	6957812	5903686	1661811	169,00	3130
		км		31950,00	42825,52	591714	793129	120	167,85	3109
125	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
		стык		391,50	508,50	392	508	120	3,25	3
126	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	1	2443,25	1392,50	2443	1393	1145	2,05	2
		стык		427,50	526,50	428	527	120	3,36	3
127	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	1	109,10	14,70	109	15	75	0,40	--
		Стык		81,00	2,25	81	2	90	0,01	--
128	Ц3924-30	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	1025	1324,80	183,00	1357920	187575	996577	5,00	5125
		стык		1069,00	11,30	1095725	11583	90	0,07	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			61711755	7151638			16108
			Тенге			2940016	1007119			3909
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61711755				
		Накладные расходы -	Тенге			4155271				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3952022				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			69819048				22095
		Временные здания и сооружения 2,7%				1 885 114				
		Итого:				71 704 163				
		Зимнее удорожание работ 2,17%				1 555 980				
		Выслуга лет 1%				717 042				
		Дополнительные отпуска 0,4%				286 817				
		Перевозка работников 0,3632109%				260 437				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				74 524 439				
		Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,823225806				135 874 880				

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ТЕРТТЕУ НЫСАНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				*2 717 498*				
		Итого:				*138 592 377*				
		Тех надзор 0,300270463%				*416 152*				
		Авторский надзор 0,2%				*277 185*				
		Итого:				*139 285 714*				
		НДС 12%				*16 714 286*				
		Всего к оплате :				*156 000 000*				

Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области

_____ *Джайсанов Б.Д.*

Главный специалист отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области

_____ *Басар Р.Т.*

Директор ТОО "БКА Групп"

_____ *Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп"

Технадзор _____ *Нургали Б.Ж.*
(подпись)
(Ф.И.О.)

Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ *Дюсенбаев Ж.О.*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІН СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ