Форма 2В

Заказчик: ЧУ ККАО "Болашак"

Подрядчик: ТОО "Науанда"

Наименование объекта: Строительство банно-оздоровительного комплекса при ЧУ ККАО "Болашак" по ул. Муканова №30 в г. Караганда

Договор №07 от 28. 08. 2015 г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы и фундаменты									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	27	218,93	–	5911	–	6679	1,54	42
		м3 грунта		218,93	–	5911	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	84	134,1	–	11264	–	12728	0,972	82
		м3 грунта		134,1	–	11264	–	113	–	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	40	392,17	66,01	15687	2640	9268	1,35	54
		м3		195,75	24,93	7830	997	105	0,1218	5
4	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,65	1890	–	1229	–	1290	11,6	8
		т		1890	–	1229	–	105	0,6	–
5	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	58	208,48	72,8	12092	4222	13250	0,825	48
		шт сборных конструкций		135,68	27,5	7869	1595	140	0,3633	21
6	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	13	1889,15	316,01	24559	4108	20303	8,25	107
		м3								

			1368	119,39	17784	1552	105	0,583	8
	Итого прямые затраты по разделу				**70742**				
	Накладные расходы, тенге				63518				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8056				
	Всего прямые затраты по разделу				**142316**				
Раздел 2 Стены									
7 Е10-2-3	Рубка стен из брусьев толщиной 180 мм	272,371	443,12	55,25	120693	15049	120811	2,15	586
	м2 стен (за вычетом проемов)		348,75	20,88	94989	5687	120	0,1019	28
8 Е10-65-3	Сборка стен из брусьев толщиной 180 мм	307	426,21	51,27	130846	15740	133958	2,12	651
	м2 стен (за вычетом проемов)		344,25	19,37	105685	5947	120	0,0946	29
9 Е10-49-2	Укладка деревянных перемычек из брусьев	2,2	3358,37	309,62	7388	681	6784	13,8	30
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	5396	257	120	0,57	1
	Итого прямые затраты по разделу				**258927**				
	Накладные расходы, тенге				261553				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31229				
	Всего прямые затраты по разделу				**551709**				
Раздел 3 Полы									
10 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	140	67,01	13,43	9381	1880	9935	0,366	51
	м2 стяжки		52,65	5,04	7371	706	123	0,0246	3
11 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	840	1,3	0,67	1092	563	909	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	529	210	123	0,0012	1
12 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140	63,08	9,95	8831	1393	9633	0,356	50
	м2 стяжки		52,2	3,74	7308	524	123	0,0182	3
13 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000;	840	1,3	0,67	1092	563	909	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	529	210	123	0,0012	1

	Итого прямые затраты по разделу				**20396**				
	Накладные расходы, тенге				21386				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2507				
	Всего прямые затраты по разделу				**44289**				
Раздел 4 Перекрытие и кровля									
16 Е10-11-8	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с несущей подшивкой из досок	168,00	293,04	29,97	49231	5035	53993	1,63	274
	м2 перекрытий		256,5	11,32	43092	1902	120	0,0553	9
19 Е10-14-1	Установка стропил	2,32	4499,03	334,28	10422	774	9794	22,1	51
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7870	292	120	0,62	1
	Итого прямые затраты по разделу				**59652**				
	Накладные расходы, тенге				63787				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7406				
	Всего прямые затраты по разделу				**130846**				
	Всего прямые затраты по разделам				**869159**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				869159				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				15645				
	Итого				884804				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8848				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3539				
	Итого				897191				
	Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557				2294118				
	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				45882				
	Итого				2340000				
	ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС				**2340000**				

Принял:
Заказчик
Директор ЧУ ККАО "Болашак"
_____ Мамраева Г.Б.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Науанда"
_____ Абдуалиев А. А.

Счет-фактура № 05 от 31 мая 2016 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Науанда" (2)

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН: 120340011357, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Сарыагаш, ул. 50 лет КазССР, 1/1 Свидетельство о постановке на учет по НДС (2а)

ИИК поставщика: KZ92319Z010004688823, в банке АО "БТА БАНК", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 07 от 28.08.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, г.Сарыагаш,
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 120340011357, Товарищество с ограниченной ответственностью "Науанда", Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Сарыагаш, ул. 50 лет КазССР, 1/1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: **БИН 000140000469, ЧУ ККАО «Болашақ»** (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ЧУ ККАО «Болашақ» (10)

БИН и адрес места нахождения: БИН: 000140000469 ,г. Караганда ул. Муканова,30 (10а)

ИИК получателя: KZ39319G010000319325 в банке КФ АО "БТА банк" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству банно-оздоровительного комплекса ЧУ ККАО «Болашақ» расположенный по адресу: г. Караганда, улица Муканова,30	шт	1	1260000	1260000	Без НДС		1260000		
Всего по счету:					**1 260 000,00**			**1 260 000,00**		

Руководитель: Абдуалиев. А
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрено
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: ЧУ ККАО "Болашак"

Подрядчик: ТОО "Науанда"

Наименование объекта: Строительство банно-оздоровительного комплекса при ЧУ ККАО "Болашак" по ул. Муканова №30 в г. Караганда

Договор №07 от 28. 08. 2015 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Полы									
13	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	140	184,44	11,72	25822	1641	30320	1,06	148
		м2 покрытия		171,68	4,39	24035	615	123	0,0214	3
14	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	122	41,95	0,32	5118	39	6263	0,236	29
		м плинтусов		41,63	0,11	5079	13	123	0,0006	–
		Итого прямые затраты по разделу				**30940**				
		Накладные расходы, тенге				36583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4051				
		Всего прямые затраты по разделу				**71574**				
	Раздел 4 Перекрытие и кровля									
17	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	168	43,81	4,93	7360	828	6218	0,186	31
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	4914	311	119	0,009	2
18	Е10-12-3	Подшивка потолков древесностружечными твердыми плитами ОСВ	168	117,12	4,48	19676	753	21841	0,671	113
		м2 потолков								

				106,65	1,69	17917	284	120	0,0082	1
19	E10-14-1	Установка стропил	4,28	4499,03	334,28	19272	1432	18112	22,1	95
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	14553	540	120	0,62	3
20	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,6	153,44	28,11	1013	186	1064	0,78	5
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	817	70	120	0,052	–
21	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия из листовых мягких материалов по деревянной обрешетке с ее устройством	230	299,29	8,2	68837	1886	75550	1,71	393
		м2 кровли								
				272,95	3,08	62779	708	119	0,015	3
		Итого прямые затраты по разделу				**116158**				
		Накладные расходы, тенге				122785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14337				
		Всего прямые затраты по разделу				**253279**				
	Раздел 5 Проемы									
21	E10-27-5	Установка оконных коробок в проемы деревянных нерубленных стен площадью до 2 м2	5	129,18	7,63	646	38	718	0,782	4
		м2 проемов								
				116,78	2,88	584	14	120	0,0141	–
22	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8	244,4	31,37	1955	251	1570	0,899	7
		м2 проемов								
				151,65	11,86	1213	95	120	0,1393	1
		Итого прямые затраты по разделу				**2601**				
		Накладные расходы, тенге				2288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				293				
		Всего прямые затраты по разделу				**5182**				
	Раздел 6 Сантехнические работы									
	6.1 Водопровод и канализация									
24	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	120	304,69	12,19	36563	1463	45629	1,64	197
		м трубопровода								

				292,5	4,57	35100	548	128	0,0223	3
25	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	120	10,99	–	1319	–	1642	0,0501	6
		м трубопровода		10,69	–	1283	–	128	–	–
26	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	26	141,5	0,64	3679	17	3543	0,584	15
		м трубопровода		106,2	0,25	2761	7	128	0,0012	–
27	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	48	103,81	1,43	4983	69	6323	0,56	27
		м трубопровода		102,38	0,54	4914	26	128	0,0026	–
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	75,47	0,54	1509	11	1815	0,414	8
		шт		69,53	0,23	1391	5	130	0,226	5
29	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	460,28	21,53	1381	65	1366	1,95	6
		комплект		346,5	9	1040	27	128	0,04	–
30	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1370,25	–	1370	–	1754	7,87	8
		комплект		1370,25	–	1370	–	128	0,18	–
31	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3	636,62	39,24	1910	118	1546	2,22	7
		комплект		387	15,75	1161	47	128	0,07	–
32	Е17-1-1	Установка купальных деревянных ванн емкостью 2 м3	1	666,57	93,94	667	94	671	2,9	3
		комплект		488,25	36	488	36	128	0,17	–
		Итого прямые затраты по разделу				**53381**				
		Накладные расходы, тенге				64289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7060				

Всего прямые затраты по разделу	**124730**
Всего прямые затраты по разделам	**454766**
Итого в базовых ценах 2001 года	454766
Временные здания и сооружения (1,8 %)	8186
Итого	462952
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4630
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1852
Итого	469433
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557	1200347
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	24007
Итого	1224354
Составление сметной документации	35646
Итого	1260000
ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС	**1260000**

Принял:
Заказчик
Директор ЧУ ККАО "Болашак"
_____ Мамраева Г.Б.

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО "Науанда"
_____ Абдуалиев А. А.