Генеральный подрядчик:
ТОО "Karaganda BI Energy plus"
Субподрядчик
ТОО "Вершина"
Договор 151-03-12/007/554 от 08.08.2012 года

АКТ №1

выполненных работ за декабрь 2014 года

Реконструкция трассы золопроводов ГЗУ на Экибастузской ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова
На золопроводы от ПК145+48 до ПК243 Золотвал с сооружениями

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Корректировка по акту								
4	Е7-1-2	Монтаж траверс для промежуточных опор - под 2 трубы (на участке ПК0-ПК17 нов.) *шт сборных конструкций*	-117	408,67 / 135,68	272,99 / 94,48	-47814 / -15875	-31940 / -11054	-37700 / 140	0,825 / 0,3633	— / -
	30-1-8.	Бетон тяжелый (ГОСТ 7493-94) класса В20 (М-250) *м3*	51,968	9070		471350				
		Корректировка по акту								
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных конструкций опирания трубопроводов эмалью ПФ-115 двумя слоями k=2; *м2*	-30	49,69 / 8,32	0,04 / 0	-1491 / -250	-1 / 0	-225 / 90	0,0426 / 0	—
19	19999	Вычесть стоимость труб диаметром, 1020х10 мм *м*	0,4	-25800		-10320				
		Корректировка по акту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е22-38-14									
		Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 1000 мм	-1	27810,03	3161,65	-27810	-3162	-5707	15,76	
		врезка		3195	1194,75	-3195	-1195	130	5,83	
		Работы по усилению анкерных и компенсаторных опор на участке свайных фундаментов								
34	Е6-1-16									
		Устройство железобетонного ростверка и усиление существующих ростверков из бетона В15	35,25	9594,06	196,62	338191	6931	12826	1,79	
		м3		272,25	74,27	9597	2618	105	0,3628	
35	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,236	67700		151377,2				
		т								
		Корректировка по акту								
36	Е9-34-1	Монтаж м/конструкций опор (включая усиление существующих)	-1,6	17355,76	2191,28	-27769	-3506	-18225	73,6	
		т конструкций		12555	101,25	-20088	-162	90	0,49	
37	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 1 до 3 т	-1,00	131300		-131431				
		т								
38	99-1-2	Доплата за сталь марки С245	-22,6	1860		-42036				
		т								
39	99-1-3	Доплата за сталь марки С255	-30,47	3385		-103141				
		т								
40	Е13-16-6									
		Огрунтовка металлических поверхностей конструкций опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	-90	21,8	0,05	-1962	-5	-472	0,0295	
		м2		5,81	0,02	-523	-2	90	0,0001	
41	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных конструкций опор эмалью ПФ-115 двумя слоями k=2;	-90	49,69	0,04	-4472	-4	-674	0,0426	
		м2		8,32	0	-749	0	90	0	
		Всего прямые затраты	Тенге			**562671**	**-31686**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			31082	-9795			
		Материалы	Тенге			625440				
		Накладные расходы,	Тенге			- 50 177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-7527			
		сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			30 750				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**543 244**			-	**2**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге				- **48 403**			
		Итого по акту в базовых ценах 2001 г.				543 244				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				- 48 403				
		В том числе материалы в ценах 2001 г.				625 440				
		Нормативная трудоемкость, чел.час				- 236				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001)=1618/775=2,0877								
		Итого по акту в текущих ценах 2012 г.				1 134 131				
		Сметная заработная плата в текущих ценах				- 101 052				
		В том числе материалы в текущих ценах				1 305 730				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				22 683				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 156 813				
		Погрузо-разгрузочные работы				183 173				
		Итого в текущих ценах				**1 339 986**				
		Налог на добавленную стоимость НДС (12%)				**160 799**				
		Всего по акту				**1 500 785**				

Генподрядчик:
ТОО "Karaganda BI Energy plus"

Субподрячик:
ТОО "Вершина"

пр. шеф шаповалов С.В.