Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _5_ от 12 ноября 2012 г. к Дог. № 27 от 27 февраля 2012 г.

АКТ № 22

Выполненных работ за декабрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6 957 998
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 957 998
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2012 г.	866 679
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	43 334
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	823 345

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №5 от 12.11.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ И ДУШЕВЫХ В ОБЩЕЖИТИИ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	27,83	429,74	29,00	11960	807	1,32	37
					192,36	9,86	5353	274	0,06	2
2.	ТСПрайс-лист	Блоки дверные из ПХВ профилей	м2	27,83	7774,51	--	216365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	25,00	1380,00	--	34500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	46,00	308,00	--	14168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	23,00	142,00	--	3266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм внутренних дверных откосов	м2	112,00	145,46	4,29	16291	480	0,60	67
					84,79	1,64	9496	183	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных внутренних дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	112,00	190,45	2,63	21331	294	0,52	58
					74,78	0,99	8376	111	0,01	1
ИТОГО:							319568	1581		162
							23226	568		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23245
Всего накладных расходов:	23245
Итого с накладными	342813

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20569
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	363382
В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	758648
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	773821
НДС 12%	92858
Всего по акту	866679

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _5_ от 12 ноября 2012 г. к Дог. № 27 от 27 февраля 2012 г.

АКТ № 20

Выполненных работ за декабрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6 957 998
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 148 774
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2012 г.	1 456 108
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	72 805
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 383 303

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Форма N 2в

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №5 от 12.11.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗА КОРПУСАМИ №1, №4, ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ, ОБЩЕЖИТИЕМ. УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ В ПОДВАЛ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗА КОРПУСАМИ №1, 4, ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ, ОБЩЕЖИТИЕМ								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	320,00	122,85	--	39312	--	0,77	245
					122,85	--	39312	--	--	--
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,60	447,64	--	4297	--	3,28	31
					447,64	--	4297	--	--	--
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,60	25,23	5,65	242	54	0,14	1
					19,58	--	188	--	--	--
4.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчано-гравийного толщиной 50 мм	1м2	32,00	91,91	1,37	2941	44	0,22	7
					32,94	0,29	1054	9	0,00	0
5.	Е0106-11-10	Установка прутков из стали арматурной гладкой класса А-I, d 10 мм для удержания поребриков	1т	0,20	5604,41	409,16	1107	81	15,34	3
					2173,50	154,69	429	31	0,94	0
6.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20	45800,00	--	9043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий на углах стыков	м	320,00	539,66	6,63	172691	2122	0,70	223
					108,68	1,76	34778	562	0,01	2
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,80	21800,00	--	17440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	м	260,00	17,13	0,64	4454	166	0,11	29
					16,49	0,11	4287	29	0,00	0
10.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	260,00	393,86	0,16	102404	42	0,35	91
					62,12	0,02	16151	5	0,00	0
11.	Е0158-27-4	Смена с лестниц или подмостей колен водосточных труб	1шт	75,00	399,17	0,31	29938	23	0,54	40
					86,18	--	6464	--	0,00	0
12.	Е0158-27-6	Смена с лестниц или подмостей ухватов в каменных зданиях водосточных труб	шт	85,00	122,05	0,31	10374	26	0,38	32
					57,15	--	4858	--	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗА КОРПУСАМИ №1, 4, ГЛАВНЫМ КОРПУСОМ, ОБЩЕЖИТИЕМ								394244
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ В ПОДВАЛ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								
13.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,50	763,31	--	382	--	5,44	3
					763,31	--	382	--	--	--
14.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,50	8709,91	119,96	4355	60	6,48	3
					887,51	45,31	444	23	0,28	0
15.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек под козырек из стальных труб диаметром 150 мм	т	0,18	5534,01	3576,71	985	637	7,78	1
					1227,30	775,12	218	138	3,09	1
16.	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150х4,15 мм	м	10,00	1200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-24-1	Монтаж конструкций козырька из проката углового 63х63х6 мм	т	0,11	11528,31	351,42	1319	40	74,72	9
					10453,50	132,19	1196	15	5,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,11	59200,00	--	6772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных опорных стоек под козырек из стальных труб диаметром 150 мм и конструкций козырька из проката углового 63х63х6 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,89	112,84	0,09	1229	1	0,49	5
					69,34	0,02	755	--	0,00	0
20.	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	5,00	222,05	3,72	1110	19	0,29	1
					42,95	0,59	215	3	0,01	0
21.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	3,00	303,85	0,84	912	3	0,14	0
					22,34	0,14	67	--	0,00	0
22.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий кровли	м2	5,00	133,09	0,69	665	3	0,05	0
					7,45	0,25	37	1	0,00	0
23.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - обрешетки	м3	0,13	179,03	35,14	24	5	1,03	0
					142,31	13,23	19	2	0,08	0
24.	СПрайс-лист	Стоимость огнезащитного состава Вупротек-3	кг	1,12	217,55	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	5,00	163,15	1,24	816	6	0,09	0
					13,33	0,47	67	2	0,00	0
26.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	м2	5,00	128,68	42,80	643	214	0,42	2
					58,74	10,56	294	53	0,05	0
27.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	6,00	1190,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,00	525600,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ В ПОДВАЛ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								38697
ИТОГО:							432941	3545		730
							115511	873		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	141470
На металломонтажные работы	1550
Всего накладных расходов:	143020
Итого с накладными	575961

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34557
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	610518

В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	1274604
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	1300096
НДС 12%	156012
Всего по акту	1456108

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _5_ от 12 ноября 2012 г. к Дог. №_27_ от _27 февраля_2012 г.

АКТ № 21

Выполненных работ за декабрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6 957 998
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 091 319
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2012 г.	942 545
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	47 127
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	895 418

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №5 от 12.11.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ (100 ШТ.)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка элементов ограждений	т	2,07	13654,51	4999,96	28240	10341	47,29	98
					8166,15	--	16889	--	--	--
2.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения из труб диаметром 25х3,2 мм, проката углового 50х50х5, труб квадратных 15х15 мм, арматурной стали гладкой класса А-I, d 14 мм, проката листового толщиной 3 мм	т	2,00	38847,04	14062,66	77853	28183	144,42	289
					22604,40	3160,99	45301	6335	13,80	28
3.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	220,00	168,00	--	36960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,39	59500,00	--	23151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТСПрайс-лист	Трубы квадратные 15х15 мм	м	350,88	43,51	--	15267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,94	44700,00	--	41803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	т	0,00	59000,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали обыкновенного качества								
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограждения грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	274,44	24,03	0,08	6595	21	0,05	13
					8,02	0,03	2200	8	0,00	0
9.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей ограждения	м2	274,44	175,58	0,05	48185	13	0,89	243
					142,67	0,02	39153	7	0,00	0
10.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	2,07	130,68	130,68	270	270	--	--
					--	26,14	--	54	0,55	1
	ИТОГО:						278467	38828		643
							103544	6404		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38849
На металломонтажные работы	55506
Всего накладных расходов:	94355
Итого с накладными	372822

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22369
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	395191
В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	825057
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	841558
НДС 12%	100987
Всего по акту	942545

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _5_ от 12 ноября 2012 г. к Дог. № _27_ от _27 февраля_ 2012 г.

АКТ № 19

Выполненных работ за декабрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	6 957 998
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 692 666
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2012 г.	2 599 303
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	129 965
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 469 338

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №5 от 12.11.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: Корпус №1. Пристройка. Текущий ремонт в ЦРП №2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЦРП №2								
1.	Е0162-36-1	Очистка стен от набела	м2	400,00	33,92	--	13570	--	0,23	94
					33,92	--	13570	--	--	--
2.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая за 3 раза	м2	550,00	96,73	0,20	53204	109	1,70	934
					87,32	0,08	48025	44	0,00	0
3.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	165,00	635,99	44,60	104938	7359	2,58	425
					434,99	7,42	71774	1224	0,04	7
4.	Е0162-36-1	Очистка потолка от набела	м2	180,00	33,92	--	6106	--	0,23	42
					33,92	--	6106	--	--	--
5.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая за 3 раза	м2	650,00	96,73	0,20	62877	129	1,70	1104
					87,32	0,08	56757	51	0,00	0
6.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	350,00	230,10	1,90	80534	665	0,93	325
					128,09	0,70	44830	245	0,00	2
7.	Е0108-36-	На каждые последующие 4 м высоты	м2	350,00	141,58	1,07	49553	376	0,66	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	помещений добавлять			90,83	0,40	31789	140	0,00	1
8.	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /балки двутавровые №55/ с земли и лесов	м2	130,00	112,11	0,09	14574	12	0,41	53
					64,93	0,03	8441	3	0,00	0
9.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических труб	м2	40,00	69,86	--	2794	--	0,45	18
					69,86	--	2794	--	--	--
10.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей труб	м2	40,00	210,52	--	8421	--	1,36	54
					207,00	--	8280	--	--	--
11.	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических труб	м2	40,00	72,63	59,69	2905	2388	0,09	4
					12,94	22,50	518	900	0,14	6
12.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	40,00	112,84	0,09	4513	4	0,49	20
					69,34	0,02	2774	1	0,00	0
13.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических станков	м2	360,00	69,86	--	25150	--	0,45	162
					69,86	--	25150	--	--	--
14.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей станков	м2	360,00	210,52	--	75787	--	1,36	490
					207,00	--	74520	--	--	--
15.	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических станков	м2	360,00	72,63	59,69	26145	21488	0,09	33
					12,94	22,50	4658	8100	0,14	51
16.	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических станков белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	360,00	71,88	2,30	25877	828	0,15	53
					21,22	0,88	7638	315	0,01	2
17.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	650,00	7,30	--	4742	--	0,06	36
					7,30	--	4742	--	--	--
		Итого по разделу: ЦРП №2								561691
		Раздел: КОРИДОР ЦРП №2								
18.	Е0115-152-4	Окраска внутри помещений стен коридора фасадной краской	м2	377,00	24,16	0,09	9107	33	0,17	64
					24,07	0,02	9074	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Т	Краска фасадная	кг	169,65	102,84	--	17447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0163-11-1	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей	м2	14,00	15,47	1,26	217	18	0,09	1
					14,21	0,49	199	7	0,00	0
21.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов металлических	м2	14,00	1228,68	1,50	17202	21	0,98	14
					143,35	0,56	2007	8	0,00	0
22.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	6,00	93,19	--	559	--	0,47	3
					91,75	--	551	--	--	--
23.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1380,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	6,00	844,00	--	5064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	300,00	7,30	--	2189	--	0,06	17
					7,30	--	2189	--	--	--
26.	С01031-А2-6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,58	27,10	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е010333-А-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5,58	129,84	129,84	724	724	--	--
					--	25,97	--	145	0,55	3
		Итого по разделу: КОРИДОР ЦРП №2								60940

ИТОГО:

	622631	34153	4177
	426386	11193	71

Накладные расходы :

На общестроительные работы 405518

Всего накладных расходов: 405518

Итого с накладными 1028149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1089838
В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	2275300
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	2320807
НДС 12%	278497
Всего по акту	2599303

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _4_ от 23 сентября 2012 г. к Дог. № 27 от 27 февраля 2012 г.

АКТ № 18

Выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	23 721 352
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	23 721 352
7. Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 г.	226 590
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	11 330
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	215 260

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №4 от 23.09.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: РЕМОНТ КУЗОВА КАМАЗА. УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК В ЭЛЕВАТОРЕ ГАРАЖА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ КУЗОВА КАМАЗА								
1.	Е0109-62-1	Разборка (демонтаж) металлических конструкций толщиной 1 мм (борта КамАЗа)	т	0,091	21050,31	10052,42	1915	914	55,08	5
					9914,40	2093,04	902	190	7,15	1
2.	Е0109-62-1	Изготовление металлических конструкций из проката листового толщиной 2 мм, проката углового 35х35х4 в построечных условиях и на производственных базах	т	0,3245	39120,32	17950,74	12694	5825	121,41	39
					19002,60	3737,57	6166	1213	15,97	5
3.	С11011-88 7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,2997	59000,00	--	17681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0248	59500,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка /усиление бортов и днища КамАЗа/	т	0,3245	2773,18	682,20	900	221	6,94	2
					1415,36	--	459	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЕСОnОМХ за один раз	м2	51,77	7,00	0,11	363	6	0,04	2
					6,68	0,06	346	3	0,00	0
7.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской NOvOl 1025	м2	51,77	10,50	0,30	544	16	0,12	6
					9,84	0,13	510	6	0,00	0
8.	Т	Грунтовка ЕСОnОМХ бежевый	кг	3,21	840,54	--	2698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Т	Растворитель Р-12	л	2,07	395,55	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Т	Краска NOvOl 1025	л	4,14	1423,97	--	5898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТ КУЗОВА КАМАЗА								44987
		Раздел: УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК В ЭЛЕВАТОРЕ ГАРАЖА								
11.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 80 мм	шт	4,00	556,03	35,60	2224	142	2,68	11
					393,30	14,06	1573	56	0,08	0
12.	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	5950,00	--	11900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	7170,00	--	14340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	8,00	137,47	20,58	1100	165	0,61	5
					111,26	--	890	--	--	--
15.	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	512,00	--	4096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК В ЭЛЕВАТОРЕ ГАРАЖА								33660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					78647	7289		71
							10846	1469		6
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3649		
		На металломонтажные работы						7332		
		Всего накладных расходов:						10981		
		Итого с накладными						89628		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5377		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						95005		
		В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355						198346		
		С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02						202313		
		НДС 12%						24278		
		Всего по акту						226590		

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.