Счет-фактура № 7 от 20 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул Крылова 64-23 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001, № 0005519, от 30.09.2011 г.; БИН 090140008133

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №2 от 15.05.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23

(РНН, наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; (9)
г.Караганда, Б. Мира 56

(РНН, наименование и адрес

Покупатель: РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтные работы в колодцах за корпусом №6, ЦРП Главного корпуса	тенге		1 042 631,00	1 042 631,00	12%	125 116,00	1 167 747,00	0	
Всего по счету:					1 042 631,00		125 116,00	1 167 747,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № 2 от 15 мая 2012 г. к Дог. № 27 от 27 февраля 2012 г.

АКТ № 7

Выполненных работ за июнь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 443 756
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	433 127
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 167 747
7. Сумма выполненных работ за июнь2012 г.	1 167 747
8. Удержание аванса 30 %	350 324
9. Удержание гарантии 5%	58 387
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	759 036

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Форма N 2в

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 15.05.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: Ремонтные работы в Ц Р П

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических стен	м2	6,60	83,83	--	553	--	0,54	4
					83,83	--	553	--	--	--
2.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей стен	м2	6,60	251,92	--	1663	--	1,63	11
					248,40	--	1640	--	--	--
3.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза краской масляной	м2	6,60	90,21	--	595	--	0,28	2
					40,99	--	271	--	--	--
4.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков по ДСП	м2	13,76	212,57	5,91	2925	81	0,88	12
					140,91	2,24	1939	31	0,01	0
5.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков по ДСП, подготовленным под окраску	м2	13,76	176,77	3,50	2432	48	0,41	6
					60,24	1,32	829	18	0,01	0
6.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок из [illegible] с добавлением колера, количество [illegible] 2	м2	9,33	126,72	0,11	1182	1	0,59	5
					83,21	0,03	776	--	0,00	0
7.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических стен	м2	8,44	83,83	--	707	--	0,54	5
					83,83	--	707	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей стен	м2	8,44	251,92	--	2125	--	1,63	14
					248,40	--	2095	--	--	--
9.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза краской масляной	м2	8,44	90,21	--	761	--	0,28	2
					40,99	--	346	--	--	--
10.	Е0163-5-12	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на эластичной прокладке при площади стекла более 1 м2	м2	1,43	1243,24	3,91	1783	6	1,25	2
					210,60	1,19	302	2	0,01	0
11.	Е0115-253-3	Оклейка окон поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	м2	1,43	341,38	0,24	490	--	1,02	1
					164,56	0,11	236	--	0,00	0
12.	Е0115-36-1	Облицовка короба листами гипсокартонными при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	1,57	970,14	7,27	1518	11	2,04	3
					307,55	2,12	481	3	0,01	0
13.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм короба по гипсокартону	м2	1,57	163,27	5,15	256	8	0,72	1
					101,75	1,96	159	3	0,01	0
14.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям короба по гипсокартону, подготовленным под окраску	м2	1,57	169,59	2,82	265	4	0,37	1
					53,72	1,08	84	2	0,01	0
15.	Е0115-36-1	Облицовка ниши радиаторной листами гипсокартонными при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	1,73	970,14	7,27	1681	13	2,04	4
					307,55	2,12	533	4	0,01	0
16.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ниши радиаторной по гипсокартону	м2	1,73	163,27	5,15	283	9	0,72	1
					101,75	1,96	176	3	0,01	0
17.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям ниши радиаторной по гипсокартону, подготовленным под окраску	м2	1,73	169,59	2,82	294	5	0,37	1
					53,72	1,08	93	2	0,01	0
18.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - радиаторных решеток размером 0,6х0,9 м2	шт	1,00	185,32	29,84	185	30	0,90	1
					115,40	11,27	115	11	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс-лист	Радиаторная решетка размером 0,6х0,9 м2	шт	1,00	791,10	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	м2	2,40	181,95	0,08	437	--	0,76	2
					122,58	0,02	294	--	0,00	0
21.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	1,00	316,57	3,37	317	3	1,92	2
					313,20	0,54	313	1	0,01	0
22.	С151702-4	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	1,00	3050,00	--	3050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	2,00	131,00	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	2,00	14,00	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических стен	м2	17,71	83,83	--	1485	--	0,54	10
					83,83	--	1485	--	--	--
26.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей стен	м2	17,71	251,92	--	4462	--	1,63	29
					248,40	--	4399	--	--	--
27.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза краской масляной	м2	13,98	90,21	--	1261	--	0,28	4
					40,99	--	573	--	--	--
28.	Е0163-5-12	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на эластичной прокладке при площади стекла более 1 м2	м2	3,73	1243,24	3,91	4636	15	1,25	5
					210,60	1,19	785	4	0,01	0
29.	Е0115-253-3	Оклейка окон поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	м2	3,73	341,38	0,24	1273	1	1,02	4
					164,56	0,11	614	--	0,00	0
30.	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических поверхностей стен белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,60	76,59	2,76	506	18	0,18	1
					25,46	1,05	168	7	0,01	0
31.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	21,71	1115,48	4,29	24221	93	2,59	56
					389,22	1,41	8451	31	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков по гипсокартону	м2	21,71	212,57	5,91	4616	128	0,88	19
					140,91	2,24	3060	49	0,01	0
33.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков по гипсокартону, подготовленным под окраску	м2	21,71	176,77	3,50	3838	76	0,41	9
					60,24	1,32	1308	29	0,01	0
34.	Е0115-179-4	Окраска металлических стеллажей за 2 раза краской масляной	м2	20,00	90,21	--	1804	--	0,28	6
					40,99	--	820	--	--	--
35.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,89	71,86	7,86	136	15	0,44	1
					64,00	1,25	121	2	0,01	0
36.	Е0156-21-3	Обивка дверного полотна крагисом	м2	3,78	401,21	0,65	1517	2	0,85	3
					137,05	0,11	518	--	0,00	0
37.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	1,00	291,15	18,07	291	18	1,44	1
					269,44	2,89	269	3	0,04	0
38.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	3,78	265,51	0,27	1004	1	1,34	5
					197,17	0,11	745	--	0,00	0
	ИТОГО:						77013	587		231
							35260	200		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	305
На общестроительные работы	31890
Всего накладных расходов:	32195
Итого с накладными	109208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						6553		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						115761		
		В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355						241679		
		С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02						246513		
		НДС 12%						26582		
		Всего по акту						276094		

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.