Заказчик — Филиал АО "Локомотив" "Костанайское эксплуатационное локомотивное депо"
Подрядчик — ТОО "Теміржолсу-Қостанай"
Наименование строительства и его адрес: — Текущий ремонт участка водопровода к зданию АБК ТД-9 ст.Тобол

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

на Ремонт водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С010333-А100-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 2	18,2	526,9		9590				
		т								
2	С010332-Т1-1	Плата за пробег к пункту первой погрузки и от пункта последней разгрузки колесных тракторов, тяговый класс трактора до 3 т	100	35,5		3550				
		км								
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Снятие ППС/	180	9,24	9,24	1664	1664	472	0	0
		м3		0	3	0	540	78,57	0,01	2
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Восстановление ППС	180	9,24	9,24	1664	1664	472	0	0
		м3		0	3	0	540	78,57	0,01	2
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	846	23,36	22,08	19762	18679	5051	0,01	8
		м3		1,28	5,56	1083	4702	78,57	0,02	16
6	Е0101-164-2#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	30	284,61	0	8538	0	9648	2	60
		м3		284,61	0	8538	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,03	20732,9	424,4	622	13	377	59,3	2
		км		9495	159,75	285	5	130	0,78	0
8	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,76	262,72	0	3090	0	3142	1,85	22
		м3		262,72	0	3090	0	91,53	0	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой 30 см/	101,88	134,1	0	13662	0	13894	0,97	99
		м3		134,1	0	13662	0	91,53	0	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,88	21,55	4,52	2195	460	1515	0,11	11
		м3		17,03	0	1735	0	78,57	0	0
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	744,12	6,48	6,48	4821	4821	1367	0	0
		м3		0	2,1	0	1565	78,57	0,01	6
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	120	289,15	289,15	34698	34698	19550	0	0
		м3		0	186,62	0	22394	78,57	0,86	103
13	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	600	0,2	0,2	122	122	37	0	0
		м2		0	0,07	0	42	78,57	0	0
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,76	306,2	152,52	3601	1794	2901	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1807	672	105,3	0,28	3
15	С143008-92	Песок природный	11,76	1330		15641				
		м3								
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,12	51162,26	20326,01	6139	2439	5644	179	21
		км		30825	5353,43	3699	642	130	20,64	2
17	ИП Торговый дом "Мир сантехники"	Труба полиэтиленовая д.63 мм	120	295,36		35443				
		метр								
18	ИП Торговый дом "Мир сантехники"	Вентиль д.50 мм	2	1913,81		3828				
		шт								
19	ИП Торговый дом "Мир сантехники"	Соединитель обжимной диам.63мм с наруж.резбой диам.50мм	2	241,11		482				
		шт								
20	ИП Торговый дом "Мир сантехники"	Соединитель обжимной диам.50мм с наруж.резбой диам.50мм	1	241,11		241				
		шт								
21	ИП Торговый дом "Мир сантехники"	Седелка обжимная диам.225мм с выходом диам.50мм	1	3933,11		3933				
		шт								

23	ИП Торговый дом "Мир сантехники"	Угольник обжимной ф63 шт	2	391,8		784						
24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,12	8038,13 8032,5	0 0	965 964	0 0	1253 130	51,5 0	6 0		
		ИТОГО:				175867 37491	66353 31102			296 135		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы				67949						
		Всего накладных расходов:				67949						
		Итого с накладными				243816						
		- заработная плата				10192						
		- трудоемкость				34						
		Непормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				14629						
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				258445						
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				259479						
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				262063						
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				316313						
		ИТОГО:				316313						
		Сметная заработная плата				78785						
		Нормативная трудоемкость				465						
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				865677						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17314						
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				882991						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				105958,8						
		Итого с НДС				988948,8						
		Всего:				988948,8						

Заказчик: *Директор Филиала АО "Локомотив"*
"Костанайское эксплуатационное локомотивное депо"
Сагилин М.Е.
(подпись)

Подрядчик: *Директор*
ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Мырзабаев Т.М.
(подпись)