Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 15.05.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: Ремонтные работы в колодцах за корпусом №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,93	447,64	--	1312	--	3,28	10
					447,64	--	1312	--	--	--
2.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
3.	Е0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,24	1621,97	478,97	392	116	6,88	2
					1143,00	184,55	276	45	1,01	0
4.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
5.	Е0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
6.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					9042,13	1188,29	735	285	7,25	2
7.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
9.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,24	2843,81	300,96	688	73	5,63	1
					873,00	101,79	211	25	0,39	0
10.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,08	7057,84	82,51	565	7	1,79	0
					225,11	31,16	18	2	0,19	0
12.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
13.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101 166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,93	154,22	--	452	--	1,29	4
					154,22	--	452	--	--	--
15.	Е0109 62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	300	55	145,47	1
					22770,00	871,71	227	9	3,98	0
16.	С11011-89/	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0021	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12011-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	158	68	38,22	0
					5796,00	1941,09	58	19	8,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
9.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,24	2843,81	300,96	688	73	5,63	1
					873,00	101,79	211	25	0,39	0
10.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,08	7057,84	82,51	565	7	1,79	0
					225,11	31,16	18	2	0,19	0
12.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
13.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,93	154,22	--	452	--	1,29	4
					154,22	--	452	--	--	--
15.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	300	55	145,47	1
					22770,00	871,71	227	9	3,98	0
16.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0021	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	158	68	38,22	0
					5796,00	1941,09	58	19	8,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	22,68	0,06	14	--	0,04	0
					6,68	0,03	4	--	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	54,57	0,05	34	--	0,11	0
					9,57	--	6	--	--	--
22.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,93	447,64	--	1312	--	3,28	10
					447,64	--	1312	--	--	--
23.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
24.	Е0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,24	1621,97	478,97	392	116	6,88	2
					1143,00	184,55	276	45	1,01	0
25.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
26.	Е0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
27.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					3042,13	1188,29	730	285	7,25	2
28.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,24	2843,81	388,96	688	73	5,63	1
					873,00	101,79	211	25	0,39	0
31.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13403,09	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,08	7057,84	82,51	565	7	1,79	0
					225,11	31,16	18	2	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
34.	С11011-95 0	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,93	154,22	--	452	--	1,29	4
					154,22	--	452	--	--	--
36.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	300	55	145,47	1
					22770,00	871,71	227	9	3,98	0
37.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0021	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	158	68	38,22	0
					5796,00	1941,09	58	19	8,53	0
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	22,68	0,06	14	--	0,04	0
					6,68	0,03	4	--	0,00	0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	54,57	0,05	34	--	0,11	0
					9,57	--	6	--	--	--
43.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,22	447,64	--	1443	--	3,28	11
					447,64	--	1443	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
45.	Е0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,31	1621,97	478,97	504	149	6,88	2
					1143,00	184,55	355	57	1,01	0
46.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
47.	Е0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
48.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					3042,13	1188,29	730	285	7,25	2
49.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,31	2843,81	300,96	884	94	5,63	2
					873,00	101,79	271	32	0,39	0
52.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,08	7057,84	82,51	565	7	1,79	0
					225,11	31,16	18	2	0,19	0
54.	Е0162-37-1	Проставка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,20	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
55.	С11011-98-9	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,003	16100,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,22	154,22	--	497	--	1,29	4
					154,22	--	497	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	359	66	145,47	2
					22770,00	871,71	272	10	3,98	0
58.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0027	46400,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	189	82	38,22	0
					5796,00	1941,09	69	23	8,53	0
62.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,76	22,68	0,06	17	--	0,04	0
					6,68	0,03	5	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,76	54,57	0,05	41	--	0,11	0
					9,57	--	7	--	--	--
64.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,52	447,64	--	1574	--	3,28	12
					447,64	--	1574	--	--	--
65.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
66.	Е0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,41	1621,97	478,97	672	199	6,88	3
					1143,00	184,55	474	76	1,01	0
67.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
69.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					3042,13	1188,29	730	285	7,25	2
70.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,41	2843,81	300,96	1179	125	5,63	2
					873,00	101,79	362	42	0,39	0
73.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-90	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,08	7057,84	82,51	565	7	1,79	0
					225,11	31,16	18	2	0,19	0
75.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
76.	С11011-95-0	Стекло натриевое жидкое [illegible]	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,52	154,22	--	542	--	1,29	5
					154,22	--	542	--	--	--
78.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	39068,42	5556,19	419	77	145,47	2
					3770,00	871,71	37	12	3,98	0
79.	С11011-89-7	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0037	46400,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	220	95	38,22	1
					5796,00	1941,09	81	27	8,53	0
83.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,88	22,68	0,06	20	--	0,04	0
					6,68	0,03	6	--	0,00	0
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,88	54,57	0,05	48	--	0,11	0
					9,57	--	8	--	--	--
85.	Е0123-13-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,07	408,11	169,61	30	12	1,55	0
					238,50	4,07	17	--	0,01	0
86.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,39	447,64	--	1967	--	3,28	14
					447,64	--	1967	--	--	--
87.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,48	4464,54	2030,84	2143	975	13,43	6
					2433,70	760,50	1168	365	5,80	3
88.	Е0123-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,21	1621,97	478,97	336	99	6,88	1
					1143,00	181,55	237	38	1,01	0
89.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
90.	Е0106-33-5	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
91.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,48	14738,50	3173,19	7072	1523	20,99	10
					3042,13	1188,29	1460	570	7,25	3
92.	С143901-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,65	78,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00 --	-- --	6372 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,21	2843,81 873,00	300,96 101,79	589 181	62 21	5,63 0,39	1 0
95.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,29	7057,84 225,11	82,51 31,16	2068 66	24 9	1,79 0,19	1 0
97.	Е0106-55-10	Установка отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,01	5714,21 5462,21	-- --	76 73	-- --	32,63 0,47	0 0
98.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	7,13 7,04	0,09 0,02	40 39	1 --	0,05 0,00	0 0
100.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,39	154,22 154,22	-- --	678 678	-- --	1,29 --	6 --
102.	Е0109-628	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02	30068,42 22770,00	5556,19 871,71	536 406	99 16	145,47 3,98	3 0
103.	С11011-87	Прокат уголков равнополочный толщиной 3-4 мм, при ширине полки 35-56 мм, мерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00 --	-- --	813 --	-- --	-- --	-- --
104.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0083	46400,00 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,02	15836,43	6844,83	282	122	38,22	1
					5796,00	1941,09	103	35	8,53	0
107.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,14	22,68	0,06	26	--	0,04	0
					6,68	0,03	8	--	0,00	0
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	54,57	0,05	62	--	0,11	0
					9,57	--	11	--	--	--
109.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,07	408,11	169,61	30	12	1,55	0
					238,50	4,07	17	--	0,01	0
110.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,39	447,64	--	1967	--	3,28	14
					447,64	--	1967	--	--	--
111.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,48	4464,54	2030,84	2143	975	13,43	6
					2433,70	760,50	1168	365	5,80	3
112.	Е0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,21	1621,97	478,97	336	99	6,88	1
					1143,00	184,55	237	38	1,01	0
113.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
114.	Е0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
115.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,48	14732,50	3173,19	7072	1523	20,99	10
					3042,13	1188,29	1460	570	7,25	3
116.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,65	78,07	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3580,00	--	6372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,21	2843,81	300,96	589	62	5,63	1
					873,00	101,79	181	21	0,39	0
119.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,29	7057,84	82,51	2068	24	1,79	1
					225,11	31,16	66	9	0,19	0
121.	Е0106-55-10	Установка отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,01	5714,21	--	76	--	32,63	0
					5462,21	--	73	--	0,47	0
122.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	5,59	7,13	0,09	40	1	0,05	0
					7,04	0,02	39	--	0,00	0
124.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,006	16100,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,39	154,22	--	678	--	1,29	6
					154,22	--	678	--	--	--
126.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,02	30068,42	5556,19	536	99	145,47	3
					22770,00	871,71	406	16	3,98	0
127.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С11041-[illegible]	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,[illegible]43	46400,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	E0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,02	15836,43	6844,83	282	122	38,22	1
					5796,00	1941,09	103	35	8,53	0
131.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,14	22,68	0,06	26	--	0,04	0
					6,68	0,03	8	--	0,00	0
132.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	54,57	0,05	62	--	0,11	0
					9,57	--	11	--	--	--
133.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,07	408,11	169,61	30	12	1,55	0
					238,50	4,07	17	--	0,01	0
134.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,49	447,64	--	1115	--	3,28	8
					447,64	--	1115	--	--	--
135.	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
136.	E0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,22	1621,97	478,97	364	108	6,88	2
					1143,00	184,55	257	41	1,01	0
137.	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
138.	E0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
139.	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					3042,13	1188,29	730	285	7,25	2
140.	[illegible]	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]	Кольца для смотровых колодцев [illegible] и канализационных [illegible] 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	[illegible]	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,22	2843,81	300,96	638	68	5,63	1
					873,00	101,79	196	23	0,39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,29	7057,84	82,51	2068	24	1,79	1
					225,11	31,16	66	9	0,19	0
145.	Е0106-55-10	Установка отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,01	5714,21	--	76	--	32,63	0
					5462,21	--	73	--	0,47	0
146.	С12041 6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0162-37-1	Пропитка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
148.	С11011 95-0	Стекло натриевое жидкое клеевое	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0101 116-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,49	154,22	--	384	--	1,29	3
					154,22	--	384	--	--	--
150.	Е0109 62-2	Изготовление стремянок из проката уголкового 10х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	300	55	145,47	1
					22770,00	871,71	227	9	3,98	0
151.	С11011 85-1	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0021	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	5400,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	156	68	38,22	0
					5796,00	1941,09	58	19	8,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	22,68	0,06	14	--	0,04	0
					6,68	0,03	4	--	0,00	0
156.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	54,57	0,05	34	--	0,11	0
					9,57	--	6	--	--	--
157.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,07	408,11	169,61	30	12	1,55	0
					238,50	4,07	17	--	0,01	0
158.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,49	447,64	--	1115	--	3,28	8
					447,64	--	1115	--	--	--
159.	Е0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
160.	Е0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,22	1621,97	478,97	364	108	6,88	2
					1143,00	184,55	257	41	1,01	0
161.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
162.	Е0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
163.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					3042,13	1188,29	730	285	7,25	2
164.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,22	2843,81	300,96	638	68	1,63	1
					873,00	101,79	196	23	0,39	0
167.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки с армированием вокруг колодца	м3	0,29	7057,84	82,51	2068	24	1,79	1
					225,11	31,16	66	9	0,19	0
169.	Е0106-55-10	Установка отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,01	5714,21	--	76	--	32,63	0
					5462,21	--	73	--	0,47	0
170.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
172.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,003	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,49	154,22	--	384	--	1,29	3
					154,22	--	384	--	--	--
174.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	300	55	145,47	1
					22770,00	871,71	227	9	3,98	0
175.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0021	46400,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0007	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	158	68	38,22	0
					5796,00	1941,09	58	19	8,53	0
179.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	22,68	0,06	14	--	0,04	0
					6,68	0,03	4	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,63	54,57 9,57	0,05 --	34 6	-- --	0,11 --	0 --
181.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,00	251,77 251,77	-- --	8308 8308	-- --	2,04 --	67 --
182.	Е0166-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	11,00	217,47 217,35	0,12 0,05	2392 2391	1 1	2,30 0,00	25 0
183.	Е0123-1-3	Устройство основания под трубопроводы из смеси песчано-гравийной	м3	1,10	1383,63 176,73	190,65 71,44	1522 194	210 79	1,35 0,44	1 0
184.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	11,00	732,58 137,14	13,22 4,95	8058 1509	145 54	0,93 0,03	10 0
185.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	31,26	154,22 154,22	-- --	4821 4821	-- --	1,29 --	40 --
186.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,51	25,23 19,58	5,65 --	164 128	37 --	0,14 --	1 --
187.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,00	75,69 58,75	16,94 --	833 646	186 --	1,29 --	14 --
ИТОГО:							283049 59758	18741 6652		445 41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62466
На металломонтажные работы	2578
На сантехнические работы	4598
Всего накладных расходов:	69642
Итого с накладными	352691

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21162
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	373853
В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	780509
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	796119
НДС 12%	95534
Всего по акту	891653

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»