Счет-фактура № 8 от 30 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул. Крылова 64-23 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001, № 0005519, от 30.09.2011 г.; БИН 090140008133

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. №2 от 15.05.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; г.Караганда, Б. Мира 56 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГКП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтные работы в колодцах за корпусом №6. Установка насоса в кафе "Политехник"	тенге		246 437,00	246 437,00	12%	29 572,00	276 009,00	0	
Всего по счету:					246 437,00		29 572,00	276 009,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«АК-САЙ-2009»

Примечание: без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _2_ от 15 мая 2012 г. к Дог. № _27_ от _27 февраля_ 2012 г.

АКТ № 8

Выполненных работ за июль 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	1 443 756
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	433 127
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 443 756
7. Сумма выполненных работ за июль2012 г.	276 009
8. Удержание аванса 30 %	82 803
9. Удержание гарантии 5%	13 800
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	179 406

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Форма N 2в

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 15.05.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: Ремонтные работы в колодцах за корпусом №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец №9								
1.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,52	447,64	--	1574	--	3,28	12
					447,64	--	1574	--	--	--
2.	E0123-13-4	Разборка канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах•	м3	0,24	4464,54	2030,84	1071	487	13,43	3
					2433,70	760,50	584	183	5,80	1
3.	E0152-1-6	Разборка горловины колодца из кирпича без очистки	м3	0,46	1621,97	478,97	743	220	6,88	3
					1143,00	184,55	524	85	1,01	0
4.	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под плиты днища	м3	0,23	1767,38	190,65	398	43	1,35	0
					176,73	71,44	40	16	0,44	0
5.	E0106-33-1	Устройство монолитного днища круглых сооружений колодца при толщине до 150 мм	м3	0,17	13267,31	1679,76	2250	285	21,24	4
					3211,09	579,11	544	98	2,77	0
6.	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,24	14732,50	3173,19	3536	762	20,99	5
					3042,13	1188,29	730	285	7,25	2
7.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	78,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	3580,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0153-21-1	Кладка горловины колодца из кирпича	м3	0,52	2843,81	300,96	1473	156	5,63	[illegible]
					873,00	101,79	452	53	0,39	0
10.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки вокруг колодца	м3	0,08	7057,84	82,51	565	7	1,79	0
					225,11	31,16	18	2	0,19	0
12.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	2,79	7,13	0,09	20	--	0,05	0
					7,04	0,02	20	--	0,00	0
13.	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,00	16100,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,52	154,22	--	542	--	1,29	5
					154,22	--	542	--	--	--
15.	Е0109-62-8	Изготовление стремянок из проката углового 40х4 мм, стали полосовой 40х4 мм, арматурной стали диаметром 12 мм в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01	30068,42	5556,19	419	77	145,47	2
					22770,00	871,71	317	12	3,98	0
16.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	58700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	0,01	15836,43	6844,83	220	95	38,22	1
					1796,00	1941,09	81	27	8,53	0
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянок грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,88	22,68	0,06	20	--	0,04	0
					6,68	0,03	6	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,88	54,57 9,57	0,05 --	48 8	-- --	0,11 --	0 --
ИТОГО:							30362 5440	2132 761		37 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6071
На металломонтажные работы	354
Всего накладных расходов:	64257

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38993
В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	81407
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	83035
НДС 12%	9965
Всего по акту	93000

Принял:

Проректор по АХР

Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

Муканов С.К.

Инженер сметчик

Горбачева Л.Н.

Сдал:

ТОО «АК-САЙ - 2009»

Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»

Заказчик: РКГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №2 от 15.05.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: Установка насоса в кафе «Политехник»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	4126,78	180,25	4127	180	20,63	21
					3061,53	67,50	3062	68	0,41	0
2.	С131003-4	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 5/32, подача 18 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт	шт	1,00	50300,00	--	50300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	2,00	491,39	11,85	983	24	2,05	4
					319,81	4,43	640	9	0,03	0
4.	ТСПрайс-лист	Вентиль пластиковый диаметром 25 мм	шт	2,00	205,68	--	411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТСПрайс-лист	Угольник	шт	2,00	9,89	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТСПрайс-лист	Разъемник пластиковый с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" мм	шт	2,00	197,77	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТСПрайс-лист	Редуктор-тройник пластиковый диаметром 50-25-50 мм	шт	2,00	75,15	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,20	1935,27	15,87	6193	51	2,24	7
					313,61	5,94	1004	19	0,04	0
9.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	10,00	130,73	0,16	1307	2	0,75	7
					130,57	0,02	1306	--	0,00	0
10.	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,01	52200,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	2,00	45,06	--	90	--	0,29	1
					45,06	--	90	--	--	--
12.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	2,00	116,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТСПрайс-лист	Кабельный канал 40х25	м	10,00	72,78	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						65502	256		40
							6101	96		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	1357
На сантехнические работы	5530
Всего накладных расходов:	6887
Итого с накладными	72389

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	76732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355						160197		
		С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02						163401		
		НДС 12%						19608		
		Всего по акту						183009		

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»