Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
Подрядчик: ТОО «ШЫҒЫС ИЗОТЕРМ»
договор № 228-ДУ от 27 марта 2017г.

Форма 2В

Акт № 23/3-17-9 от 25 мая 2017г.
выполненных работ за май 2017г.
Услуги по подготовительным работам к контролю металла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Котельное отделение								
		1.6 1 и 3 блоки боковых экранов котла ст. №12								
41	Е45-14-2	Обмуровка жаростойким бетоном экранов толщиной слоя 60 мм	0,06	6946,44	307,81	417	18	444	34,425	2
		м3 бетона		6318	115,43	379	7	115	0,567	–
42	Е45-13-4	Обмуровка кирпичом пенодиатомовым	0,125	2579,61	329,6	322	41	337	12,0015	2
		м3 кладки		2217,38	124,54	277	16	115	0,6075	–
43	Е45-22-1	Нанесение теплоизоляционного покрытия "СТС" с устройсвом каркаса из сетки "Рабица"	1	316,88	22,86	317	23	343	1,485	1
		м2 покрываемой поверхности		288,56	8,57	289	9	115	0,04185	–
		1.15 Питательный трубопровод котла ст.№13								
103	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов высотой до 6 м	2	252,52	2,05	505	4	358	0,9477	2
		м2 горизонтальной проекции		150,36	0,76	301	2	118	0,00378	–
109	Е26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами БСТВ толщиной 150 мм с Купл=2 (3 слоя)	67	304,88	119,07	20427	7978	14959	1,0044	67
		м2 поверхности изоляции		178,61	44,66	11967	2992	100	0,21735	15
110	Е26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей оцинкованной сталью	29	855,89	40,04	24821	1161	23687	4,4145	128
		м2 покрытия		801,9	14,89	23255	432	100	0,0729	2
111	99-26-83	Проволока вязальная оцинкованная 1,6 мм	10,3	107		1102				
		кг								
		Раздел 2 Турбинное отделение								