Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунально хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО «АТГ Курылыс»
Наименование строительства: «Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)»

Типовая межведомственная форма № КС-3
РК от 16.11.1994 г. за №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затратах за июль 2010 года

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/2010/РБ	19.02.10г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплекса работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего с НДС	Всего к оплате
			Из гр 1								
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них			Дополнит. затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация населенных пунктов Кзылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)»	1 404 000 000	537 246 429							64 469 571	601 716 000	401 140 000

Всего к оплате: **401 140 000 (четыреста один миллион сто сорок тысяч) тенге. (200 576 000 – частичное погашение аванса + 401 140 000 – выполнение = 601 716 000)**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управление энергетики и коммунального
хозяйства Атырауской области
_____ **Ергазиев Б.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «АТГ Курылыс»
_____ **Дюсенбаев Ж.О.**

142

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства) ырауской области)
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"

Договор №01/2010/РБ от "19" февраля 2010 года.

Реестр
За июль месяц 2010 года

№№ актов	Наименование объекта	Общая стоимость тенге	Выполненные работы по месяцам					
			С начала года	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)	1 560 000 000	1 404 000 000	200 571 000	200 571 000	200 571 000	200 571 000	601 716 000

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ *Джайсанов Б.Д.*

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ *Дюсенбаев Ж.О.*

Главный специалист отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ *Басар Р.Т.*

Директор ТОО "БКА Групп"
_____ *Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____ *Нургали Б.Ж.*

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

143

Заказчик: ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области Форма 2

Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"

Объект: "Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь)(участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"

Договор №01/2010/РБ от "19" февраля 2010 года

Акт выполненных работ за июль месяц 2010 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь)(участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"*

Газопровод высокого давления Рр-1,2 МПа.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Е0101-166-2*	*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы*	*6128,64*	*134,10*	*--*	*821850*	*--*	*928691*	*0,97*	*5957*
		м3		*134,10*	*--*	*821850*	*--*	*113*	*--*	*--*
2	*Е0122-11-10*	*Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм*	*9,29*	*217692,60*	*140427,57*	*2022364*	*1304572*	*1299865*	*444,00*	*4125*
		км		*75702,00*	*31929,48*	*703272*	*296625*	*130*	*134,61*	*1251*
3	*Е0122-11-3*	*Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм*	*0,0563*	*58881,69*	*25695,31*	*3316*	*1447*	*2920*	*194,00*	*11*
		км		*33075,00*	*6813,45*	*1862*	*384*	*130*	*26,38*	*1*
4	*Е0122-11-2*	*Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм*	*0,015*	*51202,26*	*20326,01*	*768*	*305*	*705*	*179,00*	*3*
		км		*30825,00*	*5353,43*	*462*	*80*	*130*	*20,64*	*--*
5	*СПрайс лист*	*Трубы газовые из полиэтилена PE 100 , SDR 9 D400*	*9299,7*	*26241,75*	*--*	*244040354*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
6	*СПрайс лист*	*Трубы газовые из полиэтилена PE 100, SDR 9 D90*	*58*	*4416,66*	*--*	*256166*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
7	*СПрайс лист*	*Трубы газовые из полиэтилена PE 100, SDR 9 D63*	*15,5*	*3628,46*	*--*	*56241*	*--*	*--*	*--*	*--*
		м		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*

144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
9	СПрайс лист	Отвод 90гр с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9-400x44,7 BORFIT	1	66816,13	--	66816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130805-101	Отвод 90гр с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9-63x7,1 BORFIT	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ315-225 BORFIT	2	44846,08	--	89692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ225-160 BORFIT	2	15582,88	--	31166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ160-110 BORFIT	1	15582,88	--	15583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ160-90 BORFIT	1	15582,88	--	15583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ110-63 BORFIT	1	14495,70	--	14496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
17	СПрайс лист	Тройник с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ400x315 BORFIT	2	79726,36	--	159453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
19	СПрайс лист	Электромуфта РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ400 BORFIT	19	70666,55	--	1342664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Электромуфта РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ63 BORFIT	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел защиты подземного кабеля								
21	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	20732,90	424,40	104	2	63	59,30	--
				9495,00	159,75	47	1	130	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
22	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	0,005	129222,58	54072,58	646	270	553	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	323	102	130	99,76	--
23	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5	714,00	--	3570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-659	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,2	26,00	--	5	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0	49000,00	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,05	37900,00	--	1895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Переход через автодорогу методом продавливания-1шт								
27	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	59,16	28,03	26,50	1658	1567	471	0,01	1
		м3		1,54	6,67	91	395	97	0,02	1
28	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,96	262,72	--	1829	--	2066	1,85	13
		м3		262,72	--	1829	--	113	--	--
29	Е0101-164-2	Выемка грунта под приямок для сварки звеньев футляров	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8
		м3		218,93	--	1095	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	66,12	6,83	6,83	451	451	120	--	--
		м3		--	1,87	--	123	97	0,01	--
32	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 630 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	24	5502,81	3554,59	132067	85310	107765	10,07	242
				1822,50	1631,51	43740	39156	130	5,62	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
33	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм	24	10700,00	--	256800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,024	1646296,96	145128,46	39511	3483	2369	120,00	3
		км		21105,00	54823,50	507	1316	130	267,76	6
35	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1772,52	290,34	1773	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
36	С130904-53	Ковер	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	24	548,34	0,99	13160	24	5509	1,00	24
		м		176,18	0,38	4228	9	130	--	--
38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
39	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты ГАЗ	23520	27,73	0,94	652210	22109	689914	0,16	3810
		м		24,08	0,36	566362	8567	120	0,06	1437
40	С11011-336	Лента сигнальная полимерная с вмонтированной металлической фольгой и несмываемой надписью ГАЗ	4704	198,00	--	931392	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			251008076	1428051			14227
			Тенге			2150505	348879			2841
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251008076				
		Накладные расходы -	Тенге			3051181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15243555				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			269302812				18594
		Временные здания и сооружения 2,7%				7 271 176				
		Итого:				276 573 987				
		Зимнее удорожание работ 2,17%				6 001 656				
		Выслуга лет 1%				2 765 740				
		Дополнительные отпуска 0,4%				1 106 296				
		Перевозка работников 0,3632109%				1 004 547				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				287 452 226				
		Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,823225806				524 090 316				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				10 481 806				
		Итого:				534 572 122				
		Тех надзор 0,300270463%				1 605 162				

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Авторский надзор 0,2%				*1 069 144*				
		Итого:				*537 246 429*				
		НДС 12%				*64 469 571*				
		Всего к оплате :				*601 716 000*				

Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области

_____*Джайсанов Б.Д.*

Главный специалист отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области

_____*Басар Р.Т.*

Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____*Дюсенбаев Ж.О.*

Директор ТОО "БКА Групп"

_____*Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____*Нургали Б.Ж.*

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

148