Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
Подрядчик: ТОО «ШЫҒЫС ИЗОТЕРМ»
договор № 228-ДУ от 27 марта 2017г.

Форма 2В

Акт № 43/6-17-9 от 26 июня 2017г.
выполненных работ за июнь 2017г.
Услуги по подготовительным работам к контролю металла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Котлоагрегат БКЗ-320-140 ст.№14								
		Свод холодной воронки тылового экрана								
1	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	10	264,09	2,28	2641	23	1981	1,05	11
		м2		167,07	0,84	1671	8	118	--	--
2	Ц26-05-43Э 5-1606	**Зачистка поверхности труб ф 60х6 мм для измерения толщины стенки**	0,5	2215,64	416,76	1108	208	891	8,79	4
		100точек		1798,88	180,33	899	90	90	1,05	1
3	ЦПр-нт 26-05-43Э 5-0741	**Вырезка контрольного образца (L-500мм) ф60х6мм, сталь 20, установка вставок**	2	590,84	111,14	1182	222	950	2,34	5
		шт		479,70	48,09	959	96	90	0,28	1
4	ЦПр-нт 26-05-43Э 5-0890	**Приварка вставок ф60х6мм сталь 20**	0,4	590,84	111,14	236	44	190	2,34	1
		10ст		479,70	48,09	192	19	90	0,28	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5167**	**498**			**21**
			Тенге			**3721**	**214**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2526**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2256**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**305**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**273**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2561**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2641**				
		Материалы -	Тенге			**947**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1679**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1981**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**297**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**277**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4900**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**