Заказчик: ГККП Кокшетауская городская больница
Подрядчик: ИП Унайбеков

Наименование объекта: Текущий ремонт входной группы и фасада Кокшетауской городской больницы

Стоимость по акту : 380000 тенге
в т.ч НДС : 0 тенге

Акт №
выполненных работ за май 2010г.

Текущий ремонт входной группы и фасада Кокшетауской городской больницы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1. Тамбур										
1	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен *м2*	32,8	32,87 32,87	– –	1078 1078	– –	1078 100	0,2282 –	7 –
2	E62-19-1	Подготовка стен праймером *м2*	32,8 334,9	46,51 28,24	0,05 0,02	1526 15576 926 9458	17 2 7 1	973 9938 105	0,1846 0,0001	6 –
3	E61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	14,4	458,33 284,92	15,7 2,43	6600 4103	226 35	4345 105	1,712 0,0132	25 –
4	E15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,8	561,66 297,56	3,31 0,9	18422 9760	109 30	10280 105	1,6445 0,03163	54 1
5	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	32,8	370,5	4,29	12152	141	2977	0,52348	17

		толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*		84,79	1,64	2781	54	105	0,00725	–
6	E15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	32,8	317,82 18,11	2,54 0,96	10424 594	83 31	656 105	0,10327 0,00437	3 –
7	E58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали *м2 кровли*	4,8	16,24 15,17	1,07 0,16	78 73	5 1	88 119	0,1049 0,0028	1 –
8	E58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали *м2 покрытия*	4,8	610,09 79,11	0,93 0,14	2928 380	4 1	453 119	0,5 0,0014	2 –
9	E56-14-1	Снятие дверных приборов врезных *шт*	1	18,74 18,74	– –	19 19	– –	23 120	0,1381 –	– –
10	E56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	1	77,9 76,46	– –	78 76	– –	91 120	0,3903 –	– –
11	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	1	2980		2980				

0.2. Фасад

12	E62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от набела *м2*	~~194,2~~ 334,9	37,04 37,04	– –	12405 ~~7193~~ 7193	– 12405 –	13025 ~~7553~~ 105	0,257 –	50 –
13	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	~~8,4~~ 7,1	919,81 572,99	31,4 4,86	6520 ~~7726~~ 4813	223 ~~264~~ 35 41	4308 ~~5097~~ 105	3,234 0,0264	27 –
14	E61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	~~48,5~~ 21,5	458,33 284,92	15,7 2,43	4068 9854 ~~22229~~ 13819 8126	338 ~~761~~ 52 118	6490 ~~14634~~ 105	1,712 0,0132	83 1

15	E15-158-2		Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	~~194,2~~ 334,9	317,82 18,11	2,54 0,96	~~106438~~ ~~61721~~ ~~3517~~ 6065	~~851~~ ~~493~~ ~~186~~ 322	~~6706~~ ~~3888~~ 105	0,10327 0,00437	20 1
16	E69-11-2		Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов *м2 вертикальной проекции*	~~194,2~~ 224,8	60,17 60,17	~~13526~~ ~~11685~~ ~~13526~~ ~~11685~~	– –	13526 ~~11685~~ 100	0,378 –	73 –
17	E15-158-2		Кремнийорганическая окраска откосов *м2 окрашиваемой поверхности*	~~16,8~~ 7,1	317,82 18,11	2,54 0,96	2257 ~~5339~~ 129 304	18 ~~43~~ 7 16	143 ~~336~~ 105	0,10327 0,00437	2 –
							166586		54136		
0.3. Прочие											
18	П8-10-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	3,88	84,26 –	84,26 16,85	327 –	327 65	65 100	– 0,03539	– –
19	П9-29-1		Мусор строительный - погрузка *т*	3,88	27,1 –	27,1 18,97	105 –	105 74	74 100	– 0,03984	– –
			Всего прямые затраты				**172 610**	**2 563**			**370**
			В том числе стоимость: материалов, тенге				**61 121** 108 927	**653**			**3**
			Накладные расходы, тенге				64 296				
			- заработная плата, тенге				9 644				
			- трудоемкость, чел-ч				32				
			Всего				**236 906**				
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**236 906**				
			Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**431 880**				

2 окна – 138789

166586 + 54136 + 6% × 1.823 + 2% = 435049 — 435000

- материалы, тенге	198 574
- сметная заработная плата, тенге	130 195
Налог(2%)	**8 638**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**440 518**
Итого по акту со скидкой по накладным расходам 440518-60518	**380000**
Всего по акту с учетом НДС(%)	**380000**

Заказчик ГККП Кокшетауская городская больница
Гл.врач Какенов

Подрядчик ИП Унайбеков Ж.

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау

7.V.10г