Счет-фактура № 41 от 10 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Володарского 180,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №74 от 22.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Павлодар, ул.Камзина, 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управления специализированной службы охраны Павлодарской области Министерства внутренних дел РК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020140002528, г.Павлодар, ул.Камзина, 35

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт кабинетов и коридоров УССО Павлодарской области ул.Камзина, 35	услуга	1	3 889 000,00	3 889 000,00	12%	466 680,00	4 355 680,00		
Всего по счету:					**3 889 000,00**		**466 680,00**	**4 355 680,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Kazsmeta_1(Версия 2.13 от 27.02.2013)

Заказчик: ГУ Управление специализированной службы охраны Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн"

Наименование объекта:Текущий ремонт кабинетов и коридоров УССО Павлодарской области ул.Камзина, 35

Договор №74 от 22.04.2014г.

АКТ

выполненных работ №1 от 10.06.2014г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Стены								
1	Е53-1-1	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	96,000	20,04	2,92	1924	280	2030	0,12300	12
		каркасно-обшивных стен		17,12	0,50	1644	48	120	0,00450	0
		1м2 стен								
2	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,500	2719,44	399,69	9518	1399	9841	15,88000	56
		1м3 кладки		2319,75	63,00	8119	221	118	0,54000	2
3	Е13-44-7	Очистка щетками	496,000	60,75	0,00	30132	0	27119	0,34000	169
		1м2		60,75	0,00	30132	0	90	0,00000	0
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	496,000	358,58	3,43	177856	1701	39081	0,45520	226
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		73,73	1,31	36570	650	105	0,00630	3
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	496,000	251,66	1,88	124823	932	20649	0,23100	115
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		38,93	0,72	19309	357	105	0,00350	2
		подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
6	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером	72,500	173,11	1,88	12550	136	6015	0,46800	34
		масляным разбеленным		78,30	0,72	5677	52	105	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
7	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на	25,800	582,74	4,85	15035	125	6075	1,28800	33
		пристенный металлический каркас (при отделке под		222,86	1,41	5750	36	105	0,00620	0
		окраску и оклейку обоями)								
		1м2								
8	Е10-35-1	Установка решётки радиаторной	9,000	332,30	23,87	2991	215	1181	0,67700	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1изделие		100,35	9,02	903	81	120	0,04400	0
9	1999	Решётка радиаторная	9,000	1800,00		16200	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				391 029	4 788			651
						108 104	1 445			7
		Стоимость материалов, тенге				278 137				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				111 991				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				16 799				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				30 181				
		Всего по разделу, тенге				533 201				
		Сметная заработная плата, тенге				126 348				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				714				
	РАЗДЕЛ.Полы									
10	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	139,000	17,38	0,93	2416	129	2836	0,11390	16
		1м2		16,45	0,14	2287	19	123	0,00130	0
11	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по	72,300	1333,17	2,96	96388	214	3605	0,19000	14
		готовому основанию способом бесклеевого (замкового)		39,61	0,92	2864	67	123	0,00490	0
		соединения с устройством звукоизоляционной прокладки								
		1м2 покрытия								
12	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	76,900	925,06	4,90	71137	377	5708	0,38200	29
		1м2 покрытия		58,50	1,85	4499	142	123	0,00900	1
13	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	110,000	5,64	0,19	620	21	740	0,03770	4
		материалов		5,45	0,02	600	2	123	0,00030	0
		1м								
14	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	110,000	123,31	0,16	13564	18	2199	0,08990	10
		КН-2		16,18	0,07	1780	8	123	0,00030	0
		1м плинтусов								
		Всего прямые затраты по разделу				184 125	759			73
						12 030	238			1
		Стоимость материалов, тенге				171 336				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				15 088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 263				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				11 953				
		Всего по разделу, тенге				211 166				
		Сметная заработная плата, тенге				14 531				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				82				
	РАЗДЕЛ.Потолок									
15	Е34-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных	153,900	895,99	32,02	137893	4928	80937	3,00000	462
		алюминиевых конструкций		508,50	12,20	78258	1878	101	0,05960	9
		1м2 поверхности								
16	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными	153,900	208,17	4,51	32037	694	26286	1,04000	160
		акустическими плитами		167,40	1,71	25763	263	101	0,00840	1
		1м2 поверхности								
17	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	153,900	1070,00	0,00	164673	0	0	0,00000	0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				334 603	5 622			622
						104 021	2 141			10
		Стоимость материалов, тенге				224 960				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				107 223				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				16 083				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				26 510				
		Всего по разделу, тенге				468 336				
		Сметная заработная плата, тенге				122 245				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				686				
	РАЗДЕЛ.Электромонтаж									
18	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	18,000	29,35	2,80	528	50	525	0,17890	3
		1шт		26,55	0,45	478	8	108	0,00380	0
19	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	180,000	3,69	0,00	664	0	717	0,02540	5
		1м		3,69	0,00	664	0	108	0,00000	0
20	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	22,000	8,42	0,00	185	0	200	0,05840	1
		1шт		8,42	0,00	185	0	108	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	110,000	26,92	0,00	2961	0	2941	0,15200	17
		1м провода		24,75	0,00	2723	0	108	0,00000	0
22	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,110	39800,00	0,00	4378	0	0	0,00000	0
		1000м								
23	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	70,000	168,51	0,50	11796	35	12708	0,97610	68
				168,01	0,09	11761	6	108	0,00080	0
		1шт								
		Всего прямые затраты по разделу				20 512	85			94
						15 811	14			
		Стоимость материалов, тенге				4 616				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				17 091				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 564				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 256				
		Всего по разделу, тенге				39 859				
		Сметная заработная плата, тенге				18 389				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				103				
	РАЗДЕЛ.Окна									
24	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11,000	215,57	21,24	2371	234	2609	1,28730	14
				194,33	3,31	2138	36	120	0,02890	0
		1шт								
25	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	41,000	427,50	19,32	17528	792	9457	1,11210	46
				185,83	6,39	7619	262	120	0,03120	1
		1м2 проемов								
26	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	41,000	10600,00	0,00	434600	0	0	0,00000	0
		м2								
27	Е34-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	35,000	1384,28	1,20	48450	42	10595	1,85000	65
				299,25	0,45	10474	16	101	0,00220	0
		1м2 поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы	41,000	438,41	10,41	17975	427	8917	1,11000	46
		каменных стен высотой до 1 м		177,30	3,94	7269	162	120	0,01920	1
		1м2 проемов								
29	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	30,560	2860,00	0,00	87402	0	0	0,00000	0
		м								
30	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из	30,600	253,64	0,56	7761	17	1491	0,26120	8
		листовой стали		40,86	0,09	1250	3	119	0,00090	0
		1м								
		Всего прямые затраты по разделу				616 087	1 512			179
						28 750	479			2
		Стоимость материалов, тенге				585 825				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				33 069				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 960				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				38 949				
		Всего по разделу, тенге				688 105				
		Сметная заработная плата, тенге				34 189				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				198				
	РАЗДЕЛ.Двери									
31	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	5,400	398,48	102,53	2152	554	1214	0,89900	5
		внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	819	193	120	0,13930	1
		1м2 проемов								
32	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	5,400	5610,00	0,00	30294	0	0	0,00000	0
		ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П								
		м2								
33	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических	170,000	158,06	0,07	26870	12	18237	0,63400	108
		поверхностей радиаторов и ребристых труб		102,15	0,02	17366	3	105	0,00010	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				59 316	566			113
						18 185	196			1
		Стоимость материалов, тенге				40 565				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				19 451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 918				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 726				
		Всего по разделу, тенге				83 493				
		Сметная заработная плата, тенге				21 299				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				124				
		Всего прямые затраты				**1 605 672**		**13 332**		**1 732**
						286 901		**4 513**		**21**
		Стоимость материалов, тенге				**1 305 439**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**303 913**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				45 587				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**114 575**				
		Всего по смете, тенге				**2 024 160**				
		Сметная заработная плата, тенге				**337 001**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 905**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				20 242				
		Дополнительные отпуска, .4%				8 097				
		Итого дополнительные затраты на строительство				28 339				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				2 052 499				
		Итого в базовых ценах 2001г.				2 052 499				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				365 340				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 305 439				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 905				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)				**4 904 857**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**873 053**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе материалы в текущих ценах				3 119 608				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				98 097				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				5 357 142				
		Итого в текущих ценах				5 357 142				
		Понижающий коэффицент - 0,73				3 889 000				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				466 680				
						4 355 680				

Заказчик: ГУ "Управление специализированной службы охраны Павлодарской области" К.Н. Дюсекеев

Подрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн" Т.А. Садыков