Форма Р-1

ИИН/БИН

**Заказчик** **ТОО "Казцинк", 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.Промышленная д.1** **970140000211**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

**Исполнитель** **ТОО "ГарантПроектСтрой", РК, ВКО, г.Риддер, 4 м-р-н д.22, офис 7** **061040018382**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

**Оснавание (Договор, контракт, письмо, разрешение, приказ):** Договор № 02-01/2018-0245 от 03.04.2018 года.

**Условие оплаты:** Безналичный расчет

**Наименование объекта**: Риддер - Сокольный рудник

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8-1 | 24.12.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

**Работы по отчистке водосборников насосных камер 13,16,18 горизонтов, замену трубопроводов в стволах шахт Быструшинская и Слепая быструшинская РСР**

| Заказ ТОРО:101100049259 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п.п | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии | Дата выполнения работ (оказания услуг)* | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | | Номенклатурный номер |
| | | | | | кол-во | цена за единицу в KZT | Стоимость без НДС в KZT | НДС 12% в KZT | Стоимость с НДС в KZT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Отчистка водосборников насосных камер 13 горизонта.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка водосборника от ила и горной массы с применением ППН-1 | | | м3 | 41,8 | 3276,25 | 136947,25 | | | |
| 2 | Монтаж - Лебедка однобарабанная грузоподъемность 5 т, с пневматическим приводом | | | шт | 1 | 73743,91 | 73743,91 | | | |
| 3 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг | | | м | 35 | 633,51 | 22172,85 | | | |
| 4 | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке | | | шт | 3 | 676,89 | 2030,67 | | | |
| 5 | Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида /монтаж напорного рукава ф50 мм/ | | | м | 45 | 1 761,19 | 79253,55 | | | |
| | **ИТОГО** | | | | | | **314 148,23** | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Кабель АВВГ 4х2,5мм | | | м | 35,7 | 83,57 | 2983,45 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Светильник НСР 01-100-02 "Шахтер" IP54 корпус аллюминевый литой с решеткой | | | шт | 3 | 6500 | 19500,00 | | | |
| 3 | Рукав напорный ф 50 мм | | | м | 45,9 | 1 900,00 | 87210,00 | | | |
| | **ИТОГО** | | | | | | **109 693,45** | | | |
| **Отчистка водосборников насосных камер 16 горизонта.** | | | | | | | | | | |
| | Очистка водосборника от ила и горной массы с применением ППН-1 | | | м3 | 44 | 3276,25 | 144155 | | | |
| | **ИТОГО** | | | | | | **144 155,00** | | | |
| | **ИТОГО по Акту** | | | **тенге** | | | **567 996,68** | | | |
| | **ИТОГО затраты Заказчика** | | | **тенге** | | | - | | | |
| | **ВСЕГО к оплате Заказчиком** | | | **тенге** | | | **567 996,68** | | | |

сведения об использованных запасах полученных от заказчика

Приложение:перечень документации

Приложение:перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях,консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их)наличии на_____страницах

**Принял (Заказчик)**

Начальник РСР РГОК ТОО "Казцинк" **Волик А.И.**

Начальник отдела капитального строительства Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО **Прохоренко А.Н.**

Старший мастер участка №9 РСР РГОК ТОО "Казцинк" **Овчинников И.В.**

**Сдал (подрядчик)**

Директор ТОО "ГарантПроектСтрой" **Козлова Н.В.**

**Дата подписания:** 24.12.2018 г.

**Исп**. Козлова Н.В.
Тел.4-21-59