Счет-фактура № 217 от 7 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Володарского 180,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда б/н от 05.10.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Павлова, дом № 1/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090840004136, ТОО "МегаСтройДизайн",г Павлодар Володарского 180

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080841015869, Филиал "Енбек Павлодар" РГП "Енбек" ИУ КУИС МВД РК,Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Павлова, дом № 1/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиал "Енбек Павлодар" РГП "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080841015869, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Павлова, дом № 1/1

ИИК получателя: KZ3077480KZ220316002, в банке АО "AsiaCredit Bank", БИК LARIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт овощехранилища КГУ"Шалдайский психоневрологический центр оказания социалных услуг"	раб	1	2 189 818,75	2 189 818,75	12%	262 778,25	2 452 597,00		
Всего по счету:					**2 189 818,75**		**262 778,25**	**2 452 597,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Генеральный подрядчик: Филиал "Енбек-Павлодар" Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 080841015869, ИИК KZ3077480KZ220316002, БИК LARIKZKA, АО " AsiaCredit Bank"

Субподрядчик:ТОО "Мега СтройДизайн" БИН 090840004136, БИК TSESKZKA,КБЕ 17, ИИК KZ 52998FTB0000013682 АО "Цесна Банк"

Наименование объекта: КГУ "Шалдайский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг"

Договор № б/н от 05.10. 2016 года

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц от 07.10.2016 года

Овощехнанилище

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-164-2	Разработка вручную грунтов 2 группы (обсыпка стен-удаление грунта)	57	218,93	–	12479	–	14101	1,54	88
		м3 грунта		218,93	–	12479	–	113	–	–
3	Е8-22-1	Разборка кладка стен и перекрытий пеноблоков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	30,6	773,46	298,26	23668	9127	21188	2,976	91
		м3 кладки		475,2	111,6	14541	3415	118	0,544	17
4	Е12-15-3	Разборка прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	172	10,06	0,79	1730	136	1959	0,05552	10
		м2 изолируемой поверхности		9,27	0,3	1594	52	119	0,00144	–
5	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	96	207,96	1,19	19964	114	3136	0,155	15
		м2 изолируемой поверхности								

6 Е8-4-7			27	0,45	2592	43	119	0,0022	–
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	57	245,44	3,82	13990	218	2609	0,212	12
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	2129	82	118	0,007	–
7 Е8-22-1	Кладка стен и перекрытий из пеноблоков	30,6	1844,31	372,83	56436	11409	26485	3,72	114
	м3 кладки								
			594	139,5	18176	4269	118	0,68	21
8 99-1-1(пл)	Пеноблок 600*300*200	30,6	4730		144738				
	м3								
9 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементным раствором	57	285,31	1,96	16263	112	6545	0,611	35
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	6207	26	105	0,0262	1
10 Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки, толщиной 20мм	96	267,59	14,18	25689	1361	8172	0,4277	41
	м2								
			69,3	2,23	6653	214	119	0,0124	1
11 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	153	221,25	0,44	33851	67	3578	0,1186	18
	м2								
			19,58	0,07	2996	11	119	0,0007	–
12 Е1-166-2	Обсыпка вручнуюстен грунтом 2 группы	57	134,1	–	7644	–	8638	0,972	55
	м3 грунта								
			134,1	–	7644	–	113	–	–
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	57	21,55	4,52	1228	258	942	0,108	6
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	971	–	97	–	–
14 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57	14,12	12	805	684	242	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	92	157	97	0,0122	1
15 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15,	10	7010,95	66,01	70110	660	2317	1,35	14
	м3								
			195,75	24,93	1958	249	105	0,1218	1

16 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	216	24,75	0,22	5346	48	1873	0,0446	10
	м2 кровли		7,2	0,09	1555	19	119	0,0004	–
17 Е12-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	216	210,83	9,23	45539	1994	7082	0,145	31
	м2 стяжки		24,08	3,47	5201	750	119	0,0169	4
18 Е12-17-4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до 30ммК=15,000;	3240	13,93	0,62	45133	2009	7056	0,0094	30
	м2 стяжки		1,6	0,23	5184	745	119	0,0011	4
19 Е10-23-5	Разборка блоков люков в проемы перекрытий	3,89	375,5	30,89	1461	120	950	1,23	5
	м2 проемов		191,93	11,68	747	45	120	0,057	–
20 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий (ранее снятых)	3,89	375,5	30,89	1461	120	950	1,23	5
	м2 проемов		191,93	11,68	747	45	120	0,057	–
21 Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	3,89	70,46	0,05	274	–	186	0,252	1
	м2 проемов		39,83	0,02	155	–	120	0,0001	–
22 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	9	769,83	4,29	6928	39	766	0,42	4
	м примыканий		69,98	1,6	630	14	119	0,0078	–
23 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	38	6,08	–	231	–	231	0,046	2
	м2 пола		6,08	–	231	–	100	–	–
24 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	6614,45	–	25135	–	2651	3,66	14
	м3 подстилающего слоя								

				567	–	2155	–	123	–	–
25	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементным раствором	120	285,31	1,96	34237	235	13778	0,611	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	13068	54	105	0,0262	3
		Всего прямые затраты				**594340**	**28711**			**675**
						107705	**10190**			**53**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				457926				
		Накладные расходы, тенге				135435				
		- заработная плата, тенге				20315				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43787				
		Всего				**773562**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7736				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3094				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**784392**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2146881**				
		- материалы, тенге				1253343				
		- сметная заработная плата, тенге				407922				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				796				
		Налог (2 %)				42938				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2189819**				
		НДС (12 %)				262778				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2452597**				

Генподрядчик: _____ Сердалин Н.Б.

Субподрядчик : _____ Садыков Т.А.