Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО «АТГ Курылыс»
Наименование строительства: «Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)»

Типовая межведомственная форма № КС-3
РК от 16.11.1994 г. за №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затратах
за март 2010 года

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/2010/РБ	19.02.10г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплекса работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего с НДС	Всего к оплате
			Из гр 1								
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них			Дополнит. затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация населенных пунктов Кзылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)»	200 571 000	179 081 250							21 489 750	200 571 000	133 715 000

Всего к оплате: **133 715 000 (сто тридцать три миллиона семьсот пятнадцать тысяч) тенге. (66 856 000 – частичное погашение аванса + 133 715 000 – выполнение = 200 571 000)**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управление энергетики и коммунального
хозяйства Атырауской области
_____ **Джайсанов Б.Д.**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ТЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Подрядчик:
Директор ТОО «АТГ Курылыс»
_____ **Дюсенбаев Ж.О.**

121

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"

Договор №01/2010/РБ от "19" февраля 2010 года.

Реестр
За март месяц 2010 года

№№ актов	Наименование объекта	Общая стоимость тенге	Выполненные работы по месяцам	
			С начала года	Март
1	2	3	4	5
1	Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь) (участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)	1 560 000 000	200 571 000	200 571 000

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ *Джайсанов Б.Д.*

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ *Дюсенбаев Ж.О.*

Главный специалист отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ *Басар Р.Т.*

Директор ТОО "БКА Групп"
_____ *Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____ *Нургали Б.Ж.*

Инженер-надзор (подпись) (Ф.И.О.)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

122

Заказчик: ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь)(участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"
Договор №01/2010/РБ от "19" февраля 2010 года

Форма 2

Акт выполненных работ за март месяц 2010 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области II-линия I-этап (II-очередь)(участок Жамансор - Жантерек с протяженностью 22 545 метров)"*

Газопровод высокого давления Рр-1,2 МПа. Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	*Е0101-24-6*	*Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м толщиной 15см*	*902,27*	*6,01*	*6,01*	*5419*	*5419*	*1824*	*--*	*--*
		м3		*--*	*2,08*	*--*	*1880*	*97*	*0,01*	*6*
2	*Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2*	*Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами*	*9423,03*	*33,40*	*31,41*	*314748*	*295977*	*97180*	*0,01*	*130*
		м3		*1,99*	*8,64*	*18771*	*81415*	*97*	*0,03*	*283*
3	*Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2*	*Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/*	*291,43*	*262,72*	*--*	*76564*	*--*	*86518*	*1,85*	*539*
		м3		*262,72*	*--*	*76564*	*--*	*113*	*--*	*--*
4	*Е0122-11-10*	*Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм*	*3*	*217692,60*	*140427,57*	*653078*	*421283*	*419763*	*444,00*	*1332*
		км		*75702,00*	*31929,48*	*227106*	*95788*	*130*	*134,61*	*404*
5	*СПрайс лист*	*Трубы газовые из полиэтилена PE 100 , SDR 9 D400*	*3164,08*	*26241,75*	*--*	*83030902*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ» ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			84080712	722679			2001
			Тенге			322441	179084			693
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84080712				
		Накладные расходы -	Тенге			605284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5081160				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			89767156				2996

Временные здания и сооружения 2,7%	2 423 713
Итого:	92 190 869
Зимнее удорожание работ 2,17%	2 000 542
Выслуга лет 1%	921 909
Дополнительные отпуска 0,4%	368 763
Перевозка работников 0,3632109%	334 847
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	95 816 931
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,823225806	174 695 901
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	3 493 918
Итого:	178 189 819
Тех надзор 0,300270463%	535 051
Авторский надзор 0,2%	356 380
Итого:	179 081 250
НДС 12%	21 489 750
Всего к оплате :	200 571 000

Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ Джайсанов Б.Д.

Главный специалист отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ Басар Р.Т.

Директор ТОО "БКА Групп"
_____ Нурмаганбетов Б.Х.

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп"
_____ Нургали Б.Ж.

Директор ТОО "АТГ Курылыс"
_____ Дюсенбаев Ж.О.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

174