Счет-фактура № 97 от 11 мая 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 451500260769, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия нет, № , от (2а)

ИИК поставщика: р/с 005467084, в банке ПФ АО "Цеснабанк", БИК 193201705 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догов. о госзакупках работ № 193 от 05.04.10 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Павлодар АкМоргулана 120

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: на месте (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: КГКП " Павлодарский областной диагностический центр" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 451800041937, г Павлодар АкМоргулана 120 (10а)

ИИК покупателя: р/с 000609469, в банке ПФ АО " АТФБанк" , БИК 193201736 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт стационарного отделения диагностического центра согласно акта выполненных работ	шт	1	1 700 000,00	1 700 000,00	Без НДС		1 700 000,00	0	
Всего по счету:					**1 700 000,00**			**1 700 000,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: текущий ремонт

Акт
выполненных работ
текущий ремонт стационарного отделения диагностического центра город Павлодар

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. процедурный кабинет								
1	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	23	1446,73	11,72	33275	270	4982	1,06	24
		м2 покрытия		171,68	4,39	3949	101	123	0,0214	–
2	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	48,7	1895,11	2,1	92292	102	17068	2	97
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	16217	38	105	0,0039	–
3	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков+потолок из пластика	23	380,73	10,56	8757	243	6680	1,77	41

	м2 площади								
			283,5	4,03	6521	93	101	0,0196	–
4	99-34-2 прай профиль потолочный ПП60*27	66,7	77		5136				
	п.м								
5	99-34-3прайс соединитель профилей одноуровневый	39	62		2418				
	шт								
6	99-34-4прайс прямой подвес профилей П60*27	69	21		1449				
	шт								
7	99-34-5прайс шуруп по металу 3,5*9	253	3		759				
	шт								
8	Е34-60-13								
	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	23	146,07	1,2	3360	28	3293	0,845	19
	м2 поверхности								
			141,3	0,45	3250	10	101	0,0022	–
9	99-34-1прайс пластиковые панели	23	759		17457				
	м2								
10	99-34-6прайс шуруп для пластика	391	1		391				
	шт								
11	Е62-4-3								
	Простая масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %	6	113,73	0,05	682	–	503	0,504	3
	м2								
			79,79	0,02	479	–	105	0,0001	–
12	Е62-29-13 Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	2	160,67	0,07	321	–	214	0,634	1
	м2								
			102,15	0,02	204	–	105	0,0001	–
13	Е65-3-2 Демонтаж вентиля	2	81,18	0,18	162	–	207	0,457	1
	шт								
			81	0,02	162	–	128	0,0002	–

Раздел 2. коридоры

14	Е62-36-1 Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	334	25,7	–	8584	–	9013	0,178	59

	м2								
			25,7	–	8584	–	105	–	–
15 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	120	77,28	3,43	9274	412	9455	0,4552	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	8848	157	105	0,0063	1
16 99-70-1									
	глубокопроникающая грунтовка "Алинекс-праймер"	36	70		2520				
	кг								
17 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе Алинекс глатт эконом 5мм	582	43		25026				
	кг								
18 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе Алинекс-финиш 2мм	232,8	45		10476				
	кг								
19 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	192,52	106,2	3,94	20446	759	20942	0,5535	107
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	19658	287	105	0,00729	1
20 99-70-1									
	глубокопроникающая грунтовка "Алинекс-праймер"	57,76	70		4043				
	кг								
21 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе Алинекс глатт эконом 5мм	1087,74	43		46773				
	кг								
22 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе Алинекс-финиш 2мм	435,1	45		19580				
	кг								
23 Е15-180-2									
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	192,52	212,32	1,65	40876	318	5086	0,154	30
	м2 окрашиваемой поверхности								

			24,53	0,63	4723	121	105	0,003	1
24	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	120	209,3	1,19	25116	143	2864	0,138	17
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	2674	54	105	0,0022	–
25	Е62-2-3								
	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %	240	82,6	0,07	19824	17	11516	0,292	70
	м2								
			45,68	0,02	10963	5	105	0,0001	–
26	Е62-5-2								
	Простая масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %	56,12	63,76	0,05	3578	3	2184	0,23	13
	м2								
			37,04	0,02	2079	1	105	0,0001	–
27	Е56-17-1								
	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на 2 верхних сопряжения	23	432,3	0,58	9943	13	9836	2,0073	46
	брусок								
			356,31	0,09	8195	2	120	0,0011	–
28	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5,28	367,11	19,34	1938	102	925	0,8342	4
	м2 проемов								
			139,39	6,57	736	35	120	0,0321	–
29	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,08	328,76	20,41	1013	63	486	0,7435	2
	м2 проемов								
			124,24	7,13	383	22	120	0,0348	–
30	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	8,36	13761		115042			
	м2								

Раздел 3. санузлы

31	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	158	25,7	–	4061	–	4264	0,178	28
		м2								
				25,7	–	4061	–	105	–	–
32	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	98,2	77,28	3,43	7589	337	7737	0,4552	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	7240	129	105	0,0063	1
33	99-70-1									
		глубокопроникающая грунтовка "Алинекс-праймер"	29,46	70		2062				
		кг								
34	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе Алинекс глатт эконом 5мм	476,27	43		20480				
		кг								
35	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе Алинекс-финиш 2мм	190,508	45		8573				
		кг								
36	Е15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	59,5	106,2	3,94	6319	234	6473	0,5535	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	6076	89	105	0,00729	–
37	99-70-1									
		глубокопроникающая грунтовка "Алинекс-праймер"	17,85	70		1250				
		кг								
38	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе Алинекс глатт эконом 5мм	336,175	43		14456				
		кг								
39	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе Алинекс-финиш 2мм	134,47	45		6051				
		кг								

40	Е15-180-2								
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	56,54	212,32	1,65	12005	93	1494	0,154	9
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1387	36	105	0,003	–
41	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	98,2	209,3	1,19	20553	117	2344	0,138	14
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	2188	44	105	0,0022	–
42	Е63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	174	133,16	23,58	23170	4103	20781	0,743	129
	м2		109,58	4,16	19067	724	105	0,0234	4
43	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	49,32	116,63	10,56	5752	521	6535	0,6987	34
	м2		106,07	1,67	5231	82	123	0,0144	1
44.	Е15-17-1								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	174	1895,11	2,1	329749	365	60983	2	348
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	57942	137	105	0,0039	1
45	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	49,32	1446,73	11,72	71353	578	10681	1,06	52
	м2 покрытия		171,68	4,39	8467	217	123	0,0214	1

Раздел 5. добавить

46	Е34-60-13								
	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	0,5	146,07	1,2	73	1	72	0,845	–
	м2 поверхности								

			141,3	0,45	71	–	101	0,0022	–
47	99-34-1прайс	пластиковые панели	0,5	759		380			
		м2							
48	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	164,7	25,7	–	4233	–	4445	0,178	29
		м2							
				25,7	–	4233	–	105	–	–
49	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	186,2	77,28	3,43	14390	639	14672	0,4552	85
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	13729	244	105	0,0063	1
50	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	55,71	209,3	1,19	11660	66	1329	0,138	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,28	0,45	1241	25	105	0,0022	–

Всего прямые затраты	**1094636**	**9525**	**1403**
	228553	**2652**	**13**
В том числе стоимость: материалов, тенге	856563		
Накладные расходы, тенге	247057		
- заработная плата, тенге	37059		
- трудоемкость, чел-ч	124		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	80502		
Всего	**1422195**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	14222		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5689		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1442106**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**2628959**		

- материалы, тенге	1561514
- сметная заработная плата, тенге	525343
Налог(2%)	52579
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2681536**
НДС(12%)	321785
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3003321**
с учетом скидки	**1700000**

ЗАКАЗЧИК КГКП «Павлодарский областной диагностический центр» _____ Р.М.Тулегенов
м.п.

ЖШС «РЕСПЕКТ» ТОО
ТЕХНАДЗОР
ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

Технадзор _____ Н.С.Хитайлова
м.п.

Подрядчик ТОО "МегаСтройДизайн" _____ Т.А.Садыков
м.п.

«МегаСтройДизайн»