Заказчик: КГП «Энергия» КС-3

Подрядчик: ТОО «АТГ Курылыс»

Наименование строительства: «Газификация населенных пунктов Кзылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затратах
за ноябрь 2010 года

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	16.09.2009 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплекса работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего с НДС	Всего к оплате
			Из гр 1								
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них			Дополнит. затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап»	857 571 060	404 648 955							48 557 875	453 206 830	130 259 789
Всего к оплате:	**130 259 789 (сто тридцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) тенге**										

Заказчик:

Генеральный директор КГП «Энергия»

_____ **Шунаев Т.Н.**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ПІКІРТЕУ НЫСАНЫ

Подрядчик:

Директор ТОО «АТГ Курылыс»

_____ **Дюсенбаев Ж.О.**

Заказчик: КГП "Энергия"
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: *"Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап"*
Договор №24 от "16" сентября 2009 года

Реестр
За ноябрь месяц 2010 года

№№ актов	Наименование объекта	Общая стоимость тенге	Выполненные работы по месяцам				
			С начала года	Апрель	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6		
1	Межпоселковый газопровод высокго давления			331 993 488			
2	2линия 1-этап Генеральный план. Вертикальная планировка				781 350		
3	ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30". Электроснабжение ГРС "Макат"				24 522 928		
4	2 линия 1 этап Газопровод отвод к ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30". Линейная часть				34 985 956		
5	2 линия 1 этап ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30". Общестроительные работы				6 137 872		
6	ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30". Строительство и монтаж средств защиты от электрохимической коррозии					5 942 636	
7	ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30" Технологическая часть						415 292 667
8	ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30" КИП и автоматика						25 361 747
9	ГРС"Макат" "ГРС Газпроммаш-30" Уборная на одно очко						491 380
10	2 линия 1-этап Генеральный план Асфальтобетонный проезд и тротуар						12 061 036
Итого:		857 571 060	857 571 060	331 993 488	66 428 106	5 942 636	453 206 830

Заказчик:
Зам. генерального директора
КГП "Энергия" _____ *Иорисов Т.М.*

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ *Дюсенбаев Ж.О.*

Директор ТОО "БКА Групп" _____ *Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____ *Нургали Б.Ж.*

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

ТОО «БКА-Групп» ЖШС

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

АТГ ҚҰРЫЛЫС

2

Заказчик: КГП "Энергия"

Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"

Форма 2

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2010 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап"*

Договор №24 от "16" сентября 2009 года

ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30" Технологическая часть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Е0125-64-1*	*Установка зданий из блок-боксов многобоксовых*	*48,01*	*9113,64*	*5357,26*	*437546*	*257202*	*257801*	*16,90*	*811*
				3105,00	*1369,78*	*149071*	*65763*	*120*	*5,97*	*287*
		т								
2	*СПРайс лист ТОО "Крокус"*	*ГРС "Газпроммаш-30 в комплекте"*	*1*	*182464648,00*	*--*	*182464648*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
3	*Е0109-7-1*	*Монтаж бака метанола*	*4,93*	*17314,61*	*6991,53*	*85448*	*34503*	*23786*	*19,00*	*94*
				3600,00	*1755,49*	*17766*	*8663*	*90*	*6,13*	*30*
		т								
4	*СПРайс лист ТОО "Крокус"*	*Бак метанола*	*1*	*9363317,46*	*--*	*9363317*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
5	*Ц0118-1-1*	*Монтаж устройство сужающее быстросменное д200*	*1*	*5462,14*	*211,48*	*5462*	*211*	*3874*	*28,00*	*28*
				4252,50	*51,75*	*4253*	*52*	*90*	*0,30*	*--*
		шт								
6	*СПРайс лист*	*Сужающее быстросменное устройство БСУ200/1,2-Ф-ИТ-Дл*	*1*	*61461,78*	*--*	*61462*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
7	*Ц0111-30-2*	*Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,*	*1*	*311,79*	*--*	*312*	*--*	*277*	*2,00*	*2*
				308,25	*--*	*308*	*--*	*90*	*--*	*--*
		шт								
8	*СПРайс лист*	*Муфта сливная д50 МС-50У*	*1*	*42162,78*	*--*	*42163*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
9	*Ц0111-30-2*	*Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,*	*1*	*311,79*	*--*	*312*	*--*	*277*	*2,00*	*2*
				308,25	*--*	*308*	*--*	*90*	*--*	*--*
		шт								
10	*СПРайс лист*	*Полуразъемы гидравлические д50мм ПРГ-1,ПРГ-2*	*1*	*82142,70*	*--*	*82143*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
11	*Е0119-9-3*	*Установка фильтров осушителя*	*1*	*4773,09*	*288,09*	*4773*	*288*	*1915*	*7,54*	*8*
				1388,25	*108,00*	*1388*	*108*	*128*	*0,53*	*1*

«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ДҰРЫС ТЕУ НЫСАНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фильтр								
12	СПРайс лист	Фильтр осушитель МА39230-150БА	1	73460,27	--	73460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	17	565,00	3,10	9605	53	8507	3,00	51
		шт		556,00	--	9452	--	90	--	--
14	Ц0112-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	12	630,80	30,90	7570	371	6512	4,00	48
		шт		594,00	9,00	7128	108	90	0,05	1
15	Ц0112-791-5	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	3	1611,20	247,00	4834	741	3809	8,00	24
		шт		1350,00	60,80	4050	182	90	0,35	1
16	Ц0112-791-4	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	3	1176,60	149,00	3530	447	2843	6,00	18
		шт		1017,00	36,00	3051	108	90	0,21	1
17	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	1	565,00	3,10	565	3	500	3,00	3
		шт		556,00	--	556	--	90	--	--
18	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное	1	877,30	86,00	877	86	723	5,00	5
		шт		783,00	20,30	783	20	90	0,12	--
19	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, до Dy 25 мм	17	1390,00	--	23630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	11	6680,00	--	73480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист	Краны шаровые ф200мм приварной с ручным приводом	3	233909,44	--	701728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс лист	Краны шаровые ф50мм 11лс660п надземный приварной с ручным приводом	1	41572,31	--	41572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Краны шаровые надземной установки приварной с ручным приводом, Dy 150 мм	3	216856,61	--	650570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130903-12	Клапаны предохранительный пружинный, Dy 25 мм	1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130903-22	Клапаны предохранительный пружинный, Dy 80 мм	1	3700,00	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3724	121294,13	49389,75	45170	18393	39423	312,70	116
		т		62775,00	18657,00	23377	6948	130	91,12	34

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, шт	60	227,00	--	13620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки шт	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки шт	16	799,00	--	12784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки шт	5	1760,00	--	8800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм шт	3	495,00	--	1485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм шт	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм шт	2	1290,00	--	2580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм шт	2	2250,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм шт	3	251,00	--	753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм шт	1	251,00	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	2	338,00	--	676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	1	330,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм шт	3	181,00	--	543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0112-3-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые т	0,0009	223696,00	4895,00	198	4	171	1222,00	1
				214430,00	494,98	190	--	90	2,87	--
41	Ц0112-3-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые т	0,0359	119406,00	2963,00	4282	106	3694	647,00	23
				114080,00	383,00	4091	14	90	2,22	--
42	Ц0112-3-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,0065	81623,00	2386,00	526	15	453	440,00	3

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІН СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ ҰЙЫМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		77630,00	360,00	501	2	90	2,09	--
		т								
43	Ц0112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,0157	37979,00	1822,00	596	29	502	200,00	3
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		35330,00	270,00	554	4	90	1,57	--
		т								
44	Ц0112-3-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,0059	223696,00	4895,00	1320	29	1141	1222,00	7
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		214430,00	494,98	1265	3	90	2,87	--
		т								
45	Ц0112-3-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,0375	119406,00	2963,00	4477	111	3862	647,00	24
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		114080,00	383,00	4277	14	90	2,22	--
		т								
46	Ц0112-3-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,1204	81623,00	2386,00	9827	287	8451	440,00	53
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		77630,00	360,00	9347	43	90	2,09	--
		т								
47	Ц0112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	1,78	37979,00	1822,00	67534	3240	56974	200,00	356
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		35330,00	270,00	62824	480	90	1,57	3
		т								
48	Ц0112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,0208	28371,00	1664,00	590	35	490	147,00	3
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		25880,00	270,00	538	6	90	1,57	--
		т								
49	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,1057	22035,00	1585,00	2329	168	1909	114,00	12
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		19800,00	270,00	2093	29	90	1,57	--
		т								
50	Ц0112-3-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	2,07	13890,00	1452,00	28693	2999	22640	47,00	97
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		11930,00	248,00	24644	512	90	1,44	3
		т								
51	Ц0112-3-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	1,92	10345,00	1356,00	19844	2601	15111	47,00	90
		стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые		8505,00	248,00	16314	476	90	1,44	3
		т								
52	С130807-3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	0,15	5060,00	--	759	--	--	--	--
		стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 14х2,00 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
53	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	2,2	8870,00	--	19514	--	--	--	--
		стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
54	С130807-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	0,3	11500,00	--	3450	--	--	--	--
		стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
55	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-	0,4	18700,00	--	7480	--	--	--	--
		стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
56	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой	10	100,00	--	1000	--	--	--	--
		фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 14х2 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м								
57	С130806-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой	23	117,00	--	2691	--	--	--	--
		фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
58	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	56	153,00	--	8568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	110	373,00	--	41030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 мм	2	884,00	--	1768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	7	1070,00	--	7490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130806-270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х6 мм	66	1610,00	--	106260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс лист	Труба стальная В20 ГОСТ8731-74 с весьма усиленной изоляцией заводского нанесения по ТУ 1394-012-0284695-2006	3,69	117777,58	--	434434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0172	17355,77	2191,29	299	38	196	73,60	1
		т		12555,00	101,25	216	2	90	0,49	--
65	С11011-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	0,0167	69100,00	--	1151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/	0,0006	59000,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-503	Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марки ИО ориентированная	0,006	2087300,00	--	12582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	424	20,14	0,23	8539	98	7632	0,12	50
		шт		19,91	0,09	8442	38	90	--	--
69	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0077	149300,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0112-7-3	Фланцевые соединения, диаметр наружный и условный 3-50-63	4	939,30	233,00	3757	932	2788	5,00	20
		соедин		698,00	76,50	2792	306	90	0,44	2
71	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали Ст20, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0283	17355,77	2191,29	492	62	323	73,60	2
		т		12555,00	101,25	356	3	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	28,33	200,00	--	5666	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	10	68,91	--	689	--	567	0,50	5
		шт		63,00	--	630	--	90	--	--
75	С130810-194	Бобышка под датчик и под манометр	2,4	133,00	--	319	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40	10	221,01	5,31	2210	53	423	0,24	2
		м		40,28	2,03	403	20	100	0,01	--
77	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40	7	508,25	8,47	3558	59	408	0,33	2
		м		55,13	3,15	386	22	100	0,02	--
78	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60	32	686,63	14,48	21972	463	2592	0,45	14
		м		75,60	5,40	2419	173	100	0,03	1
79	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60	45	845,37	17,64	38042	794	4202	0,51	23
		м		86,85	6,53	3908	294	100	0,03	1
80	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной	17	225,55	12,40	3834	211	3137	0,99	17
		м		179,78	4,73	3056	80	100	0,02	--
81	Е0126-16-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной	77	386,39	26,66	29752	2053	22765	1,58	122
		м		285,75	9,90	22003	762	100	0,05	4
82	Е0124-109-5	Установка термоусаживающей манжеты	25	2414,25	--	60356	--	58866	7,77	194
		шт		1811,25	--	45281	--	130	6,87	172
83	СПрайс лист	Стоимость термоусаживающая манжета ТИАЛ-М 57	23	2922,70	--	67222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс лист	Стоимость термоусаживающая манжета ТИАЛ-М 159	2	3149,19	--	6298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийная изоляция								
85	Е0113-37-1	Весьма усиленная антикоррозийная защита подземных емкостей для хранения одоранта,сбора конденсата,для слива теплоносителя	46	192,13	5,38	8838	247	7825	0,94	43
		м2		186,75	2,25	8591	104	90	0,01	--
86	С11011-711	Бензин	0,01	21200,00	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,005	23500,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-407	Мастика битумно-резиновая МБР-100 3 слоя по 3мм	0,51	53,00	--	27	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-1001	Холст стекловолокнистый марки ВВ-Г, высший сорт	15	311,00	--	4665	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм /ТУ 102-284-81/	51	123,00	--	6273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	15	201,92	52,15	3029	782	1523	0,45	7
		м2		79,43	17,26	1191	259	105	0,08	1
92	Е0113-30-1	Антикоррозийное покрытие "БИРУС"	15	175,07	0,14	2626	2	82	0,03	--
		м2		6,01	0,05	90	1	90	--	--
93	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	403,5	32,52	0,05	13121	20	2117	0,03	12
		м2		5,81	0,02	2344	8	90	--	--
94	Е0113-21-8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	403,5	50,29	0,09	20293	36	1344	0,02	7
		м2		3,65	0,05	1473	20	90	--	--
95	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм (3-х кратная)	1,65	211139,21	171127,46	349330	283130	82179	97,00	160
		км		18225,00	23166,64	30153	38329	120	91,05	151
96	Е0125-120-1 т.ч. п-1.54 п-3.60 к=0,3 к=0,4 к=0,3	Удаление воды из полости трубопроводов диам. до 100 мм испытания(3-х кратная) после гидравлического испытания	1,65	66248,47	55445,30	109608	91734	24672	26,19	43
		км		4920,75	7505,99	8141	12419	120	32,78	54
97	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	218	2327,99	1344,74	507502	293153	235440	1,95	425
		стык		391,50	508,50	85347	110853	120	3,25	709
98	Е0125-52-1	Контроль методом ультразвукового качества сварных соединений трубопроводов	191	619,43	440,55	118311	84145	72198	0,69	132
		стык		148,50	166,50	28364	31802	120	1,07	204
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			196425034	1079936			3167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			603715	279031			1663
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4337841				
		Накладные расходы -	Тенге			996927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320086				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			192087193				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5654854				5328

Временные здания и сооружения 7,9%	446 733
Итого:	6 101 587
Зимнее удорожание работ 2,17%	132 404
Выслуга лет 1%	61 016
Дополнительные отпуска 0,4%	24 406
Перевозка работников 0,42651222%	26 024
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	198 432 631
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,82322580645	361 787 493
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	7 235 750
Итого:	369 023 243
Тех надзор 0,2806693%	1 035 735
Авторский надзор 0,2%	738 046
Итого:	370 797 024
НДС 12%	44 495 643
Всего к оплате :	**415 292 667**

Заказчик:

Зам. генерального директора
КГП "Энергия"
_____Идрисов Т.М.

Директор ТОО "БКА Групп"
_____Нурмаганбетов Б.Х.

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп"_____Нургали Б.Ж.

Инженер тех. надзора
КГП "Энергия"_____Ерёменко А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"_____Дюсенбаев Ж.О.

АТГ ҚҰРЫЛЫС

ТОО «БКА-Групп» ЖШС

Заказчик: КГП "Энергия"

Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"

Форма 2

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2010 года

Наименование объекта - "Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап"

Договор №24 от "16" сентября 2009 года

2 линия 1-этап Генеральный план Асфальтобетонный проезд и тротуар

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подъездная дорога								
		Земляное полотно. уч в вертикаль.планировке								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	205,7	2476,76	68,13	509470	14015	9340	0,14	30
		м3		21,38	12,76	4398	2625	133	0,04	9
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1336	649,10	34,29	867201	45812	26307	0,04	53
		м2		6,01	8,79	8029	11750	133	0,03	40
3	Е0127-26-3к =8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	10688	51,44	1,37	549819	14616	7122	--	7
		м2		0,10	0,40	1069	4286	133	--	14
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1	40097,59	339,59	40098	340	187	0,58	1
		т		--	140,94	--	141	133	0,58	1
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,03	5930,77	4677,52	6109	4818	3807	7,13	7
		т		1253,25	1525,50	1291	1571	133	6,78	7
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1290	623,44	15,35	804239	19803	18873	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7663	6527	133	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	789	335,20	20,37	264469	16072	10689	0,03	25
		м2		4,79	5,40	3779	4258	133	0,02	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3041405	115476			166
			Тенге			26229	31158			110
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3041405				
		Накладные расходы -	Тенге			76325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187064				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3304794				314
		РАЗДЕЛ 2.съезды								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,2	2476,76	68,13	45077	1240	826	0,14	3
		м3		21,38	12,76	389	232	133	0,04	1
9	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	117,5	649,10	34,29	76270	4029	2314	0,04	5
		м2		6,01	8,79	706	1033	133	0,03	4
10	Е0127-26-3к =8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	940	51,44	1,37	48356	1285	626	--	1
		м2		0,10	0,40	94	377	133	--	1
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,08	40097,59	339,59	3208	27	15	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
12	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0824	5930,77	4677,52	489	385	305	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	103	126	133	6,78	1
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	117,5	623,44	15,35	73254	1804	1719	0,03	4
		м2		5,94	5,06	698	595	133	0,02	2
14	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	87,5	335,20	20,37	29330	1782	1185	0,03	3
		м2		4,79	5,40	419	472	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			275983	10553			15
			Тенге			2410	2846			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275983				
		Накладные расходы -	Тенге			6990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299951				29
		РАЗДЕЛ 3.Дорога площадки ГРС								
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	39,3	2476,76	68,13	97337	2678	1785	0,14	6
		м3		21,38	12,76	840	502	133	0,04	2
16	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	262	649,10	34,29	170065	8984	5159	0,04	10
		м2		6,01	8,79	1575	2304	133	0,03	8
17	Е0127-26-3к =8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2096	51,44	1,37	107824	2866	1397	--	1
		м2		0,10	0,40	210	840	133	--	3
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	--
		т		--	140,94	--	28	133	0,58	--
19	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,206	5930,77	4677,52	1222	964	761	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	258	314	133	6,78	1
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	262	623,44	15,35	163342	4022	3833	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1556	1326	133	0,02	5
21	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	86	335,20	20,37	28827	1752	1165	0,03	3
		м2		4,79	5,40	412	464	133	0,02	2
		Тротуарная плитка								
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,5	2476,76	68,13	18576	511	341	0,14	1
		м3		21,38	12,76	160	96	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм и 5-10мм	149	640,48	34,29	95432	5109	2934	0,04	6
		м2		6,01	8,79	895	1310	133	0,03	4
24	Е0127-26-3к =3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или	447	51,44	1,37	22995	611	298	--	--
		м2		0,10	0,40	45	179	133	--	1
25	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	149	58,76	--	8755	--	4905	0,14	21
		м2		24,75	--	3688	--	133	--	--
26	С143010-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	15	6200,00	--	93000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	203	657,94	6,63	133561	1346	29817	0,70	142
		м		108,68	1,76	22062	357	133	0,01	1
28	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	3,25	27800,00	--	90294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Щебеночное покрытия								
29	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм толщ 10см	996,3	686,46	34,29	683925	34164	19618	0,04	40
		м2		6,01	8,79	5988	8762	133	0,03	30
30	Е0127-27-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-26 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта, добавлять к табл. 27-26 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций	996,3	-96,93	-7,35	-96570	-7321	-8995	-0,03	-33
		м2		-5,14	-1,65	-5121	-1642	133	--	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1626603	55753			208
			Тенге			32568	14841			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1626603				
		Накладные расходы -	Тенге			63054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1791036				294
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4943991	181782			389
			Тенге			61206	48845			174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	*Тенге*			*4943991*				
		Накладные расходы -	*Тенге*			*146368*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	*Тенге*			*305422*				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	*Тенге*			*5395780*				*636*

Временные здания и сооружения 2,7%	*145 686*
Итого:	*5 541 466*
Зимнее удорожание работ 2,17%	*120 250*
Выслуга лет 1%	*55 415*
Дополнительные отпуска 0,4%	*22 166*
Перевозка работников 0,42651222%	*23 635*
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	*5 762 931*
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,82322580645	*10 507 125*
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	*210 143*
Итого:	*10 717 268*
Тех надзор 0,2806693%	*30 080*
Авторский надзор 0,2%	*21 435*
Итого:	*10 768 782*
НДС 12%	*1 292 254*
Всего к оплате :	***12 061 036***

Заказчик:

Зам. генерального директора
КГП "Энергия"
_____*Идрисов Т.М.*

Директор ТОО "БКА Групп"
_____*Нурмаганбетов Б.Х.*

Технадзор
Инженер по качеству работ (подпись)
*ТОО "БКА-Групп"*_____*Нургали Б.Ж.*
(Ф.И.О.)

Инженер тех. надзора
*КГП "Энергия"*_____*Ерёменко А.Н.*

Подрядчик:

*Директор ТОО "АТГ Курылыс"*_____*Дюсенбаев Ж.О.*

АТГ КҰРЫЛЫС

ТОО «БКА-Групп» ЖШС

Заказчик: КГП "Энергия" Форма 2

Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2010 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап"*

Договор №24 от "16" сентября 2009 года

ГРС "Макат" "ГРС Газпроммаш-30" КИП и автоматика

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Ц01401-20-3 1*	*Установка шкафа САУ ГРС "Янтарь"*	*1*	*7173,21*	*--*	*7173*	*--*	*5380*	*29,00*	*29*
				7173,21	*--*	*7173*	*--*	*75*	*--*	*--*
		комплект								
2	*ПРАЙС*	*ШКАФ САУ ГРС "Янтарь"*	*1*	*7787399,11*	*--*	*7787399*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		комплект								
3	*Ц01401-3-3*	*Установка комплекс телемеханики УНК-ТМ*	*1*	*17040,24*	*--*	*17040*	*--*	*12780*	*63,00*	*63*
				17040,24	*--*	*17040*	*--*	*75*	*--*	*--*
		компл								
4	*ПРАЙС*	*Стоимость унифицированного комплекса телемеханики УНК-ТМ*	*1*	*2881020,76*	*--*	*2881021*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		компл								
5	*Ц0111-92-1п рим.*	*Установка адаптеров*	*2*	*2520,35*	*842,69*	*5041*	*1685*	*3297*	*10,00*	*20*
				1624,50	*207,00*	*3249*	*414*	*90*	*1,20*	*2*
		шт								
6	*ПРАЙС*	*Стоимость адаптора*	*2*	*5193,04*	*--*	*10386*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
7	*Е0116-15-3*	*Установка кранов шаровых и манометрических*	*8*	*891,93*	*90,13*	*7135*	*721*	*4931*	*2,60*	*21*
				447,75	*33,75*	*3582*	*270*	*128*	*0,16*	*1*
		1шт								
8	*ПРАЙС*	*Стоимость кранов шаровых под приварку*	*6*	*9526,39*	*--*	*57158*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
9	*ПРАЙС*	*Стоимость кранов манометрических*	*2*	*282,21*	*--*	*564*	*--*	*--*	*--*	*--*
				--	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		шт								
10	*Ц01401-15-1 1*	*Установка манометров*	*2*	*1654,63*	*--*	*3309*	*--*	*2482*	*9,00*	*18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1654,63	--	3309	--	75	--	--
		шт								
11	ПРАЙС	Стоимость манометров	2	1551,49	--	3103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий	198	107,30	3,50	21245	693	6170	0,18	36
				32,40	0,40	6415	79	95	--	--
		м								
13	С12041-4	Проводник заземляющий П-750	0,012	50600,00	--	607	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-5	Проводник зазмеляющий П-1	0,057	47400,00	--	2702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	182,3	22,04	20,73	4018	3779	1240	0,01	2
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,31	5,70	239	1040	97	0,02	4
		м3								
16	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	121,6	2,80	2,80	341	341	115	--	--
		(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м		--	0,97	--	118	97	--	--
		м3								
17	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью	60,7	9,49	9,49	576	576	158	--	--
		59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м		--	2,69	--	163	97	0,01	1
		м3								
18	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1012,7	36,70	27,80	37166	28153	15104	0,06	61
				8,80	6,90	8912	6988	95	0,04	41
		м								
19	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1012,7	32,40	23,70	32811	24001	13950	0,06	61
				8,60	5,90	8709	5975	95	0,03	35
		м								
20	С143008-92	Песок природный	60,8	2170,00	--	131936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	4,05	16100,00	--	65221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
22	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	316	39,00	1,50	12324	474	7835	0,16	51
				25,90	0,20	8184	63	95	--	--
		м								
23	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого	31,6	2130,00	--	67308	--	--	--	--
		давления, Dн 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		10м								
24	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	316	10,60	0,10	3350	32	2672	0,06	19
		рукава: провод первый одножильный или многожильный в		8,80	0,10	2781	32	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	2245	27,50	4,00	61738	8980	42655	0,12	269
		м		19,30	0,70	43328	1572	95	--	9
26	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце	410	28,80	3,30	11808	1353	8413	0,13	53
		м		21,00	0,60	8610	246	95	--	1
27	С151603-205	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,458	287000,00	--	131446	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151603-220	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5	0,424	433800,00	--	183931	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151603-216	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5	0,068	349300,00	--	23752	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151603-204	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,221	211200,00	--	46675	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151603-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,543	157400,00	--	85468	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151603-191	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 2х2х0,5	0,02	120200,00	--	2404	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151603-192	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2х0,5	0,03	136100,00	--	4083	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151603-194	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,032	204700,00	--	6550	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151603-192	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2	0,034	136100,00	--	4627	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С151603-194	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х2х1,0 мм2	0,101	204700,00	--	20675	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151603-26	Кабели марка СБПу, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,3	196300,00	--	58890	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151604-274	Кабели марка ТППб, диаметром жилы 0,4 мм, число 10х2х0,5	0,44	50100,00	--	22044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11823028	70788			702
			Тенге			121532	16959			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1144222				
		Накладные расходы -	Тенге			127182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76284				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10678806				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1347688				860

Временные здания и сооружения 2,7%	36 388
Итого:	1 384 076
Зимнее удорожание работ 2,17%	30 034
Выслуга лет 1%	13 841
Дополнительные отпуска 0,4%	5 536
Перевозка работников 0,42651222%	5 903
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	12 118 197
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,82322580645	22 094 209
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	441 884
Итого:	22 536 093
Тех надзор 0,2806693%	63 252
Авторский надзор 0,2%	45 072
Итого:	22 644 417
НДС 12%	2 717 330
Всего к оплате :	**25 361 747**

Заказчик:

Зам. генерального директора
КГП "Энергия" _____ Идрисов Т.М.

Директор ТОО "БКА Групп" _____ Нурмаганбетов Б.Х.

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____ Нургали Б.Ж.

Инженер тех. надзора
КГП "Энергия" _____ Ерёменко А.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ Дюсенбаев Ж.О.

Заказчик: КГП "Энергия"

Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"

Форма 2

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2010 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области II-линия I-этап"*

Договор №24 от "16" сентября 2009 года

ГРС"Макат" "ГРС Газпроммаш-30" Уборная на одно очко

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	*Е0101-164-2*	*Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами*	*24*	*218,93*	*--*	*5254*	*--*	*5937*	*1,54*	*37*
		м3		*218,93*	*--*	*5254*	*--*	*113*	*--*	*--*
2	*Е0101-166-2*	*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы*	*24*	*134,10*	*--*	*3218*	*--*	*3637*	*0,97*	*23*
		м3		*134,10*	*--*	*3218*	*--*	*113*	*--*	*--*
3	*Е0101-90-2*	*Планировка дна вручную в грунтах 2 группы*	*15*	*20,27*	*--*	*304*	*--*	*344*	*0,13*	*2*
		м2		*20,27*	*--*	*304*	*--*	*113*	*--*	*--*
4	*Е0108-3-2*	*Устройство щебеночного основания под фундаменты*	*0,18*	*4772,77*	*100,89*	*859*	*18*	*34*	*0,85*	*--*
		м3		*123,75*	*38,25*	*22*	*7*	*118*	*0,18*	*--*
5	*Е0106-35-8*	*Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа*	*1,05*	*13076,62*	*818,10*	*13730*	*859*	*923*	*3,43*	*4*
		м3		*555,75*	*281,32*	*584*	*295*	*105*	*1,06*	*1*
6	*Е0106-33-4*	*Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм*	*7,72*	*14095,04*	*954,99*	*108814*	*7372*	*11397*	*6,51*	*50*
		м3		*1075,50*	*330,44*	*8303*	*2551*	*105*	*1,34*	*10*
7	*Е0111-11-1*	*Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм*	*3,4*	*273,91*	*9,95*	*931*	*34*	*234*	*0,36*	*1*
		м2		*52,20*	*3,74*	*177*	*13*	*123*	*0,02*	*--*
8	*Е0108-4-7*	*Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по*	*9,82*	*245,44*	*3,82*	*2410*	*38*	*449*	*0,21*	*2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2		37,35	1,44	367	14	118	0,01	--
9	Е0106-36-4	Железнение поверхности	5,82	59,59	0,23	347	1	314	0,29	2
		м2		51,30	0,09	299	1	105	--	--
10	Е0123-24-1	Установка люков (для очистки выгреба)	1	8356,91	35,42	8357	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (уборная)	0,07	26627,72	316,57	1864	22	303	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	244	8	120	0,58	--
12	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	12,4	674,67	4,64	8366	58	890	0,36	5
		м2		58,05	1,76	720	22	120	0,01	--
13	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,7	613,09	7,95	2268	29	306	0,42	2
		м2		66,60	2,97	246	11	119	0,01	--
14	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема	0,36	899,00	71,29	324	26	129	1,64	1
		м2		272,25	25,25	98	9	120	0,10	--
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,17	453,60	102,53	531	120	263	0,90	1
		м2		151,65	35,67	177	42	120	0,14	--
16	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,36	440,29	1,74	159	1	19	0,32	--
		м2		49,73	0,63	18	--	105	--	--
17	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,17	4250,00	--	4973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для	1	3440,00	--	3440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-166-1	Улучшенная окраска стен деревянных белилами	12,4	222,05	1,61	2753	20	1162	0,53	7
		м2		88,65	0,61	1099	8	105	--	--
21	Е0115-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	1,17	260,85	0,18	305	--	176	0,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		142,88	0,07	167	--	105	--	--
22	Е0115-166-4	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов оконных	1,01	337,73	0,16	340	--	231	1,26	1
		м2		217,80	0,07	220	--	105	--	--
		Отмостка								
23	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,38	4772,77	100,89	1814	38	73	0,85	--
		м3		123,75	38,25	47	15	118	0,18	--
24	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	0,38	4406,76	462,96	1675	176	721	11,00	4
		м3		1935,00	173,25	735	66	90	0,85	--
25	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,8	458,99	14,76	1744	56	271	0,36	1
		м2		52,43	5,54	199	21	123	0,03	--
26	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	53,2	56,42	0,67	3002	36	127	0,01	1
		м2		1,69	0,25	90	13	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			179162	8939			147
			Тенге			22799	3109			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			179162				
		Накладные расходы -	Тенге			28225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12443				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			219830				174

Временные здания и сооружения 2,7%	5 935
Итого:	225 766
Зимнее удорожание работ 2,17%	4 899
Выслуга лет 1%	2 258
Дополнительные отпуска 0,4%	903
Перевозка работников 0,42651222%	963
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	234 788
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,82322580645	428 072
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	8 561
Итого:	436 634
Тех надзор 0,2806693%	1 225
Авторский надзор 0,2%	873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				*438 732*				
		НДС 12%				*52 648*				
		Всего к оплате :				*491 380*				

Заказчик:

Зам. генерального директора
КГП "Энергия"
_____*Идрисов Т.М.*

Директор ТОО "БКА Групп"
_____*Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
*ТОО "БКА-Групп"*_____*Нургали Б.Ж.*

Инженер тех. надзора
*КГП "Энергия"*_____*Ерёменко А.Н.*

Подрядчик:

*Директор ТОО "АТГ Курылыс"*_____*Дюсенбаев Ж.О.*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ