Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммуна ого хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО «АТГ Курылыс»
Наименование строительства: «Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз»

Типовая межведомственная форма № КС-3
РК от 16.11.1994 г. за №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затратах
за апрель 2011 года

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52/2010/РБ	20.10.10г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплекса работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего с НДС	Всего к оплате
			Из гр 1								
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них			Дополнит. затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давлениян от села Жантерек до села Сагиз»	3 976 836 441	101 142 857							12 137 143	113 280 000	113 280 000

Всего к оплате: **113 280 000 (сто тринадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге.**

Заказчик:

Заместитель начальника
ГУ Управление энергетики и коммунального
хозяйства Атырауской области

_____ **Кенжебеков А.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО «АТГ Курылыс»

_____ **Дюсенбаев Ж.О.**

37

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйс)Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз"

Договор №52/2010/РБ от "20" октября 2010 года.

Реестр
За апрель месяц 2011 года

№№ актов	Наименование объекта	Общая стоимость тенге	Выполненные работы по месяцам						
			С начала года	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Февраль	Март	Апрель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз	3 976 836 441	3 976 836 441	750 000 441	1 815 222 000	278 814 000	339 840 000	679 680 000	113 280 000

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____Джайсанов Б.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"_____Дюсенбаев Ж.О.

Начальник отдела развития
инженерной инфраструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____Басар Р.Т.

Директор ТОО "БКА Групп"
_____Нурмаганбетов Б.Х.

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп"
_____Нургали Б.Ж.

38

Заказчик: ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз"
Договор №52/2010/РБ от "20" октября 2010 года

Форма 2

Акт выполненных работ за апрель месяц 2011 года

Наименование объекта - "Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз"

Газопровод высокого давления Рр-1,2 МПа.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-166-2	*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы*	8683,49	134,10	--	1164456	--	1315836	0,97	8440
		м3		134,10	--	1164456	--	113	--	--
2	E0101-28-2	*Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м*	51480,33	6,83	6,83	351400	351400	93210	--	--
		м3		--	1,87	--	96093	97	0,01	314
3	E0101-134-1	*Уплотнение грунта 1,2 группы*	51480,33	21,55	4,52	1109198	232488	850409	0,11	5560
		м3		17,03	--	876710	--	97	--	--
4	E0101-85-8	*Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт*	2004,12	6,32	6,32	12658	12658	2730	--	--
		м3		--	1,40	--	2815	97	--	9
5	E0101-24-5	*Воостановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м*	5933,47	4,85	4,85	28783	28783	9686	--	--
		м3		--	1,68	--	9986	97	0,01	33
		Установка кранов и задвижек								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0125-17-1	Установка узла газового крана, диаметр крана 300 мм	1	65423,01	32033,01	65423	32033	27782	78,00	78
		шт		14625,00	8527,03	14625	8527	120	32,07	32
7	С130904-79	Краны шаровой для газа Ру 1,6МПа с ответным фланцами,прокладками и крепежом, Dy 300 мм 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 300 мм	1	330600,00	--	330600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-36-1	Установка кран шаровой диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
9	С130904-108	Краны шаровые газовые КШ50/16, Dy 50 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	6420,00	--	25680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-36-1	Установка кран шаровой диам. 15 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
11	С130904-103	Краны шаровые КШ15/16, Dy 15 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2940,00	--	5880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
15	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572,00	--	1144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	0,003	258148,62	119848,99	774	360	629	607,00	2
		км		116100,00	45274,50	348	136	130	221,12	1
17	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	3	3360,00	--	10080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
19	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	3	714,00	--	2142	--	--	--	--

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	307	94	130	91,99	--
21	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5	279,00	--	1395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	--
23	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	1	63,00	--	63	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 310 мм	1,72	155788,86	103471,23	267549	177699	166274	306,00	526
		км		51300,00	23175,85	88102	39802	130	98,72	170
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0777	58881,69	25695,31	4573	1996	4028	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2569	529	130	26,38	2
26	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100, SDR 9 D315	1770,88	19048,26	--	33732179	--	--	--	--
		м		18,05 --	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100, SDR 9 D110	80	4520,85	--	361668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1	78096,82	39324,82	7810	3932	5880	147,70	15
		т		30375,00	14854,50	3038	1485	130	72,55	7
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	157	47	130	91,12	--
30	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки	2	3660,00	--	7320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
33	СПрайс лист	Отвод 90гр с электронагревательными элементами PE100ГАЗ SDR9-315х35,2 BORFIT	4	54358,88	--	217436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
34	С130805-101	Отвод 90гр с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9-110x12,3 BORFIT	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ315-225 BORFIT	1	44846,08	--	44846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ225-160 BORFIT	1	15582,88	--	15583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс лист	Переход с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ160-110 BORFIT	1	15582,88	--	15583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
39	СПрайс лист	Тройник с электронагревательными элементами РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ315x225 BORFIT	1	33521,31	--	33521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушки)	0,0055	121294,13	49389,75	667	272	582	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	345	103	130	91,12	1
41	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219x8,0 мм	1	482,00	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108x8,0 мм	1	287,00	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57x5,0 мм	1	190,00	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
45	СПрайс лист	Электромуфта РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ315 BORFIT	4	27315,34	--	109261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130805-101	Электромуфта РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ110 BORFIT	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли пэ315x35,2/ст325x6						
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых неразъемное соединение	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
48	Спрайс лист	Неразъемное соединение полиэтилен сталь ПЭ100SDR9 400Х44,7/426Х6,0	1	139068,14	--	139068	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,1425	13864,97	4022,39	1976	573	1303	56,50	8
		Т		9090,00	1071,86	1295	153	90	3,81	1
50	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст0	0,0017	75900,00	--	126	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/	0,1319	59000,00	--	7781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,009	60200,00	--	539	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,0003	217692,60	140427,57	65	42	42	444,00	--
		км		75702,00	31929,48	23	10	130	134,61	--
54	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100 SDR 11 D 400х36,4мм	0,3	22296,20	--	6689	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,0013	331679,14	156130,76	431	203	350	775,00	1
		км		148275,00	58979,25	193	77	130	288,06	--
56	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	1,3	5220,00	--	6786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001	154700,00	--	8	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,002	1360115,02	133892,77	2720	268	177	98,30	--
		км		17437,50	50580,00	35	101	130	247,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
				Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли ПЭ110х12,3/Ст108х4,0						
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых неразъемное соединение	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		Шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
61	Спрайс лист	Неразъемное соединение полиэтилен сталь ПЭ100SDR9 110х12,3/СТ89х3,5	1	12185,45	--	12185	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,1422	13864,97	4022,39	1972	572	1301	56,50	8
		Т		9090,00	1071,86	1293	152	90	3,81	1
63	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,0057	75900,00	--	429	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/	0,1262	59000,00	--	7447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,0104	60200,00	--	624	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0003	78005,00	36133,62	23	11	20	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	13	3	130	37,30	--
67	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена PE 100 SDR 11 D 160мм	0,3	5703,15	--	1711	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (ФУТЛЯР)	0,0013	199804,17	95036,29	260	124	207	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	112	47	130	175,34	--
69	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,0 мм	1,3	1710,00	--	2223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,001	724393,39	96674,51	724	97	63	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	12	37	130	178,36	--
71	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0001	154700,00	--	8	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел защиты подземного кабеля								
73	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,02	20732,90	424,40	415	8	251	59,30	1
		км		9495,00	159,75	190	3	130	0,78	--
74	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	0,02	129222,58	54072,58	2584	1081	2210	352,00	7
		км		64575,00	20425,50	1292	409	130	99,76	2
75	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	20	714,00	--	14280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-659	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,8	26,00	--	21	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0,0002	49000,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,2	37900,00	--	7580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение 5х3х1,75-1шт								
79	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	14,3	635,25	214,15	9084	3062	8062	2,01	29
		М		344,25	58,46	4923	836	140	0,21	3
80	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		Шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
81	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /гост 10704-91/ из стали бст2кп-бст4кп, 89х3 мм	15,75	443,00	--	6977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
83	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,3173	13864,97	4022,39	4399	1276	2902	56,50	18
				9090,00	1071,86	2884	340	90	3,81	1
		Т								
84	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,3173	114900,00	--	36454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
85	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	22,59	502,00	--	11340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М2								
86	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,112	4772,77	100,89	535	11	21	0,85	--
				123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
		М3								
87	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,112	5652,57	462,96	633	52	213	11,00	1
				1935,00	173,25	217	19	90	0,85	--
		М3								
88	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов	0,7	12560,83	98,32	8793	69	538	4,41	3
				695,25	37,15	487	26	105	0,18	--
		М3								
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,714	132,00	--	94	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
90	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная рубероидом в 2 слоя, фундаментов	17,5	759,39	8,23	13289	144	1750	0,47	8
				81,68	3,08	1429	54	118	0,02	--
		М2								
91	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (для отсыпки площадки)	2,4	4772,77	100,89	11455	242	459	0,85	2
				123,75	38,25	297	92	118	0,18	--
		М3								
		Фундамент под кран Ду300								
92	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,005	4772,77	100,89	24	1	1	0,85	--
				123,75	38,25	1	--	118	0,18	--
		М3								
93	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,005	5652,57	462,96	28	2	9	11,00	--
				1935,00	173,25	10	1	90	0,85	--
		М3								
94	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона в15 на с/с цементе	0,32	12560,83	98,32	4019	31	246	4,41	1
				695,25	37,15	222	12	105	0,18	--
		М3								
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3264	132,00	--	43	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
96	Е0109-24-1	Монтаж распорки из швеллера и уголков	0,0489	13864,97	4022,39	677	197	447	56,50	3
		Т		9090,00	1071,86	444	52	90	3,81	--
97	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	1,51	2250,00	--	3398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,0013	114900,00	--	148	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	61,90	3,30	186	10	67	0,14	--
		М		23,00	0,40	69	1	95	--	--
100	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /гост 103-76/	0,0038	46400,00	--	175,	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ГРПШ 2х2х1,75								
101	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	7,15	635,25	214,15	4542	1531	4031	2,01	14
		м		344,25	58,46	2461	418	140	0,21	2
102	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	11,25	443,00	--	4984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,2163	13864,97	4022,39	2999	870	1978	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	1966	232	90	3,81	1
104	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,2163	114900,00	--	24855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	10,74	502,00	--	5391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под опоры	0,08	4772,77	100,89	382	8	15	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	118	0,18	--
107	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,08	5652,57	462,96	452	37	152	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	155	14	90	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под опоры из бетона В15на с/с ц	0,5	11204,17	66,01	5602	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
109	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	132,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетону в 2 слоя фундаментов	12,5	759,39	8,23	9492	103	1250	0,47	6
		м2		81,68	3,08	1021	39	118	0,02	--
111	Е0108-3-2	Устройство щебен0очного основания (ДЛЯ ОТСЫПКИ ПЛОЩАДКИ)	0,9	4772,77	100,89	4295	91	172	0,85	1
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
		Столбик указатель -46шт								
112	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,3	4772,77	100,89	10977	232	440	0,85	2
		М3		123,75	38,25	285	88	118	0,18	--
113	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	2,3	5652,57	462,96	13001	1065	4364	11,00	25
		М3		1935,00	173,25	4451	398	90	0,85	2
114	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под столбов из бетона в15 на с/с цементе	8,05	12560,83	98,32	101137	792	6192	4,41	36
		М3		695,25	37,15	5598	299	105	0,18	1
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,21	132,00	--	1084	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,9879	13864,97	4022,39	13697	3974	9035	56,50	56
		Т		9090,00	1071,86	8980	1059	90	3,81	4
117	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,9879	114900,00	--	113512	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	46	747,86	146,19	34402	6725	32699	3,20	147
		шт		506,25	28,22	23288	1298	133	0,11	5
119	С11011-954	Табличка указатель	46	359,00	--	16514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Табличка указатель-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,686	402,75	--	276	--	312	2,80	2
		М3		402,75	--	276	--	113	--	--
121	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5488	122,18	--	67	--	76	0,89	--
		М3		122,18	--	67	--	113	--	--
122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	0,02	11204,17	66,01	224	1	5	1,35	--
		М3		195,75	24,93	4	--	105	0,12	--
123	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		Шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
124	С130806-18	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	3	81,00	--	243	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-954	Табличка указатель	2	359,00	--	718	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты ГАЗ	19878	27,73	0,94	551217	18685	583083	0,16	3220
		м		24,08	0,36	478662	7240	120	0,06	1215
127	С11011-336	Лента сигнальная полимерная с вмонтированной металлической фольгой и несмываемой надписью ГАЗ	3975,6	198,00	--	787169	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021	22,5	43,60	0,10	981	2	236	0,06	1
		М2		11,62	0,04	261	1	90	--	--
129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,5	58,56	0,04	1318	1	168	0,04	1
		м2		8,32	--	187	--	90	--	--
		Испытание газопровода								
130	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,08	211139,21	171127,46	16891	13690	3974	97,00	8
		км		18225,00	23166,64	1458	1853	120	91,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 400 мм	9,84	375691,79	318773,54	3697183	3137050	883039	169,00	1663
		км		31950,00	42825,52	314420	421446	120	167,85	1652
132	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
133	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	1	191,10	26,10	191	26	133	0,70	1
		стык		146,00	2,25	146	2	90	0,01	--
134	Ц3924-23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 40 мм	67	767,10	163,00	51396	10921	33666	3,00	201
		стык		547,00	11,30	36649	757	90	0,07	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43771829	4053008			20159
			Тенге			3051687	599421			3483
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43771829				
		Накладные расходы -	Тенге			4072838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2870680				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			50715347				25678

Временные здания и сооружения 2,7%	1 369 314
Итого:	52 084 662
Зимнее удорожание работ 2,17%	1 130 237
Выслуга лет 1%	520 847
Дополнительные отпуска 0,4%	208 339
Перевозка работников 0,3684045%	191 882
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	54 135 966
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,82322580645	98 702 091
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1 974 042
Итого:	100 676 133
Тех надзор 0,2635895%	265 372
Авторский надзор 0,2%	201 352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				*101 142 857*				
		НДС 12%				*12 137 143*				
		Всего к оплате :				*113 280 000*				

Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области

_____ *Джайсанов Б.Д.*

Начальник отдела развития
инженерной инфроструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области

_____ *Басар Р.Т.*

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____ *Дюсенбаев Ж.О.*

Директор ТОО "БКА Групп"

_____ *Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп"

_____ *Нургали Б.Ж.*

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)