Счет-фактура № 00000000069 от 30 июля 2015г

Дата совершения оборота:

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):Договор №3 от 07.04.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240002949, ТОО "Регион-Сервис-Актобе",г. Актобе ул. Бр.Жубановых, 269/1-3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион-Сервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240003949, г. Актобе ул. Бр.Жубановых, 269/1-3

ИИК получателя:KZ638560000000084025 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек п.Сазда г.Актобе	объект	1	54 223 214,29	54 223 214,29	12%	6 506 785,71	60 730 000,00		
Всего по счету:					**54 223 214,29**		**6 506 785,71**	**60 730 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер расчетного стола

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Субподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Сазда-2 г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь-июль месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№3	07.04.2015г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	60 730 000		24 359 110	54 223 214			6 506 786	60 730 000
в т.ч. За июнь-июль 2015г.		60 730 000	24 359 110	54 223 214			6 506 786	60 730 000

Итого к оплате за июнь-июль 2015г: 60 730 000 (Шестьдесят миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге

Генподрядчик
Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Жалимбетов Е.Ж.

Субподрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Генподрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п.Сазда-2 г.Актобе
Наименование объекта: Сети водоснабжения
Договор СМР: №3 от 07.04.2015г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь-июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Разводящие сети поселка(внутриквартальные)										
Земляные работы										
1	E0101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	19410	21,30	20,46	413427	397123	143860	0,01	113
		м3		0,84	6,80	16304	132004	97	0,03	493
2	E0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	485	537,30	--	260591	--	294467	3,55	1723
		м3		537,30	--	260591	--	113	--	--
3	E0101-163-8	**Уширение и углубление траншей для устройства колодцев шириной до 2 м и м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	194	447,75	--	86864	--	98156	2,96	574
		м3		447,75	--	86864	--	113	--	--
Трубопроводы,колодцы										
4	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	330	958,50	152,52	316305	50332	90446	1,02	337
		м3		153,68	57,15	50714	18860	130	0,28	92
5	E0122-8-8	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием**	0,54	204666,79	85907,16	110520	46390	90068	504,00	272
		км		95850,00	32451,75	51759	17524	130	158,50	86
6	E0122-8-7	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием**	2,34	174718,44	71861,81	408841	168157	335141	441,00	1032
		км		83025,00	27146,25	194279	63522	130	132,58	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	543,164	3360,00	--	1825031	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	2344,34	2840,00	--	6657926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	152	35794,75	1879,87	5440802	285740	390049	8,86	1347
		м3		1435,50	538,43	218196	81841	130	2,06	313
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15520306	947741			5398
			Тенге			878706	313752			1294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7037350				
	Всего заработная плата -		Тенге				1192458			
		Накладные расходы -	Тенге			1442186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8988308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7413
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408786			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8482957				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8482957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508977				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8991934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17980242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7413
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408786			
		РАЗДЕЛ 2.Внеплощадочные сети водоснабжения								
		Земляные работы								
10	Е0101-25-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	900	9,85	9,85	8862	8862	2351	--	--
		м3		--	2,69	--	2424	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	900	8,28	8,28	7453	7453	1977	--	--
		м3		--	2,26	--	2038	97	0,01	7
12	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	20358	21,30	20,46	433619	416519	150886	0,01	119
		м3		0,84	6,80	17101	138452	97	0,03	517
13	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	508	537,30	--	272948	--	308432	3,55	1804
		м3		537,30	--	272948	--	113	--	--
14	Е0101-163-8	Уширение и углубление траншей для устройства колодцев шириной до 2 м и м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	204	447,75	--	91341	--	103215	2,96	604
		м3		447,75	--	91341	--	113	--	--
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15925	6,83	6,83	108702	108702	28834	--	--
		м3		--	1,87	--	29726	97	0,01	97
16	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	15925	3,29	3,29	52391	52391	13897	--	--
		м3		--	0,90	--	14327	97	--	47
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3982	134,10	--	533986	--	603404	0,97	3871
		м3		134,10	--	533986	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15925	21,55	4,52	343121	71918	263067	0,11	1720
		м3		17,03	--	271203	--	97	--	--
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	392	958,50	152,52	375732	59788	107439	1,02	400
		м3		153,68	57,15	60243	22403	130	0,28	109
20	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,814	78245,00	36133,62	220181	101680	188262	247,00	695
		км		41850,00	9612,90	117766	27051	130	37,30	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	2814	444,00	--	1249416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
24	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3703783	831463			9222
			Тенге			1366325	237485			894
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2454367				
	Всего заработная плата -		Тенге				1603810			
		Накладные расходы -	Тенге			1775408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							888
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				266311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4483562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11004
		Сметная заработная плата -	Тенге				1870121			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1249416				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1249416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1324381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5807943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11004
		Сметная заработная плата -	Тенге				1870121			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19224090	1779204			14620
			Тенге			2245031	551237			2188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9491717				
	Всего заработная плата -		Тенге				2796268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3217594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13471870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18417
		Сметная заработная плата -	Тенге				3278907			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9732373				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9732373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10316315				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23788185				
		Временные здания и сооружения 2,4%	чел.-ч			570916				18417
		ИТОГО :				24359110				

Удорожание в зимнее время 3,1185%	759639
Выслуга лет 1%	243591
Доп.отпуска 0,4%	97436
ИТОГО:	25459777
Пересчет на цены 2014г К=2,088	53160014
Налоги, отчисления и обязательные платежи 2%	1063200
ИТОГО:	54223214
НДС 12%	6506786
ИТОГО:	**60730000**

Генодрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Субподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"