Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хо[illegible]йства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз"

Договор №52/2010/РБ от "20" октября 2010 года.

Реестр
За февраль месяц 2011 года

№№ актов	Наименование объекта	Общая стоимость тенге	Выполненные работы по месяцам				
			С начала года	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Февраль
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз	3 976 836 441	3 183 876 441	750 000 441	1 815 222 000	278 814 000	339 840 000

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ *Джайсанов Б.Д.*

Подрядчик:
Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ *Дюсенбаев Ж.О.*

Начальник отдела развития
инженерной инфраструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области
_____ *Басар Р.Т.*

Директор ТОО "БКА Групп"
_____ *Нурмаганбетов Б.К.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп"
_____ *Нургали Б.Ж.*

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО «АТГ Курылыс»
Наименование строительства: «Газификация населенных пунктов Кызылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз»

Типовая межведомственная форма № КС-3
РК от 16.11.1994 г. за №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затратах за февраль 2011 года

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52/2010/РБ	20.10.10г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплекса работ	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего с НДС	Всего к оплате
			Из гр 1								
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них			Дополнит. затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газификация населенных пунктов Кызылкогинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давлениян от села Жантерек до села Сагиз»	3 183 876 441	303 428 571							36 411 429	339 840 000	339 840 000

Всего к оплате: **339 840 000 (триста тридцать девять миллионов восемьсот сорок тысяч) тенге.**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ Управление энергетики и коммунального
хозяйства Атырауской области

_____ **Ергазиев Б.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО «АТГ Курылыс»

_____ **Дюсенбаев Ж.О.**

Заказчик: ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области
Подрядчик: ТОО "АТГ Курылыс"
Объект: "Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз"
Договор №52/2010/РБ от "20" октября 2010 года

Форма 2

Акт выполненных работ за февраль месяц 2011 года

Наименование объекта - *"Газификация населенных пунктов Кзылкугинского района Атырауской области 2-линия. Межпоселковый газопровод высокого давления от села Жантерек до села Сагиз"*

Газопровод высокого давления Рр-1,2 МПа.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	*Е0101-24-6*	*Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м толщиной 15см*	*5933,47*	*6,01*	*6,01*	*35639*	*35639*	*11994*	*--*	*--*
		м3		*--*	*2,08*	*--*	*12365*	*97*	*0,01*	*40*
2	*Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2*	*Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами*	*60302,91*	*33,40*	*31,41*	*2014238*	*1894114*	*621906*	*0,01*	*832*
		м3		*1,99*	*8,64*	*120123*	*521017*	*97*	*0,03*	*1809*
3	*Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2*	*Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/*	*1865,04*	*262,72*	*--*	*489975*	*--*	*553672*	*1,85*	*3447*
		м3		*262,72*	*--*	*489975*	*--*	*113*	*--*	*--*
4	*Е0101-25-2*	*Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м*	*62167,95*	*11,19*	*11,19*	*695659*	*695659*	*184527*	*--*	*--*
		м3		*--*	*3,06*	*--*	*190234*	*97*	*0,01*	*622*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	5	217692,60	140427,57	1088463	702138	699605	444,00	2220
		км		75702,00	31929,48	378510	159647	130	134,61	673
6	СПрайс лист	Трубы газовые из полиэтилена РЕ 100 , SDR 9 D400	5199,22	26241,75	--	136436728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
8	СПрайс лист	Электромуфта РЕ100ГАЗ SDR9 ПЭ400 BORFIT	4	70666,55	--	282666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	1	2443,25	1392,50	2443	1393	1145	2,05	2
		стык		427,50	526,50	428	527	120	3,36	3
10	Ц3924-30	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	180	1324,80	183,00	238464	32940	175009	5,00	900
		стык		1069,00	11,30	192420	2034	90	0,07	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			141285478	3362786			7402
			Тенге			1181734	886059			3160
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			141285478				
	Накладные расходы -		Тенге			2248525				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8612040				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			152146042				11687

Временные здания и сооружения 2,7%	4 107 943
Итого:	156 253 986
Зимнее удорожание работ 2,17%	3 390 711
Выслуга лет 1%	1 562 540
Дополнительные отпуска 0,4%	625 016
Перевозка работников 0,3684045%	575 647
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	162 407 900
Итого с учетом перехода на текущий уровень цен к=1,82322580645	296 106 274
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	5 922 125
Итого:	302 028 399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тех надзор 0,2635895%				*796 115*				
		Авторский надзор 0,2%				*604 057*				
		Итого:				*303 428 571*				
		НДС 12%				*36 411 429*				
		Всего к оплате :				*339 840 000*				

Заместитель начальника
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области _____ *Джайсанов Б.Д.*

Директор ТОО "АТГ Курылыс" _____ *Дюсенбаев Ж.О.*

Начальник отдела развития
инженерной инфраструктуры
ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства
Атырауской области _____ *Басар Р.Т.*

Директор ТОО "БКА Групп" _____ *Нурмаганбетов Б.Х.*

Инженер по качеству работ
ТОО "БКА-Групп" _____ *Нургали Б.Ж.*