Заказчик: **ГКП на ПХВ Кокшетауская городская больница**
Подрядчик: **ИП Унайбеков**

Наименование объекта: Текущий ремонт входной группы и фасада Кокшетауской городской больницы(доп.работы)

Стоимость по акту : 435000 тенге
в т.ч НДС : 0 тенге

Акт №
выполненных работ за сентябрь 2010г.
Текущий ремонт входной группы и фасада Кокшетауской городской больницы(доп.работы)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1. Тамбур										
1	Е62-19-1	Подготовка стен праймером	334,9	46,51	0,05	15576	17	9938	0,1846	62
		м2		28,24	0,02	9458	7	105	0,0001	–
0.2. Фасад										
2	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от набела	334,9	37,04	–	12405	–	13025	0,257	86
		м2		37,04	–	12405	–	105	–	–
3	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	7,1	919,81	31,4	6531	223	4308	3,234	23
		м2		572,99	4,86	4068	35	105	0,0264	–
4	Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	21,5	458,33	15,7	9854	338	6487	1,712	37
		м2		284,92	2,43	6126	52	105	0,0132	–

5	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	334,9	317,82 18,11	2,54 0,96	106438 6065	851 322	6706 105	0,10327 0,00475	35 2
6	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов *м2 вертикальной проекции*	224,8	60,17 60,17	– –	13526 13526	– –	13526 100	0,378 –	85 –
7	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска откосов *м2 окрашиваемой поверхности*	7,1	317,82 18,11	2,54 0,96	2257 129	18 7	143 105	0,10327 0,00475	1 –
	0.3. Прочие									
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	1,73	84,26 –	84,26 16,85	146 –	146 29	29 100	– 0,03539	– –
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	1,73	27,1 –	27,1 18,97	47 –	47 33	33 100	– 0,03984	– –
		Всего прямые затраты				**166 780** **51 777**	**1 640** **485**			**329** **2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113 364				
		Накладные расходы, тенге				54 195				
		- заработная плата, тенге				8 129				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 259				
		Всего				**234 234**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**234 234**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413				**427 009**				

тенге	
- материалы, тенге	206 663
- сметная заработная плата, тенге	110 093
Налог(2%)	**8 540**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**435 549**
Итого по акту с учетом скидки 435549-549	**435 000**
Всего по акту с учетом НДС(%)	**435 000**

Заказчик **ГКП на ПХВ Кокшетауская городская больница Гл.врач Какенов С.К**

Подрядчик **ИП Унайбеков Ж.К.**

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау

Казиев И.К.