Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	892 255	892 255	-	-	-	44 613	44 613		847 642

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Пункт утилизации медецинских отходов

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за февраль 2018г.

(локальная смета 2-8-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,47	21,8	0,05	119	–	29	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	32	–	90	0,0001	–
10	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	5,76	231,3	18,61	1332	107	769	0,591	3
		кВт		97,43	6,98	561	40	128	0,034	–
11	12-4-76	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	32	581		18592				
		секция								
20	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2	425,7	14,12	851	28	271	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
22	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	3	72,96	16,85	219	51	129	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	116	13	100	0,025	–

23	1-3-226								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,3	91		300				
	м								
	Раздел 2 Вентиляция								
25	Е20-2-1								
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,23	1122,88	13,16	4750	56	1367	1,54	7
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1047	21	128	0,0241	–
28	Е20-4-1								
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,25	1310,88	13,16	328	3	81	1,54	–
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	62	1	128	0,0241	–
	Всего прямые затраты				**26491**	**245**			**12**
					2019	**86**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24228				
	Накладные расходы, тенге				2646				
	- заработная плата, тенге				397				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1748				
	Всего				**30885**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				556				
	- сметная заработная плата, тенге				78				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				761				
	- сметная заработная плата, тенге				350				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				314				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				126				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**32642**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**89341**				

- материалы, тенге	66312
- сметная заработная плата, тенге	9224
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Налог (1,5 %)	1340
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**90681** ✓
Понижающий коэффициент (0,9)	9068
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**81613** ✓
НДС (12 %)	9794
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**91407** ✓

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Гараж

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2018г.
(локальная смета 3-2-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	115,4	21,8	0,05	2516	6	605	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	670	2	90	0,0001	–
10	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 150 мм	51	1441,42	7,85	73512	400	2646	0,239	12
		м труб нитки регистра		37,58	2,95	1917	150	128	0,0143	1
11	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,7	3667,14	34,73	13568	129	575	0,682	3
		кВт		108,45	13,01	401	48	128	0,0635	–
12	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,13	–	186	–	87	0,12	–
		комплект		22,5	–	68	–	128	–	–
	Раздел 2 Вентиляция									
31	Е20-2-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	14,61	1122,88	13,16	16405	192	4721	1,54	22
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	3616	72	128	0,0241	–
		Всего прямые затраты				**106187**	**727**			**40**

	6672	**272**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	98789		
Накладные расходы, тенге	8634		
- заработная плата, тенге	1295		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6889		
Всего	**121710**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2191		
- сметная заработная плата, тенге	309		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2998		
- сметная заработная плата, тенге	1379		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1239		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	496		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**128634**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**352071**		
- материалы, тенге	270385		
- сметная заработная плата, тенге	31919		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55		
Налог (1,5 %)	5281		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**357352**		
Понижающий коэффициент (0,9)	35735		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**321617**		
НДС (12 %)	38594		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**360212**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Котельная
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за февраль 2018г.
(локальная смета 3-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
3	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1115,92	8,82	6696	53	1217	0,9639	6
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	931	20	128	0,01617	–
4	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,4	1174,73	9,61	9868	81	2260	1,281	11
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1736	30	128	0,01754	–
5	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1144,51	11,11	2747	27	746	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	573	10	128	0,02037	–
6	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1169,92	13,82	1755	21	509	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов								

			259,88	5,18	390	8	128	0,02531	–

Раздел 3 Отопление

51	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	16	266,17	4,08	4259	65	1132	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	860	24	128	0,00752	–
52	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	61	268,17	4,08	16358	249	4317	0,30591	19
		м трубопровода		53,77	1,53	3280	93	128	0,00752	–
58	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	40	961,79	8,09	38472	324	2138	0,24617	10
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	1548	122	128	0,01473	1
59	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1
		комплект		23,18	–	116	–	128	–	–
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	81	–	90	0,0001	–
64	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	11	72,96	16,85	803	185	472	0,211	2
		м трубопровода		38,59	4,33	424	48	100	0,025	–
65	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	12,1	72		871				
		м								
66	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12,5	200		2500				
		кг								
67	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
		шт								

Раздел 4 Тепловой узел

70	Е16-11-1								
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	3	582,62	3,85	1748	12	278	0,38522	1
	м трубопровода		71,15	1,44	213	4	128	0,00711	–
71	Е16-11-2								
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	1,5	840,52	10,85	1261	16	187	0,51809	1
	м трубопровода		93,16	4,06	140	6	128	0,01988	–
75	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	1	4791,55	61,88	4792	62	498	2,0394	2
	шт		366,17	23,18	366	23	128	0,1133	–
78	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,54	78,52	20091	157	1275	2,7192	5
	шт		468,14	30,13	936	60	128	0,1442	–
82	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	14	436,8	18,8	6115	263	1676	0,58	8
	шт		133	–	1862	–	90	–	–
88	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	5	189		945			
	шт								
89	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404			
	шт								
95	1-1-897								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0189	58700		1109				
	т								
96	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0008	247994,13	49389,75	198	40	85	312,7	–
	т фасонных частей		62775	18657	50	15	130	91,12	–
	Всего прямые затраты				**123446**	**1556**			**77**

	13506	**463**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	108383		
Накладные расходы, тенге	17011		
- заработная плата, тенге	2552		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8427		
Всего	**148884**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2680		
- сметная заработная плата, тенге	378		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3668		
- сметная заработная плата, тенге	1687		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1516		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	606		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**157354**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**430678**		
- материалы, тенге	296644		
- сметная заработная плата, тенге	56678		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99		
Налог (1,5 %)	6460		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**437138**		
Понижающий коэффициент (0,9)	43714		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**393424**		
НДС (12 %)	47211		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**440636**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	1 913 120	1 020 865	-	-	-	95 656	51 043		969 822

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за март 2018г.

(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубы								
48	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	√ 15,4	268,17	4,08	4130	63	1091	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	828	24	128	0,00752	–
49	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	√ 29	266,17	4,08	7719	118	2052	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1559	44	128	0,00752	–
50	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	√ 25,4	345,17	4,08	8767	104	1798	0,30591	8
		м трубопровода		53,77	1,53	1366	39	128	0,00752	–

51	Е16-10-1								
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	36,2	429,13	14,54	15535	526	5042	0,56959	21
	м трубопровода		103,36	5,45	3742	197	128	0,02657	1
52	Е16-10-2								
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9,2	627,13	14,54	5770	134	1281	0,56959	5
	м трубопровода		103,36	5,45	951	50	128	0,02657	–
	Раздел 3 Фасонные детали								
63	Е20-4-10								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	172,63	1307,73	9,61	225753	1659	46472	1,281	221
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	35686	620	128	0,01754	3
	Всего прямые затраты				**267674**	**2604**			**269**
					44132	**974**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				220938				
	Накладные расходы, тенге				57736				
	- заработная плата, тенге				8660				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19525				
	Всего				**344935**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				6209				
	- сметная заработная плата, тенге				875				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8498				
	- сметная заработная плата, тенге				3909				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3511				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1405				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**364558**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**997795**
- материалы, тенге	604707
- сметная заработная плата, тенге	173706
- нормативная трудоемкость, чел-ч	331
Налог (1,5 %)	14967
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1012762**
Понижающий коэффициент (0,9)	101276
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**911486**
НДС (12 %)	109378
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1020865**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель 2018г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	4 592 487	2 679 367	-	-	-	229 624	133 968		2 545 399

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Гараж
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за апрель 2018г.
(локальная смета № 3-2-2 (А))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	67	472,48	3,96	31656	265	4604	0,297	20
		м трубопровода		52,2	1,49	3497	100	128	0,0073	–
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
		м трубопровода		52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	–
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	18	343,48	3,96	6183	71	1238	0,297	5
		м трубопровода		52,2	1,49	940	27	128	0,0073	–
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6

	м трубопровода								
			52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
5 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	7,2	266,48	3,96	1919	29	495	0,297	2
	м трубопровода								
			52,2	1,49	376	11	128	0,0073	–
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
	кг								
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,13	–	435	–	202	0,12	1
	комплект								
			22,5	–	158	–	128	–	–
9 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопление с термостатическим элементом д.15мм (ц/о=5550/1,12/2,737)	3	1811		5433				
	шт								
10 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопление с термостатическим элементом д.20мм (ц/о=6900/1,12/2,737)	6	2251		13506				
	шт								
11 9-4-1193	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	3	518		1554				
	шт								
12 9-4-1191	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20мм	6	634		3804				
	шт								
13 1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	3	706		2118				
	рулон								
14 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (гильзы)	2	120,7	14,12	241	28	271	0,553	1
	м трубопровода								
			100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
15 8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	2	270		540				
	м								

16	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	7	302,92	138,67	2120	971	1517	0,9713	7
		шт		164,25	52,38	1150	367	100	0,2558	2
Раздел 2 Вентиляция										
17	Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	12,87	1228,73	9,61	15814	124	3464	1,281	16
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2660	46	128	0,01754	–

Всего прямые затраты	**111687**	**1686**	**67**
	11592	**637**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	98409		
Накладные расходы, тенге	15228		
- заработная плата, тенге	2284		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7615		
Всего	**134530**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2422		
- сметная заработная плата, тенге	342		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3314		
- сметная заработная плата, тенге	1524		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1370		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	548		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**142184**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**389158**		
- материалы, тенге	269345		
- сметная заработная плата, тенге	50079		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88		
Налог (1,5 %)	5837		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**394995**		

Понижающий коэффициент (0,9)	39500
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**355496**
НДС (12 %)	42659
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**398155**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

(локальная смета № 3-1-2 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 3 Отопление									
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	8,4	264,48	3,96	2222	33	577	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	438	13	128	0,0073	–
9	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	21,3	266,48	3,96	5676	84	1464	0,297	6
		м трубопровода		52,2	1,49	1112	32	128	0,0073	–
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	19,6	200		3920				
		кг								
12	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	3	302,92	138,67	909	416	650	0,9713	3
		шт		164,25	52,38	493	157	100	0,2558	1

13	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1,6	706		1130			
		рулон							
	Раздел 4 Тепловой узел								
16	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
		шт								
				799	9	3196	36	90	0,053	–
17	9-4-163									
		Краны шаровые стальные сварные для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 40мм	4	3804		15216				
		шт								
18	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0189	17355,76	2191,28	328	41	215	73,6	1
		т конструкций								
				12555	101,25	237	2	90	0,49	–
		Всего прямые затраты				**32942**	**810**			**32**
						5476	**240**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26654				

Накладные расходы, тенге	5815
- заработная плата, тенге	872
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2325
Всего	**41082**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	739
- сметная заработная плата, тенге	104
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1012
- сметная заработная плата, тенге	466
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	418
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	167
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**43418**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**118835**
- материалы, тенге	72952
- сметная заработная плата, тенге	21193
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Налог (1,5 %)	1783
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**120618**
Понижающий коэффициент (0,9)	12062
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**108556**
НДС (12 %)	13027
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**121583**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Пункт утилизации медецинских отходов

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

(локальная смета № 2-8-2 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4,5	424,17	4,08	1909	18	319	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	242	7	128	0,00752	–
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	37,4	266,17	4,08	9955	153	2647	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	2011	57	128	0,00752	–
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10,5	268,17	4,08	2816	43	744	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	565	16	128	0,00752	–
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	35	200		7000				

		кг							
7	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,18	21,8	0,05	26	–	6	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–
8	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	0,5	357		179				
		рулон								
9	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=950/1,12/2,737)	6	310		1860				
		шт								
10	9-4-1197	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм	6	529		3174				
		шт								
11	99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопление с термостатическим элементом д.15мм (ц/о=5550/1,12/2,737)	6	1811		10866				
		шт								
12	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	28,81	–	173	–	178	0,1236	1
		комплект		23,18	–	139	–	128	–	–
13	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	5	302,92	138,67	1515	693	1083	0,9713	5
		шт		164,25	52,38	821	262	100	0,2558	1

Раздел 2. Тепловой пункт

14	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	3	582,62	3,85	1748	12	278	0,38522	1
		м трубопровода		71,15	1,44	213	4	128	0,00711	–
20	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	4791,55	61,88	4792	62	498	2,0394	2
		шт		366,17	23,18	366	23	128	0,1133	–

23	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	10045,54	78,52	20091	157	1275	2,7192	5
		шт		468,14	30,13	936	60	128	0,1442	–
24	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
		шт		799	9	3196	36	90	0,053	–
25	9-4-163	Краны шаровые стальные сварные для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 40мм	4	3804		15216				
		шт								
26	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	19	436,8	18,8	8299	357	2274	0,58	11
		шт		133	–	2527	–	90	–	–
37	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0189	17355,76	2191,28	328	41	215	73,6	1
		т конструкций		12555	101,25	237	2	90	0,49	–
38	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0189	58700		1109				
		т								
39	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0008	247994,13	49389,75	198	40	85	312,7	–
		т фасонных частей		62775	18657	50	15	130	91,12	–
		Всего прямые затраты				**94795**	**1812**			**61**
						11310	**482**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				81671				
		Накладные расходы, тенге				12511				
		- заработная плата, тенге				1877				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6438				
		Всего				**113744**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	2047
- сметная заработная плата, тенге	289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2802
- сметная заработная плата, тенге	1289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1158
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	463
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120214**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**329026**
- материалы, тенге	223534
- сметная заработная плата, тенге	46168
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Налог (1,5 %)	4935
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**333961**
Понижающий коэффициент (0,9)	33396
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**300565**
НДС (12 %)	36068
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**336633**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта:Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

(локальная смета № 2-5-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
35	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	144,5	1169,92	13,82	169053	1997	49027	1,617	234
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	37553	749	128	0,02531	4
36	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,1	1144,51	11,11	5837	57	1585	1,4805	8
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1217	21	128	0,02037	–
38	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	1115,92	8,82	4910	39	893	0,9639	4
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	683	15	128	0,01617	–
40	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,77	1163,92	8,82	4388	33	764	0,9639	4
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	585	12	128	0,01617	–
58	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	35	200		7000				
		кг								

61	Е20-24-3								
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм	1	681,42	55,8	681	56	726	3,507	4
	узел		545,74	21,26	546	21	128	0,105	–
62	13-5-13								
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720		4720				
	шт								
63	Е20-24-1								
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	38	498,77	24,24	18953	921	20914	2,709	103
	узел		420,53	9,45	15980	359	128	0,042	2
64	Е20-24-2								
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,961	3
	узел		460,69	9,45	461	9	128	0,0525	–
65	13-5-10								
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-1, d патрубка 200 мм	38	2720		103360				
	шт								
66	13-5-12								
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-3, d патрубка 315 мм	1	3080		3080				
	шт								
68	Е20-19-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	21	1129,1	7,3	23711	153	2350	0,5145	11
	зонт		85,05	2,36	1786	50	128	0,0105	–
69	Е20-19-7								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм	3	5950,47	64,73	17851	194	1733	2,604	8
	зонт		427,61	23,63	1283	71	128	0,1155	–
	Всего прямые затраты				**364092**	**3476**			**379**
					60094	**1307**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				300525				

Накладные расходы, тенге	78594
- заработная плата, тенге	11789
- трудоемкость, чел-ч	39
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26561
Всего	**469247**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	8446
- сметная заработная плата, тенге	1191
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11560
- сметная заработная плата, тенге	5318
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4777
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1911
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**495941**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1357391**
- материалы, тенге	822537
- сметная заработная плата, тенге	236441
- нормативная трудоемкость, чел-ч	463
Налог (1,5 %)	20361
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1377752**
Понижающий коэффициент (0,9)	137775
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1239977**
НДС (12 %)	148797
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1388774**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за апрель 2018г.

(локальная смета № 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
24	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	130,2	264,48	3,96	34435	516	8947	0,297	39
		м трубопровода		52,2	1,49	6796	194	128	0,0073	1
25	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	12	343,48	3,96	4122	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
26	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
27	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	21	472,48	3,96	9922	83	1443	0,297	6
		м трубопровода								

			52,2	1,49	1096	31	128	0,0073	–
30 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	11	200		2200				
	кг								
31 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27	21,8	0,05	589	1	142	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	157	1	90	0,0001	–
33 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	48	72,96	16,85	3502	809	2060	0,211	10
	м трубопровода								
			38,59	4,33	1852	208	100	0,025	1
35 1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	26,4	90		2376				
	м								
36 1-3-254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	13,2	224		2957				
	м								
37 1-3-255	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	13,2	267		3524				
	м								

Раздел 3 Вентиляция

3.1 Вытяжная вентиляция

50 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,25	1212,62	10,58	16067	140	3921	1,41	19
	м2 поверхности воздуховодов								

			227,25	3,96	3011	52	128	0,0194	–
51 E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,6	1297,43	9,15	28024	198	5539	1,22	26
	м2 поверхности воздуховодов								
			196,88	3,42	4253	74	128	0,0167	–
52 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20,7	93		1925				
	кг								

Всего прямые затраты	**114713**	**1843**	**109**
	18417	**596**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	94453		
Накладные расходы, тенге	23700		
- заработная плата, тенге	3555		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8305		
Всего	**146718**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2641		
- сметная заработная плата, тенге	372		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3614		
- сметная заработная плата, тенге	1662		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1494		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	597		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**155064**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**424410**		
- материалы, тенге	258518		
- сметная заработная плата, тенге	73059		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	135		
Налог (1,5 %)	6366		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**430776**		

Понижающий коэффициент (0,9)	43078
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**387698**
НДС (12 %)	46524
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**434222**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	5 118 500	526 013	-	-	-	255 925	26 301		499 712

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за май 2018г.
(локальная смета № 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
24	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	232	264,48	3,96	61359	919	15944	0,297	69
		м трубопровода		52,2	1,49	12110	346	128	0,0073	2
25	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	17	343,48	3,96	5839	67	1167	0,297	5
		м трубопровода		52,2	1,49	887	25	128	0,0073	–
26	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
27	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	16	472,48	3,96	7560	63	1100	0,297	5
		м трубопровода								

			52,2	1,49	835	24	128	0,0073	–
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	72	606,31	7,95	43654	572	6309	0,372	27
	м трубопровода								
			65,48	2,97	4715	214	128	0,0145	1
30 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	31	200		6200				
	кг								
31 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,12	21,8	0,05	1267	3	305	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	338	1	90	0,0001	–
33 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	29	72,96	16,85	2116	489	1245	0,211	6
	м трубопровода								
			38,59	4,33	1119	126	100	0,025	1
36 1-3-254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	18,7	224		4189				
	м								
37 1-3-255	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	13,2	267		3524				
	м								
	Всего прямые затраты				**140778**	**2161**			**118**
					20630	**754**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				117985				
	Накладные расходы, тенге				26894				
	- заработная плата, тенге				4034				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10060				

Всего	**177732**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3199
- сметная заработная плата, тенге	451
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4379
- сметная заработная плата, тенге	2014
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1809
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	724
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**187843**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**514126**
- материалы, тенге	322925
- сметная заработная плата, тенге	83249
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Налог (1,5 %)	7712
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**521838**
Понижающий коэффициент (0,9)	52184
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**469654**
НДС (12 %)	56359
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**526013**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июль 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	8 189 032	3 070 532	-	-	-	409 182	153 527		2 917 005

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ",Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета № 2-5-2 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	54,7	474,17	4,08	25937	223	3872	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2941	84	128	0,00752	–
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	51	424,17	4,08	21633	208	3610	0,30591	16
		м трубопровода		53,77	1,53	2742	78	128	0,00752	–
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	56,6	345,17	4,08	19537	231	4006	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	3043	87	128	0,00752	–

4 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	240	266,17	4,08	63881	979	16988	0,30591	73
	м трубопровода	+125	53,77	1,53	12905	367	128	0,00752	2
5 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	31	268,17	4,08	8313	126	2194	0,30591	9
	м трубопровода	+18	53,77	1,53	1667	47	128	0,00752	–
11 99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1150/1,12/2,737)	45	375		16875				
	шт								
12 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопление с термостатическим элементом д.20мм (ц/о=6900/1,12/2,737)	60	2251		135060				
	шт								
13 9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	60	799		47940				
	шт								
14 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	45	28,81	–	1296	–	1335	0,1236	6
	комплект		23,18	–	1043	–	128	–	–
	Всего прямые затраты				**340472**	**1767**			**138**
					24341	**663**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				314362				
	Накладные расходы, тенге				32005				
	- заработная плата, тенге				4801				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22349				
	Всего				**394826**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7107				

- сметная заработная плата, тенге	1002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9727
- сметная заработная плата, тенге	4474
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4019
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1608
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**417287**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1142115**
- материалы, тенге	860409
- сметная заработная плата, тенге	111965
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Налог (1,5 %)	17132
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1159247**
Понижающий коэффициент (0,9)	115925
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1043322**
НДС (12 %)	125199
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1168521**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета № 2-5-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,98	21,8	0,05	806	2	194	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	215	1	90	0,0001	–
15	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	75,82	234,78	19,17	17801	1453	10437	0,60873	46
		кВт		100,35	7,19	7609	545	128	0,03502	3
16	12-4-75	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 171 Вт до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	438	544		238272				
		секция								
17	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20,36	4331,43	35,77	88188	728	3260	0,70246	14
		кВт		111,7	13,4	2274	273	128	0,06541	1
18	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	15	62,81	–	942	–	445	0,1236	2
		комплект								

			23,18	–	348	–	128	–	–
19 Ц11-350-1									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	60	193,78	–	11627	–	8870	1	60
	шт	−15							
			164,25	–	9855	–	90	–	–
21 99-1-1(пл)									
	Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1 д.20мм	34	230		7820				
	шт								
Раздел 2 Вентиляция									
35 Е20-3-2									
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	60,7	1169,92	13,82	71014	839	20594	1,617	98
	м2 поверхности воздуховодов + 85,8								
			259,88	5,18	15775	314	128	0,02531	2
36 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм + 8,8	55,7	1144,51	11,11	63749	619	17309	1,4805	82
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	13291	232	128	0,02037	1
37 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм +8,8	9,6	1174,73	9,61	11277	92	2584	1,281	12
	м2 поверхности воздуховодов								
			206,72	3,59	1985	34	128	0,01754	–
39 Е20-3-12									
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	1084,55	9,22	10846	92	1647	0,7791	8
	м2 поверхности воздуховодов +8								
			125,21	3,45	1252	35	128	0,01691	–
41 Е20-3-18									
	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	12,56	1316,55	9,22	16536	116	2068	0,7791	10
	м2 поверхности воздуховодов								
			125,21	3,45	1573	43	128	0,01691	–
	Всего прямые затраты				**538878**	**3941**			**333**
					54177	**1477**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				480761				

Накладные расходы, тенге	67408
- заработная плата, тенге	10111
- трудоемкость, чел-ч	34
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36377
Всего	**642663**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	11568
- сметная заработная плата, тенге	1631
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15832
- сметная заработная плата, тенге	7283
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6542
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2617
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**679222**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1859031**
- материалы, тенге	1315843
- сметная заработная плата, тенге	229465
- нормативная трудоемкость, чел-ч	427
Налог (1,5 %)	27885
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1886916**
Понижающий коэффициент (0,9)	188692
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1698224**
НДС (12 %)	203787
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1902011**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2018г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	19 395 295	11 206 263	-	-	-	969 495	560 313		10 645 950

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Гараж.

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета № 3-2-6)

Автоматизация индивидуального теплового пункта

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-19	Блочный тепловой пункт, монтаж на открытой площадке, масса 0,3т	1	3684,3	747,77	3684	748	1926	12	12
		шт		1962	177,75	1962	178	90	1,038	1
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП	1	227420		227420				
		шт								
		Всего прямые затраты				**231104**	**748**			**12**
						1962	**178**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				975				
		оборудования, тенге				227420				
		Накладные расходы, тенге				1926				
		- заработная плата, тенге				289				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				337				
		Всего				**233367**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	107
- сметная заработная плата, тенге	15
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	147
- сметная заработная плата, тенге	68
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	61
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**233706**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**639653**
- материалы, тенге	2669
- оборудование, тенге	622449
- сметная заработная плата, тенге	7108
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Налог (1,5 %)	9595
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**649248**
Понижающий коэффициент (0,9)	64925
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**584323**
НДС (12 %)	70119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**654442**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети).

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета № 2-2-14)

Автоматизация индивидуального теплового пункта (2 корпус)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-21	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж на открытой площадке, масса 0,71 т	1	5789,3	1350,61	5789	1351	2679	16	16
		шт		2655	321,75	2655	322	90	1,879	2
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП	1	405552		405552				
		шт								
		Всего прямые затраты				**411341**	**1351**			**16**
						2655	**322**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1784				
		оборудования, тенге				405552				
		Накладные расходы, тенге				2679				
		- заработная плата, тенге				402				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				508				
		Всего				**414528**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				162				
		- сметная заработная плата, тенге				23				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	221
- сметная заработная плата, тенге	102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	91
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**415039**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1135962**
- материалы, тенге	4883
- оборудование, тенге	1109996
- сметная заработная плата, тенге	9941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Налог (1,5 %)	17039
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1153001**
Понижающий коэффициент (0,9)	115300
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1037701**
НДС (12 %)	124524
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1162225**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети).

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета № 2-2-13)

Автоматизация индивидуального теплового пункта (1 корпус)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-23	Блочный тепловой пункт, монтаж на открытой площадке, масса 2,9 т / *шт*	1	10503,13 / 3757,5	4229,57 / 983,25	10503 / 3758	4230 / 983	4267 / 90	23 / 5,742	23 / 6
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП / *шт*	1	1459785		1459785				
		Всего прямые затраты				**1470288 / 3758**	**4230 / 983**			**23 / 6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2516				
		оборудования, тенге				1459785				
		Накладные расходы, тенге				4267				
		- заработная плата, тенге				640				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				886				
		Всего				**1475441**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	
- сметная заработная плата, тенге	282
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	–
- сметная заработная плата, тенге	386
- нормативная трудоемкость, чел-ч	178
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	159
	64
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1476332**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4040721**
- материалы, тенге	6886
- оборудование, тенге	3995432
- сметная заработная плата, тенге	15935
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Налог (1,5 %)	60611
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**4101332**
Понижающий коэффициент (0,9)	410133
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3691199**
НДС (12 %)	442944
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4134143**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 15
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета № 2-4-7)

Автоматизация индивидуального теплового пункта

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-23	Блочный тепловой пункт, монтаж на открытой площадке, масса 2,9 т / *шт*	1	10503,13 / 3757,5	4229,57 / 983,25	10503 / 3758	4230 / 983	4267 / 90	23 / 5,742	23 / 6
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП / *шт*	1	1000395		1000395				
		Всего прямые затраты				**1010898 / 3758**	**4230 / 983**			**23 / 6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2516				
		оборудования, тенге				1000395				
		Накладные расходы, тенге				4267				
		- заработная плата, тенге				640				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				886				
		Всего				**1016051**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	282
- сметная заработная плата, тенге	40
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	386
- сметная заработная плата, тенге	178
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	159
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	64
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1016942**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2783370**
- материалы, тенге	6886
- оборудование, тенге	2738081
- сметная заработная плата, тенге	15935
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Налог (1,5 %)	41751
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2825121**
Понижающий коэффициент (0,9)	282512
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2542609**
НДС (12 %)	305113
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2847722**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета № 2-5-9)

Автоматизация индивидуального теплового пункта

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-22	Блочный тепловой пункт, монтаж на открытой площадке, масса 1,2 т	1	6865,92	1977,23	6866	1977	3224	19	19
		шт		3105	477	3105	477	90	2,786	3
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП	1	848514		848514				
		шт								
		Всего прямые затраты				**855380**	**1977**			**19**
						3105	**477**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1784				
		оборудования, тенге				848514				
		Накладные расходы, тенге				3224				
		- заработная плата, тенге				484				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				605				
		Всего				**859209**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				193				
		- сметная заработная плата, тенге				27				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	263
- сметная заработная плата, тенге	121
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	109
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**859818**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2353322**
- материалы, тенге	4883
- оборудование, тенге	2322383
- сметная заработная плата, тенге	11952
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (1,5 %)	35300
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2388622**
Понижающий коэффициент (0,9)	238862
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2149760**
НДС (12 %)	257971
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2407731**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2018г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: № 88 от 14 августа 2017г.

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 002 561	22 532 585	3 137 290	-	-	-	1 126 360	156 865	-	2 980 426

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 17

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубы								
49	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	42	266,17	4,08	11179	171	2972	0,30591	13
				53,77	1,53	2258	64	128	0,00752	–
50	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	89	345,17	4,08	30720	363	6300	0,30591	27
				53,77	1,53	4786	136	128	0,00752	1
51	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	113	429,13	14,54	48492	1643	15739	0,56959	64
				103,36	5,45	11680	616	128	0,02657	3

52	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	244	627,13	14,54	153020	3548	33984	0,56959	139
		м трубопровода		103,36	5,45	25220	1330	128	0,02657	6
53	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	940,29	21,42	9403	214	1823	0,74675	7
		м трубопровода		134,42	8,02	1344	80	128	0,03914	–
		Всего прямые затраты				**252814**	**5939**			**250**
						45288	**2226**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				201586				
		Накладные расходы, тенге				60818				
		- заработная плата, тенге				9123				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18818				
		Всего				**332450**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5984				
		- сметная заработная плата, тенге				844				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8190				
		- сметная заработная плата, тенге				3767				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3384				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1354				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**351362**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**961678**				
		- материалы, тенге				551741				
		- сметная заработная плата, тенге				180604				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				318				

Налог (1,5 %)	14425
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**976103**
Понижающий коэффициент (0,9)	97610
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**878493**
НДС (12 %)	105419
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**983912**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-4-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Отопление								
163	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	210	343,48	3,96	72131	832	14432	0,297	62
		м трубопровода		52,2	1,49	10962	313	128	0,0073	2
164	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	96	422,48	3,96	40558	380	6597	0,297	29
		м трубопровода		52,2	1,49	5011	143	128	0,0073	1
165	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	10	472,48	3,96	4725	40	687	0,297	3
		м трубопровода		52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
166	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	78	606,31	7,95	47292	620	6834	0,372	29
		м трубопровода		65,48	2,97	5107	232	128	0,0145	1
185	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	44	200		8800				
		кг								

Всего прямые затраты	**173506**	**1872**	**123**
	21602	**703**	**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге	150032		
Накладные расходы, тенге	28550		
- заработная плата, тенге	4283		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12123		
Всего	**214179**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3855		
- сметная заработная плата, тенге	544		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5276		
- сметная заработная плата, тенге	2427		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2180		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	872		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**226362**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**619553**		
- материалы, тенге	410638		
- сметная заработная плата, тенге	89256		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	159		
Налог (1,5 %)	9293		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**628846**		
Понижающий коэффициент (0,9)	62885		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**565961**		
НДС (12 %)	67915		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**633876**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Павильон приборов учета и снятия показаний тепловой энергии

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета № 6-2-3 (А))

Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
1	80-1-2(пл)	Расходомер электромагнитный РС 100-140 фланцевый кл. А. (ц/о=265000/1,12/2,737) *шт*	2	86448		172896				
2	8-9-75	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *комплект*	2	2350		4700				
3	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	10	2035,82	28,71	20358	287	2514	1,0712	11
				185,64	10,75	1856	108	128	0,05253	1
6	Ц12-798-5	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 150 мм *шт*	4	1783,7	269	7135	1076	5380	8	32
				1445	49,5	5780	198	90	0,289	1
7	9-4-76	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 25, DN 150мм *шт*	4	41495		165980				
8	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа *шт*	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2

			133	–	532	–	90	–	–
11 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0488	121294,13	49389,75	5919	2410	5165	312,7	15
	т фасонных частей		62775	18657	3063	910	130	91,12	4
12 8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	4	444		1776				
	шт								
13 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	8	711		5688				
	шт								
	Всего прямые затраты				**386199**	**3848**			**60**
					11231	**1216**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				198224				
	оборудования, тенге				172896				
	Накладные расходы, тенге				13538				
	- заработная плата, тенге				2031				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13610				
	Всего				**413347**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4328				
	- сметная заработная плата, тенге				610				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5924				
	- сметная заработная плата, тенге				2725				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2448				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				979				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**427026**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1168770**				
	- материалы, тенге				542539				
	- оборудование, тенге				473216				
	- сметная заработная плата, тенге				58134				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				

Налог (1,5 %)	17532
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1186302**
Понижающий коэффициент (0,9)	118630
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1067672**
НДС (12 %)	128121
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1195793**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Павильон приборов учета и снятия показаний тепловой энергии

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета № 6-2-3)

Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг *комплект*	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
				715,5	–	1431	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Термопреобразователь сопротивления КТПТР -03 РТ 500 *шт*	2	4588		9176				
3	Ц11-350-5	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 120 мм *шт*	2	1162,49	5,43	2325	11	1726	6	12
				956,25	2,25	1913	5	90	0,01314	–
5	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3

		шт								
				477	–	477	–	90	–	–
6	80-1-3(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	1	10616		10616				
		ШТ								
7	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт								
				936	–	1872	–	90	–	–
8	80-1-4(пл)	Блок питания для 10 ВР -220-12	2	1190		2380				
		шт								
11	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1,2	1240,75	20,8	1489	25	212	0,725	1
		м трубопровода								
				130,5	7,79	157	9	128	0,038	–
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0156	247994,13	49389,75	3869	770	1651	312,7	5
		т фасонных частей								
				62775	18657	979	291	130	91,12	1
17	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	90	–	–
18	Ц12-698-5	Вставка монтажная	2	165,7	20,4	331	41	247	0,63	1
		шт								
				137	–	274	–	90	–	–
22	Е18-16-6	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 159 мм	2	25518,49	211,86	51037	424	3526	7,65	15
		шт								
				1298,25	78,75	2597	158	128	0,39	1
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0244	121294,13	49389,75	2960	1205	2583	312,7	8
		т фасонных частей								
				62775	18657	1532	455	130	91,12	2
27	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	4	711		2844				
		шт								
		Всего прямые затраты				**91980**	**2522**			**64**
						11498	**918**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				55789				
		оборудования, тенге				22172				

Накладные расходы, тенге	13586
- заработная плата, тенге	2038
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5004
Всего	**110570**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1591
- сметная заработная плата, тенге	224
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2178
- сметная заработная плата, тенге	1002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	900
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	360
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**115599**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**316394**
- материалы, тенге	152694
- оборудование, тенге	60685
- сметная заработная плата, тенге	46365
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Налог (1,5 %)	4746
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**321140**
Понижающий коэффициент (0,9)	32114
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**289026**
НДС (12 %)	34683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**323709**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.