Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2019г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193 207 654	175 258 063	9 072 168	-	-	-	8 762 903	453 608		8 618 560

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2019г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193 207 654	175 258 063	15 259 847	-	-	-	8 762 903	762 992		14 496 855

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 84

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-11Ж)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Оборудование									
2	Е18-20-4	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 32 мм	5	1181,53	91,22	5908	456	5206	4,4805	22
		узел		778,68	34,76	3893	174	128	0,1648	1
3	99-1-1(пл)	Узел смешивания П1 (ц/о=258177/1,12/2,737)	1	84222		84222				
		компл								
4	99-1-1(пл)	Узел смешивания П2 (ц/о=171307/1,12/2,737)	1	55883		55883				
		компл								
5	99-1-1(пл)	Узел смешивания П3 (ц/о=498845/1,12/2,737)	1	162732		162732				
		компл								
6	99-1-1(пл)	Узел смешивания П4 (ц/о=409840/1,12/2,737)	1	133697		133697				
		компл								
7	99-1-1(пл)	Узел смешивания П5 (ц/о=409840/1,12/2,737)	1	133697		133697				
		компл								
	Раздел 7. Система дымоудаления									
8	99-1-1(пл)	Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 6,3 (ц/о=340 000/1,12/2,737)	2	110914		221828				
		компл								

Всего прямые затраты	**797967**	**456**	**22**
	3893	**174**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	793617		
Накладные расходы, тенге	5206		
- заработная плата, тенге	781		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48190		
Всего	**851363**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	15325		
- сметная заработная плата, тенге	2161		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	20974		
- сметная заработная плата, тенге	9648		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8667		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3467		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**899796**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2462742**		
- материалы, тенге	2172130		
- сметная заработная плата, тенге	78801		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	97		
Налог (1,5 %)	36941		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2499683**		
Понижающий коэффициент (0,9)	249968		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2249715**		
НДС (12 %)	269966		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2519681**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 85

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
1	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	10	9346,91	1057,91	93469	10579	95800	42,105	421
		камера		7087,5	396,9	70875	3969	128	1,932	19
		Раздел 3 Фасонные детали								
60	Е20-4-7	Прокладка воздуховодов класса П диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,3	1409,73	9,61	18749	128	3580	1,281	17
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2749	48	128	0,01754	–
61	Е20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22	1249,92	13,82	27498	304	7464	1,617	36
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	5717	114	128	0,02531	1
62	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	30,3	1224,51	11,11	37103	337	9416	1,4805	45
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	7230	126	128	0,02037	1

+ E20-4-11									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1248,92	8,82	37468	265	6088	0,9639	29
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	4657	99	128	0,01617	–
65 E20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	155,2	1217,55	9,22	188964	1431	25559	0,7791	121
	м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	19433	535	128	0,01691	3
73 E20-4-11	Прокладка отводов периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,93	1248,92	8,82	2410	17	392	0,9639	2
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	300	6	128	0,01617	–
74 E20-4-12	Прокладка отводов переходов периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,35	1217,55	9,22	22342	169	3022	0,7791	14
	м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	2298	63	128	0,01691	–
75 E20-4-15	Прокладка переходов периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	15,11	1384,39	8,46	20918	128	2113	0,6552	10
	м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	1603	48	128	0,01544	–
76 E20-4-16	Прокладка переходов периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	23,93	1374,13	9,15	32883	219	3043	0,59325	14
	м2 поверхности воздуховодов		95,92	3,42	2295	82	128	0,0167	–
77 E20-4-17	Прокладка переходов периметром до 7200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	5,61	1341,68	9,39	7527	53	548	0,4578	3
	м2 поверхности воздуховодов		72,77	3,52	408	20	128	0,01722	–
	Всего прямые затраты				**489331**	**13630**			**712**
					117565	**5110**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				358137				
	Накладные расходы, тенге				157025				
	- заработная плата, тенге				23554				
	- трудоемкость, чел-ч				79				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38781				
	Всего				**685137**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	12332
- сметная заработная плата, тенге	1739
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16879
- сметная заработная плата, тенге	7764
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6975
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2790
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**724113**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1981897**
- материалы, тенге	980221
- сметная заработная плата, тенге	452965
- нормативная трудоемкость, чел-ч	872
Налог (1,5 %)	29728
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2011625**
Понижающий коэффициент (0,9)	201163
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1810463**
НДС (12 %)	217256
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2027719**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 86

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-2(Д))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2. Вентиляция									
6	Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм	1	263,84	5,65	264	6	229	1,0815	1
		клапан		177,19	2,36	177	2	128	0,0105	–
	Раздел 3. Система ДУ-1									
8	99-1-1(пл)	Клапан дымоудаления с сервоприводом Belimo, 1000*250 (ц/о=180000/1,12/2,737)	1	58719		58719				
		шт								
9	99-1-1(пл)	Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 6,3 (ц/о=340 000/1,12/2,737)	1	110914		110914				
		компл								
12	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	29	308,89	28,99	8958	841	3400	0,6	17
		м2 изолируемой поверхности		109,79	7,45	3184	216	100	0,043	1

13	1-3-4840	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	*м2*	31,9	1762		56208				
	Раздел 4. Теплоснабжение приточных установок										
14	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.)	*узел*	3	1156,19	88,56	3469	266	3032	4,35	13
					756	33,75	2268	101	128	0,16	–
15	99-1-1(пл)	Узел смешивания П1 (ц/о=498845/1,12/2,737)	*компл*	1	162732		162732				
16	99-1-1(пл)	Узел смешивания П2 (ц/о=141184/1,12/2,737)	*компл*	1	46057		46057				
17	99-1-1(пл)	Узел смешивания П3 (ц/о=141184/1,12/2,737)	*компл*	1	46057		46057				
		Всего прямые затраты					**493378**	**1113**			**31**
							5629	**319**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					486636				
		Накладные расходы, тенге					6661				
		- заработная плата, тенге					999				
		- трудоемкость, чел-ч					3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					30002				
		Всего					**530041**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					9541				
		- сметная заработная плата, тенге					1345				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					13058				
		- сметная заработная плата, тенге					6007				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					37				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5396				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2158				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**560194**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1533251**
- материалы, тенге	1331923
- сметная заработная плата, тенге	59812
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Налог (1,5 %)	22999
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1556250**
Понижающий коэффициент (0,9)	155625
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1400625**
НДС (12 %)	168075
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1568700**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 87

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
		2.1 Система вентиляции П-1, П-2, П-3.								
62	Е20-42-1	орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05;	3	9346,91	1057,91	28041	3174	28741	42,105	126
		камера		7087,5	396,9	21263	1191	128	1,932	6
72	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,4805	72
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	11549	201	128	0,02037	1
73	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	10,8	1169,92	13,82	12635	149	3665	1,617	17
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2807	56	128	0,02531	–

74 1-1-897									
	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,225	58700		13208				
	т								
76 Е20-13-15									
	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	21	838,48	12,95	17608	272	19052	4,221	89
	клапан		704,03	4,73	14785	99	128	0,021	–
83 Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	11	263,84	5,65	2902	62	2528	1,0815	12
	клапан		177,19	2,36	1949	26	128	0,0105	–
84 99-2-15(пл)	Обратный клапан КОП-150-150	11	2582		28402				
	шт								
86 Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	35,6	1084,55	9,22	38610	328	5862	0,7791	28
	м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	4457	123	128	0,01691	1
87 Е20-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2,7	1126,13	9,15	3041	25	343	0,59325	2
	м2 поверхности воздуховодов		95,92	3,42	259	9	128	0,0167	–
88 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2,42	1174,73	9,61	2843	23	652	1,281	3
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	500	9	128	0,01754	–
94 Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	30	1307,73	9,61	39232	288	8077	1,281	38
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	6202	108	128	0,01754	1

95 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	34	1224,51	11,11	41633	378	10565	1,4805	50
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8113	141	128	0,02037	1
99 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	21	712,66	29,9	14966	628	18670	3,8325	80
	вентилятор		682,76	11,81	14338	248	128	0,0525	1
108 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	19	838,48	12,95	15931	246	17238	4,221	80
	клапан		704,03	4,73	13377	90	128	0,021	–
113 Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	4,37	1307,73	9,61	5715	42	1176	1,281	6
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	903	16	128	0,01754	–
114 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	5,12	1224,51	11,11	6269	57	1591	1,4805	8
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1222	21	128	0,02037	–
115 Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,37	1248,92	8,82	1711	12	279	0,9639	1
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	213	5	128	0,01617	–
116 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	74	93		6882				
	кг								
119 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	1224,51	11,11	2449	22	621	1,4805	3
	м2 поверхности воздуховодов								

			238,61	4,16	477	8	128	0,02037	–
122	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–

Раздел 3 Система ДУ-1

124	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	15	1217,55	9,22	18263	138	2470	0,7791	12
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1878	52	128	0,01691	–
126	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	20,4	1248,92	8,82	25478	180	4140	0,9639	20
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	3166	68	128	0,01617	–
136	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	1566,5	270,95	1567	271	1329	5,2815	5
		вентилятор		935,55	101,59	936	102	128	0,4935	–
138	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	52	308,89	28,99	16062	1507	6096	0,6	31
		м2 изолируемой поверхности		109,79	7,45	5709	387	100	0,043	2
139	1-3-4840	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	57,2	1762		100786				
		м2								
		Всего прямые затраты				**500341**	**8370**			**687**
						114786	**2972**			**13**

В том числе стоимость: материалов, тенге	377188
Накладные расходы, тенге	149025
- заработная плата, тенге	22354
- трудоемкость, чел-ч	75
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38962
Всего	**688328**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12390
- сметная заработная плата, тенге	1747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16957
- сметная заработная плата, тенге	7800
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7007
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2803
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**727485**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1991126**
- материалы, тенге	1032364
- сметная заработная плата, тенге	436467
- нормативная трудоемкость, чел-ч	832
Налог (1,5 %)	29867
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2020993**
Понижающий коэффициент (0,9)	202099
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1818894**
НДС (12 %)	218267
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2037161**

Генподрядчик Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 88

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2 Е)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
		Раздел 3. Вентиляция.								
1	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т *вентилятор*	9	678,73 / 650,25	28,48 / 11,25	6109 / 5852	256 / 101	7620 / 128	3,65 / 0,05	33 / –
3	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм *клапан*	1	804,33 / 670,5	12,33 / 4,5	804 / 671	12 / 5	865 / 128	4,02 / 0,02	4 / –
	3.5 ДУ-1									
5	99-1-1(пл)	Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 6,3 (ц/о=340000/1,12/2,737) *шт*	1	110914		110914				
		Раздел 4. Теплоснабжение систем П1, П2								
6	Е18-20-4	Установка узлов смешивания П1, П2 *узел*	2	1156,19 / 756	88,56 / 33,75	2312 / 1512	177 / 68	2022 / 128	4,35 / 0,16	9 / –
7	99-1-1(пл)	Узел смешивания для притоной установки П1 (ц/о=260530/1,12/2,737) *компл*	1	84989		84989				
8	99-1-1(пл)	Узел смешивания для притоной установки П2 (ц/о=260530/1,12/2,737) *компл*	1	84989		84989				

Всего прямые затраты	**290117**	**445**	**46**
	8035	**174**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	281637		
Накладные расходы, тенге	10507		
- заработная плата, тенге	1576		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18037		
Всего	**318661**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5736		
- сметная заработная плата, тенге	809		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7850		
- сметная заработная плата, тенге	3611		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3244		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1298		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**336789**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**921791**		
- материалы, тенге	770840		
- сметная заработная плата, тенге	51311		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78		
Налог (1,5 %)	13827		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**935618**		
Понижающий коэффициент (0,9)	93562		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**842056**		
НДС (12 %)	101047		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**943103**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 89

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.1 Вытяжная вентиляция								
52	13-12-78	и подставки под оборудование из сортовой стали	100	93		9300				
		кг								
55	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	24	678,73	28,48	16290	684	20321	3,65	88
		вентилятор		650,25	11,25	15606	270	128	0,05	1
62	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т сметь	9	1509,05	258,05	13581	2322	11379	5,03	45
		вентилятор		891	96,75	8019	871	128	0,47	4
68	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	15	804,33	12,33	12065	185	12961	4,02	60
		клапан		670,5	4,5	10058	68	128	0,02	–
		3.2 Приточная вентиляция П1-П2								
77	Е20-42-1	орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	2	8959,03	1007,53	17918	2015	18248	40,1	80
		камера		6750	378	13500	756	128	1,84	4

85 Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,8	1212,62	10,58	32498	284	7931	1,41	38
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	6090	106	128	0,0194	1
87 Е20-4-11	2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	79,2	1241,11	8,4	98296	665	15305	0,918	73
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	11708	249	128	0,0154	1
88 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (фасонные изделия)	0,09891	49326,74	16388,64	4879	1621	2889	161	16
	т конструкций		28980	3478,9	2866	344	90	13,02	1
89 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,09891	72495		7170				
	т								
90 Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	239,43	9,15	4310	165	4616	1,22	22
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	3544	62	128	0,0167	–
91 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	56	93		5208				
	кг								
94 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	10	804,33	12,33	8043	123	8640	4,02	40
	клапан		670,5	4,5	6705	45	128	0,02	–
3.5 ДУ-1									
109 Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	1566,5	270,95	1567	271	1329	5,2815	5
	вентилятор		935,55	101,59	936	102	128	0,4935	–
111 Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1241,11	8,4	29787	202	4639	0,918	22
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	3548	76	128	0,0154	–
	Всего прямые затраты				**260912**	**8537**			**489**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**82580** 169794	**2949**			**12**

Накладные расходы, тенге	108258
- заработная плата, тенге	16239
- трудоемкость, чел-ч	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22150
Всего	**391320**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	7044
- сметная заработная плата, тенге	993
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9640
- сметная заработная плата, тенге	4434
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3984
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1593
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**413581**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1131971**
- материалы, тенге	464726
- сметная заработная плата, тенге	308657
- нормативная трудоемкость, чел-ч	588
Налог (1,5 %)	16980
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1148951**
Понижающий коэффициент (0,9)	114895
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1034056**
НДС (12 %)	124087
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1158143**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 90
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-4-2 Г)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	10	678,73	28,48	6787	285	8468	3,65	37
		вентилятор		650,25	11,25	6503	113	128	0,05	1
6	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	27	1204,74	36,99	32528	999	36004	6	162
		вентилятор		1028,25	13,5	27763	365	128	0,07	2
13	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм	7	255,13	5,38	1786	38	1532	1,03	7
		клапан		168,75	2,25	1181	16	128	0,01	–
17	99-1-1(пл)	Глушитель шума ГТК 250-600 (ц/о=16900/1,12/2,737)	5	5513		27565				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Заслонка воздушная прямоугольная АЗД. 300*600 (ц/о=28400/1,12/2,737)	12	9265		111180				
		шт								

25	99-1-1(пл)	Заслонка воздушная прямоугольная АЗД. 300*500 (ц/о=23700/1,12/2,737)	4	7731		30924				
		шт								
Раздел 2. Теплоснабжение установки П1										
31	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.)	1	1156,19	88,56	1156	89	1011	4,35	4
		узел		756	33,75	756	34	128	0,16	–
32	99-1-1(пл)	Узел смешивания П1 (ц/о=472406/1,12/2,737)	1	154107		154107				
		компл								
Раздел 3. Теплоснабжение установки П2										
34	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.)	1	1156,19	88,56	1156	89	1011	4,35	4
		узел		756	33,75	756	34	128	0,16	–
35	99-1-1(пл)	Узел смешивания П2 (ц/о=175688/1,12/2,737)	1	57312		57312				
		компл								
Раздел 4. Теплоснабжение установки П3										
37	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.)	1	1156,19	88,56	1156	89	1011	4,35	4
		узел		756	33,75	756	34	128	0,16	–
38	99-1-1(пл)	Узел смешивания П3 (ц/о=255423/1,12/2,737)	1	83323		83323				
		компл								
Раздел 5. Теплоснабжение установки П4										
40	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.)	1	1156,19	88,56	1156	89	1011	4,35	4
		узел		756	33,75	756	34	128	0,16	–
41	99-1-1(пл)	Узел смешивания П4 (ц/о=258177/1,12/2,737)	1	84222		84222				
		компл								
		Всего прямые затраты				**594358**	**1678**			**222**
						38471	**630**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				554215				
		Накладные расходы, тенге				50048				
		- заработная плата, тенге				7507				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38664				
		Всего				**683070**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12295				

- сметная заработная плата, тенге	1734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16828
- сметная заработная плата, тенге	7741
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6954
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2781
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**721928**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1975917**
- материалы, тенге	1516886
- сметная заработная плата, тенге	180144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	307
Налог (1,5 %)	29639
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2005556**
Понижающий коэффициент (0,9)	200556
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1805000**
НДС (12 %)	216600
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2021600**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 91
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-4-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вентиляция									
1	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч / *камера*	4	8959,03 / 6750	1007,53 / 378	35836 / 27000	4030 / 1512	36495 / 128	40,1 / 1,84	160 / 7
21	Е20-13-1	Установка обратных клапанов диаметром до 355 мм / *клапан*	10	255,13 / 168,75	5,38 / 2,25	2551 / 1688	54 / 23	2190 / 128	1,03 / 0,01	10 / –
22	Е20-13-2	Установка обратных клапанов диаметром до 560 мм / *клапан*	6	325,33 / 209,25	9,2 / 4,5	1952 / 1256	55 / 27	1642 / 128	1,28 / 0,02	8 / –
24	99-1-15(пл)	Клапан обратный КОп-01 / *шт*	1	2468		2468				
25	99-1-16(пл)	Клапан обратный КОп-03 / *шт*	5	4113		20565				
26	Е20-26-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм / *глушитель шума*	12	300,58	9,2	3607	110	2799	1,09	13

				177,75	4,5	2133	54	128	0,02	–
29	99-1-19(пл)	Глушитель шума ГТП 60-30-60	5	4303		21515				
		шт								
37	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	8	804,33	12,33	6435	99	6912	4,02	32
		клапан								
				670,5	4,5	5364	36	128	0,02	–
38	Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	3	1232,14	53,14	3696	159	3525	5,46	16
		клапан								
				897,75	20,25	2693	61	128	0,1	–
42	Е20-45-1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс. м3/ч	6	2123,01	90,13	12738	541	13185	9,32	56
		фильтр								
				1683	33,75	10098	203	128	0,16	1
61	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48,3	1297,43	9,15	62666	442	12383	1,22	59
		м2 поверхности воздуховодов								
				196,88	3,42	9509	165	128	0,0167	1
62	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	113,6	1241,11	8,4	140990	954	21953	0,918	104
		м2 поверхности воздуховодов								
				147,83	3,15	16793	358	128	0,0154	2
63	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1211,15	8,78	43601	316	5646	0,742	27
		м2 поверхности воздуховодов								
				119,25	3,29	4293	118	128	0,0161	1
64	Е20-4-16	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	20,8	1369,12	8,71	28478	181	2519	0,565	12
		м2 поверхности воздуховодов								
				91,35	3,26	1900	68	128	0,0159	–
68	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,23932	58700		14048				
		т								
		Всего прямые затраты				**401146**	**6941**			**497**
						82727	**2625**			**12**

В том числе стоимость: материалов, тенге	311477
Накладные расходы, тенге	109249
- заработная плата, тенге	16387
- трудоемкость, чел-ч	55
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30624
Всего	**541019**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	9738
- сметная заработная плата, тенге	1373
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13328
- сметная заработная плата, тенге	6131
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5508
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2203
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**571796**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1565006**
- материалы, тенге	852513
- сметная заработная плата, тенге	320103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	609
Налог (1,5 %)	23475
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1588481**
Понижающий коэффициент (0,9)	158848
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1429633**
НДС (12 %)	171556
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1601189**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ"·Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Патологоанатомический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 92
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-5-2 Д)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2. Вентиляция									
1	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
3	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
		клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
5	99-1-1(пл)	Вентилятор радиальный дымоудаления ВР 80-75 № 6,3 (ц/о=340 000/1,12/2,737)	1	110914		110914				
		шт								
	Раздел 3. Теплоснабжение установок систем П1									
6	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.)	1	1156,19	88,56	1156	89	1011	4,35	4
		узел		756	33,75	756	34	128	0,16	–
7	99-1-1(пл)	Узел смешивания П1 (ц/о=210275/1,12/2,737)	1	68595		68595				
		компл								
		Всего прямые затраты				**182216**	**132**			**12**

	2143	**51**	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	179943		
Накладные расходы, тенге	2809		
- заработная плата, тенге	421		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11102		
Всего	**196127**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3530		
- сметная заработная плата, тенге	498		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4832		
- сметная заработная плата, тенге	2223		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1997		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	799		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**207285**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**567339**		
- материалы, тенге	492504		
- сметная заработная плата, тенге	22257		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Налог (1,5 %)	8510		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**575849**		
Понижающий коэффициент (0,9)	57585		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**518264**		
НДС (12 %)	62192		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**580456**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Патологоанатомический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 93
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-5-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
38	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,8	1115,92	8,82	20979	166	3814	0,9639	18
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	2918	62	128	0,01617	–
39	Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15	1084,55	9,22	16268	138	2470	0,7791	12
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	1878	52	128	0,01691	–
43	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	13	712,66	29,9	9265	389	11558	3,8325	50
		вентилятор		682,76	11,81	8876	154	128	0,0525	1
48	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,5	270,95	1567	271	1329	5,2815	5
		вентилятор		935,55	101,59	936	102	128	0,4935	–

50 Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
	камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
52 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	20	838,48	12,95	16770	259	18145	4,221	84
	клапан		704,03	4,73	14081	95	128	0,021	–
53 Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм	1	1279,69	55,8	1280	56	1234	5,733	6
	клапан		942,64	21,26	943	21	128	0,105	–
58 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	105	200		21000				
	кг								
76 Е20-3-15	Прокладка переходов с 1339*795 на 600*600, с 1339*795 на 800*200	6,33	1136,39	8,46	7193	54	884	0,6552	4
	м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	671	20	128	0,01544	–
77 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,78	1115,92	8,82	870	7	159	0,9639	1
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	121	3	128	0,01617	–
78 Е20-3-10	1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной	0,53	1174,73	9,61	623	5	143	1,281	1
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	110	2	128	0,01754	–
83 99-2-14(пл)	Клапан дымоудаления с сервоприводом Belimo 1000*250	1	15650		15650				
	шт								
	Всего прямые затраты				**120812**	**2403**			**223**
					37622	**908**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				80788				
	Накладные расходы, тенге				49317				
	- заработная плата, тенге				7398				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10208				
	Всего				**180337**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	3246
- сметная заработная плата, тенге	458
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4443
- сметная заработная плата, тенге	2044
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1836
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	734
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**190596**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**521661**
- материалы, тенге	221117
- сметная заработная плата, тенге	139587
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Налог (1,5 %)	7825
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**529486**
Понижающий коэффициент (0,9)	52949
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**476537**
НДС (12 %)	57184
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**533721**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Котельная
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 94
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 3-1-2Г)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
		Раздел 2. Теплоснабжение приточной установки П1								
6	Е18-20-4	Установка узлов смешивания (прим.) / *узел*	1	1181,53 / 778,68	91,22 / 34,76	1182 / 779	91 / 35	1042 / 128	4,4805 / 0,1648	4 / –
7	99-1-1(пл)	Узел смешивания П1 (ц/о=255423/1,12/2,737) / *компл*	1	83323		83323				
		Всего прямые затраты				**84505 / 779**	**91 / 35**			**4 / –**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				83635				
		Накладные расходы, тенге				1042				
		- заработная плата, тенге				156				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5133				
		Всего				**90680**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	1632
- сметная заработная плата, тенге	230
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2234
- сметная заработная плата, тенге	1028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	923
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	369
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**95838**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**262309**
- материалы, тенге	228909
- сметная заработная плата, тенге	9634
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Налог (1,5 %)	3935
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**266244**
Понижающий коэффициент (0,9)	26624
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**239620**
НДС (12 %)	28754
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**268374**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь 2019г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г. .**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193 207 654	175 258 063	9 072 168	-	-	-	8 762 903	453 608		8 618 560

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Рёмсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Патологоанатомический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 96
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-5-2)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	413	11,31	–	4671	–	5820	0,0516	21
				11,01	–	4547	–	128	–	–
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	38,32	21,8	0,05	835	2	202	0,0295	1
				5,81	0,02	223	1	90	0,0001	–
18	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	2	62,81	–	126	–	59	0,1236	–
				23,18	–	46	–	128	–	–
22	99-1-1(пл)	Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1 д.15мм *шт*	4	147		588				

34	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	5	627,13	14,54	3136	73	696	0,56959	3
		м трубопровода		103,36	5,45	517	27	128	0,02657	–
	Раздел 2 Вентиляция									
70	Е20-13-4	Установка обратных клапанов диаметром до 1000 мм	1	827,79	48,5	828	49	681	3,1815	3
		клапан		512,66	18,9	513	19	128	0,084	–
71	13-6-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	1	6330		6330				
		шт								
72	Е20-13-4	Установка обратных клапанов диаметром до 1000 мм	1	827,79	48,5	828	49	681	3,1815	3
		клапан		512,66	18,9	513	19	128	0,084	–
73	13-6-56	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ5Ц, d=1000 мм	1	12000		12000				
		шт								
74	Е20-13-2	Установка обратных клапанов диаметром до 560 мм	1	336,25	9,66	336	10	288	1,344	1
		клапан		219,71	4,73	220	5	128	0,021	–
75	13-6-54	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ3Ц, d=630 мм	1	9080		9080				
		шт								
79	Е20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	1,26	1316,55	9,22	1659	12	207	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	158	4	128	0,01691	–

82	Е20-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	16,96	535	17	453	2,1	2
		заслонка или клапан		347,29	7,09	347	7	128	0,0315	–

Раздел 3 Теплоснабжение установок системы П1

93	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	11	295,13	14,54	3246	160	1532	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1137	60	128	0,02657	–
101	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–

	Всего прямые затраты	**44242**	**372**	**41**
		8233	**142**	**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	35641		
	Накладные расходы, тенге	10630		
	- заработная плата, тенге	1595		
	- трудоемкость, чел-ч	5		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3292		
	Всего	**58164**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	1047		
	- сметная заработная плата, тенге	148		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1433		
	- сметная заработная плата, тенге	659		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	592		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	237		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**61473**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**168252**
- материалы, тенге	97549
- сметная заработная плата, тенге	31766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Налог (1,5 %)	2524
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**170776**
Понижающий коэффициент (0,9)	17078
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**153698**
НДС (12 %)	18444
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**172142**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 97

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-4-2)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
30	Е20-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	3	893,62	55,49	2681	166	1997	3,2	10
		заслонка или клапан		517,5	2,25	1553	7	128	0,11	–
31	Е20-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1	1342,56	130,93	1343	131	946	4,34	4
		заслонка или клапан		688,5	49,5	689	50	128	0,24	–
32	13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	3	43700		131100				
		шт								
33	13-6-8	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	1	50500		50500				
		шт								
		Раздел 2 Теплоснабжение установки П1								

82	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	6	623,7	14,12	3742	85	812	0,553	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–
83	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3	21,8	0,05	65	–	15	0,0295	–
				5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–

Раздел 3 Теплоснабжение установки П2

98	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,297	2
				52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
99	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
				5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–

Раздел 4 Теплоснабжение установки П3

114	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	6	247,7	14,12	1486	85	812	0,553	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–
115	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,2	21,8	0,05	48	–	12	0,0295	–
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–

Раздел 5 Теплоснабжение установки П4

130	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32 мм *м трубопровода*	6	291,7	14,12	1750	85	812	0,553	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–
131	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	11,7	21,8	0,05	255	1	61	0,0295	–
				5,81	0,02	68	–	90	0,0001	–

Раздел 6 Отопление

53	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,13	–	559	–	260	0,12	1
		комплект								
				22,5	–	203	–	128	–	–
160	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	–	124	–	58	0,12	–
		комплект								
				22,5	–	45	–	128	–	–
161	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	9,5	266,48	3,96	2532	38	653	0,297	3
		м трубопровода								
				52,2	1,49	496	14	128	0,0073	–
167	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	922,2	10,99	–	10135	–	12618	0,0501	46
		м трубопровода								
				10,69	–	9858	–	128	–	–
177	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	23	28,13	–	647	–	663	0,12	3
		комплект								
				22,5	–	518	–	128	–	–
178	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	23	231		5313				
		шт								

Раздел 7 Тепловой узел

190	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт								
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
192	9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6	362		2172				
		шт								

	Всего прямые затраты	**219398**	**850**	**87**
		17117	**271**	**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	201432		
	Накладные расходы, тенге	22217		
	- заработная плата, тенге	3333		
	- трудоемкость, чел-ч	11		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14497		

Всего	**256112**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4610
- сметная заработная плата, тенге	650
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6309
- сметная заработная плата, тенге	2902
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2607
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1043
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**270681**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**740854**
- материалы, тенге	551319
- сметная заработная плата, тенге	76425
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Налог (1,5 %)	11113
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**751967**
Понижающий коэффициент (0,9)	75197
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**676770**
НДС (12 %)	81212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**757982**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 98
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-4-2 А)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 7. Тепловой узел									
26	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8	11,13	–	89	–	110	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	86	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**89**	**–**			**–**
						86	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4				
		Накладные расходы, тенге				110				
		- заработная плата, тенге				17				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12				

Всего	**211**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4
- сметная заработная плата, тенге	1
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5
- сметная заработная плата, тенге	2
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**223**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**610**
- материалы, тенге	11
- сметная заработная плата, тенге	298
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (1,5 %)	9
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**619**
Понижающий коэффициент (0,9)	62
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**557**
НДС (12 %)	67
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**624**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 99
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-4-2 Г)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Вентиляция									
21	Е20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	1	2002,65	16,15	2003	16	202	0,92	1
		зонт		150,75	6,75	151	7	128	0,03	–
22	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	2	3198,29	30,04	6397	60	755	1,73	3
		зонт		283,5	11,25	567	23	128	0,06	–
23	Е20-14-8	Установка заслонок воздушных до 2400 мм	16	427,7	9,2	6843	147	5023	1,47	24
		заслонка или клапан		240,75	4,5	3852	72	128	0,02	–
	Раздел 2 . Теплоснабжение установки П1									
33	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–

Раздел 3 . Теплоснабжение установки П2									
36	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
Раздел 4 . Теплоснабжение установки П3										
39	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
Раздел 5. Теплоснабжение установки П4										
42	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**15507**	**223**			**28**
						4826	**102**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10458				
		Накладные расходы, тенге				6308				
		- заработная плата, тенге				946				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1309				
		Всего				**23124**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				416				
		- сметная заработная плата, тенге				59				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				570				
		- сметная заработная плата, тенге				262				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				235				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				94				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**24439**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**66890**
- материалы, тенге	28624
- сметная заработная плата, тенге	17856
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Налог (1,5 %)	1003
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**67893**
Понижающий коэффициент (0,9)	6789
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**61104**
НДС (12 %)	7332
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**68436**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 100

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-11Е)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
1	Е20-5-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	1,2	339,27	13,82	407	17	451	1,7745	2
		м2 поверхности воздуховодов		288,23	5,18	346	6	128	0,02531	–
2	Е20-5-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 700,900 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	1,6	311,5	11,11	498	18	550	1,638	3
		м2 поверхности воздуховодов		264,6	4,16	423	7	128	0,02037	–
3	Е20-5-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	1,1	272,89	9,61	300	11	329	1,428	2
		м2 поверхности воздуховодов		229,88	3,59	253	4	128	0,01754	–
4	Е20-5-2	Прокладка переходов класса Н периметром до 600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	0,26	339,27	13,82	88	4	97	1,7745	–
		м2 поверхности воздуховодов		288,23	5,18	75	1	128	0,02531	–

5 Е20-5-3	Прокладка переходов класса Н периметром 800,1000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	0,72	311,5	11,11	224	8	248	1,638	1
	м2 поверхности воздуховодов		264,6	4,16	191	3	128	0,02037	–
6 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,0237	49326,74	16388,64	1169	388	692	161	4
	т конструкций		28980	3478,9	687	82	90	13,02	–
7 99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,7мм (ц/о=1650000/1,12/2,737) (лист 0,7*1000*2000 вес=11,2кг)	0,0112	538259		6029				
	т								
8 99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,5мм (ц/о=1 650 000/1,12/2,737)(лист 0,5*1250*2500 вес=12,5кг)	0,0125	538259		6728				
	т								
9 99-1-1(пл)	Комплектующие для сборки воздуховодов (шинарейка, уголок, скоба, траверса, болт, гайка, шайба, шпилька, саморез) (ц/о=4900/1,12/2,737)	8	1598		12784				
	кг								
	Всего прямые затраты				**28227**	**446**			**12**
					1975	**103**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				25810				

Накладные расходы, тенге	2367
- заработная плата, тенге	355
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1836
Всего	**32430**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	584
- сметная заработная плата, тенге	82
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	799
- сметная заработная плата, тенге	368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	330
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	132
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34275**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**93811**
- материалы, тенге	70642
- сметная заработная плата, тенге	9155
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Налог (1,5 %)	1407
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**95218**
Понижающий коэффициент (0,9)	9522
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**85696**
НДС (12 %)	10284
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95980**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 101
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-2 Ж)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 3. Вентиляция									
	2.1. Приточная вентиляция П1-П2									
1	Е20-6-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	11	298,37	10,58	3282	116	3604	1,56	17
		м2 поверхности воздуховодов		252	3,96	2772	44	128	0,0194	–
2	Е20-6-12	Прокладка переходов класса П периметром до 3200 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	1,66	167,1	8,78	277	15	289	0,824	1
		м2 поверхности воздуховодов		133,2	3,29	221	5	128	0,0161	–
3	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,0612	49326,74	16388,64	3019	1003	1788	161	10
		т конструкций		28980	3478,9	1774	213	90	13,02	1
4	99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,7мм (ц/о=1 650 000/1,12/2,737) (лист 0,7*1000*2000 вес=11,2кг)	0,0112	538259		6029				
		т								
5	99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,5мм (ц/о=1650000/1,12/2,737)(лист 0,5*1250*2500 вес=12,5кг)	0,05	538259		26913				
		т								
6	99-1-1(пл)	Комплектующие для сборки воздуховодов (шинарейка, уголок, скоба, траветса, болт, гайка, шайба, шпилька, саморез) (ц/о=4900/1,12/2,737)	21	1598		33558				

Всего прямые затраты	**73078**	**1134**	**28**
	4767	**262**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	67178		
Накладные расходы, тенге	5681		
- заработная плата, тенге	852		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4726		
Всего	**83485**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1503		
- сметная заработная плата, тенге	212		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2057		
- сметная заработная плата, тенге	946		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	850		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	340		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**88235**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**241499**		
- материалы, тенге	183866		
- сметная заработная плата, тенге	22523		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39		
Налог (1,5 %)	3622		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**245121**		
Понижающий коэффициент (0,9)	24512		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**220609**		
НДС (12 %)	26473		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**247082**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 102

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-2 Е)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2. Вентиляция									
	2.1. Система вентиляции П-1, П-2, П-3									
1	Е20-6-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до	73,2	339,27	13,82	24835	1012	27491	1,7745	130
		м2 поверхности воздуховодов		288,23	5,18	21098	379	128	0,02531	2
2	Е20-6-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм	51	311,5	11,11	15887	567	17545	1,638	84
		м2 поверхности воздуховодов		264,6	4,16	13495	212	128	0,02037	1
3	Е20-6-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	65,7	272,89	9,61	17929	631	19634	1,428	94
		м2 поверхности воздуховодов		229,88	3,59	15103	236	128	0,01754	1
4	Е20-6-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм	32,4	174,2	9,22	5644	299	5943	0,8652	28
		м2 поверхности воздуховодов		139,86	3,45	4531	112	128	0,01691	1

5 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	1,02	49326,74	16388,64	50313	16716	29797	161	164
	т конструкций		28980	3478,9	29560	3548	90	13,02	13
6 99-1-1(пл)	Комплектующие для сборки воздуховодов (шинарейка, уголок, скоба, траверса, болт, гайка, шайба, шпилька, саморез) (ц/о=4900/1,12/2,737)	205	1598		327590				
	кг								
7 99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,7мм (ц/о=1 650 000,2/1,12/2,737) (лист 0,7*1000*2000 вес=11,2кг)	0,65	538259		349868				
	т								
8 99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,5мм (ц/о=1320000/1,12/2,737)(лист 0,5*1250*2500 вес=12,5кг)	0,37	538259		199156				
	т								
	Всего прямые затраты				**991222**	**19225**			**500**
					83787	**4487**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				888209				

Накладные расходы, тенге	100410
- заработная плата, тенге	15062
- трудоемкость, чел-ч	50
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	65498
Всего	**1157130**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	20828
- сметная заработная плата, тенге	2937
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	28507
- сметная заработная плата, тенге	13113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11780
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4712

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1222957**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3347233**
- материалы, тенге	2431028
- сметная заработная плата, тенге	371898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	665
Налог (1,5 %)	50208
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**3397441**
Понижающий коэффициент (0,9)	339744
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3057697**
НДС (12 %)	366924
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3424621**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 103
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-11 3)
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	11	804,33	12,33	8848	136	9505	4,02	44
		клапан		670,5	4,5	7376	50	128	0,02	–
2	99-1-1(пл)	Клапан огнезадерживающий 600*150 с электроприводом (ц/о=118800/1,12/2,737)	11	38755		426305				
		шт								
3	Е20-15-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм	2	307,08	12,33	614	25	611	1,42	3
		заслонка или клапан		234	4,5	468	9	128	0,02	–
4	99-1-1(пл)	Заслонки воздушные под электропривод прямоугольные 300*150мм (ц/о=19000+29000/1,12/2,737)	2	15658		31316				
		шт								

5 Е20-15-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	43	360,4	13,9	15497	598	14614	1,6	69
	заслонка или клапан		261	4,5	11223	194	128	0,03	1
6 99-1-1(пл)	прямоугольные 500*150мм (ц/о=22000+29000/1,12/2,737)	2	16637		33274				
	шт								
7 99-1-1(пл)	Заслонки воздушные под электропривод прямоугольные 600*150мм (ц/о=27000+29000/1,12/2,737)	41	18268		748988				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1264842**	**759**			**116**
					19067	**253**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1245019				
	Накладные расходы, тенге				24730				
	- заработная плата, тенге				3710				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77374				
	Всего				**1366946**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				24605				
	- сметная заработная плата, тенге				3469				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				33676				
	- сметная заработная плата, тенге				15491				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13916				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5566				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1444709**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3954169**				
	- материалы, тенге				3407617				
	- сметная заработная плата, тенге				168249				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				243				
	Налог (1,5 %)				59313				

Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**4013482**
Понижающий коэффициент (0,9)	401348
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**3612134**
НДС (12 %)	433456
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4045590**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ".Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 104

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-2 А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
13	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	1	706		706				
		Всего прямые затраты				**706**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42				
		Всего				**748**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				13				
		- сметная заработная плата, тенге				2				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18
- сметная заработная плата, тенге	8
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**790**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2162**
- материалы, тенге	1932
- сметная заработная плата, тенге	57
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (1,5 %)	32
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2194**
Понижающий коэффициент (0,9)	219
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1975**
НДС (12 %)	237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2212**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 105

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2 А)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1302,55	11,31	–	14732	–	18356	0,0516	67
		м трубопровода		11,01	–	14341	–	128	–	–
		Раздел 2. Тепловой узел								
17	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	11,45	–	46	–	56	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	44	–	128	–	–
		2.1. Распределительная гребенка на вентиляцию								
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	11,31	–	23	–	28	0,0516	–

	м трубопровода								
			11,01	–	22	–	128	–	–
30 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт								
			113	–	226	–	90	–	–
31 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				
	шт								
Раздел 4.	**Теплоснабжение системы П1, П2**								
34 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	152,8	11,31	–	1728	–	2153	0,0516	8
	м трубопровода								
			11,01	–	1682	–	128	–	–
35 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,85	21,8	0,05	542	1	130	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	144	–	90	0,0001	–
36 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	29	200		5800				
	кг								
	Всего прямые затраты				**23828**	**39**			**78**
					16459	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7330				
	Накладные расходы, тенге				20926				
	- заработная плата, тенге				3139				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2685				
	Всего				**47439**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				854				
	- сметная заработная плата, тенге				120				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1169				
	- сметная заработная плата, тенге				538				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	483
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	193
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**50138**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**137228**
- материалы, тенге	20062
- сметная заработная плата, тенге	57291
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Налог (1,5 %)	2058
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**139286**
Понижающий коэффициент (0,9)	13929
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**125357**
НДС (12 %)	15043
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**140400**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 106

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,88	21,8	0,05	608	1	147	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	162	1	90	0,0001	–
38	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	–	56	–	58	0,12	–
		комплект		22,5	–	45	–	128	–	–
39	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.1 Вытяжная вентиляция								
53	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	8	167,6	50,15	1341	401	885	0,534	4
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	736	149	100	0,092	1
54	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
		м3								
		3.2 Приточная вентиляция П1-П2								

92	Е26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	20	167,6	50,15	3352	1003	2215	0,534	11
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1841	374	100	0,092	2
93	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1	6240		6240			
		м3							
	3.4 ПД-1								
105	Е20-4-12								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1211,15	8,78	27130	197	3514	0,742	17
	м2 поверхности воздуховодов		119,25	3,29	2671	74	128	0,0161	–
107	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	25,76	10,05	0,05	259	1	122	0,0258	1
		м2		5,22	0,02	134	1	90	0,0001	–
108	1-1-9387								
	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	4,2	826		3469				
		кг							
	3.5 ДУ-1								
112	Е20-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	535,25	16,96	535	17	453	2,1	2
		заслонка или клапан		347,29	7,09	347	7	128	0,0315	–
	Раздел 4 Теплоснабжение систем П1, П2								
130	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	17,8	422,48	3,96	7520	70	1224	0,297	5
		м трубопровода		52,2	1,49	929	27	128	0,0073	–
	Исключить								
	Акт № 89 за сентябрь 2019г.								
62	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 тК=-1,000;	-9	1509,05	258,05	-13581	-2322	-11379	5,03	-45
		вентилятор		891	96,75	-8019	-871	128	0,47	-4
	Всего прямые затраты					**40087**	**-632**			**-4**

	-1154	**-238**	**-1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	41869		
Накладные расходы, тенге	-2761		
- заработная плата, тенге	-414		
- трудоемкость, чел-ч	-1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2240		
Всего	**39566**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	712		
- сметная заработная плата, тенге	100		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	975		
- сметная заработная плата, тенге	449		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	403		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	161		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**41817**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**114453**		
- материалы, тенге	114595		
- сметная заработная плата, тенге	-1897		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-2		
Налог (1,5 %)	1717		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**116170**		
Понижающий коэффициент (0,9)	11617		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**104553**		
НДС (12 %)	12546		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**117099**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2019г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193 207 654	204 385 954	20 055 723	-	-	-	10 219 298	1 002 786		19 052 937

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 109

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-7-2(Б))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
1	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
2	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-1-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	1	620		620				
		шт								
		Всего прямые затраты				**862**	**17**			**1**
						187	**7**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				658				
		Накладные расходы, тенге				248				
		- заработная плата, тенге				37				
		- трудоемкость, чел-ч				–				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	67
Всего	**1177**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	21
- сметная заработная плата, тенге	3
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	29
- сметная заработная плата, тенге	13
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1244**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3405**
- материалы, тенге	1801
- сметная заработная плата, тенге	723
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Налог (1,5 %)	51
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**3456**
Понижающий коэффициент (0,9)	346
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3110**
НДС (12 %)	373
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3484**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 110

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 3-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
1	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
		камера		7087,5	396,9	7088	397	128	1,932	2
6	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1169,92	13,82	2457	29	713	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	546	11	128	0,02531	–
7	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2	1115,92	8,82	4687	37	852	0,9639	4
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	652	14	128	0,01617	–
8	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1144,51	11,11	1030	10	280	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	215	4	128	0,02037	–

9	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,26	1169,92	13,82	1474	17	428	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	327	7	128	0,02531	–
10	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
11	Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1315,52	9,66	1316	10	131	0,5985	1
		зонт		96,86	4,73	97	5	128	0,021	–
16	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	1,9	295		561				
		м2								
19	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,5	270,95	3133	542	2655	5,2815	11
		вентилятор		935,55	101,59	1871	203	128	0,4935	1
22	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,0168	49326,74	16388,64	829	275	491	161	3
		т конструкций		28980	3478,9	487	58	90	13,02	–
23	1-1-4439	Короб 300*300*400	0,01788	52197		933				
		т								
24	Е20-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	1	949,79	161,73	950	162	1061	5,061	5
		агрегат		767,81	61,43	768	61	128	0,294	–
25	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	46,6	258,33	92,82	12038	4325	6322	0,59	27
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	4697	1625	100	0,17	8
26	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1,4	5520		7728				
		м3								
28	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,17	343		58				
		м2								
30	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	0,6	107,97	1,26	65	1	6	0,05271	–
		кг изделия								

			8,96	0,47	5	–	128	0,00231	–
31	Е26-36-1								
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	3,8	308,89	28,99	1174	110	445	0,6	2
	м2 изолируемой поверхности								
			109,79	7,45	417	28	100	0,043	–
32	1-3-4835								
	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	4,18	1287		5380				
	м2								
33	Е20-2-1								
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,76	1135,92	13,82	1999	24	596	1,617	3
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	457	9	128	0,02531	–
36	8-10-271								
	Хомуты для крепления труб	10	154,92		1549				
	шт								

Раздел 2 Теплоснабжение приточной установки

37	Е16-6-4								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	18	422,48	3,96	7605	71	1238	0,297	5
	м трубопровода								
			52,2	1,49	940	27	128	0,0073	–
49	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,24	21,8	0,05	71	–	17	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	19	–	90	0,0001	–

Раздел 3 Отопление

54	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	80	10,99	–	879	–	1094	0,0501	4
	м трубопровода								
			10,69	–	855	–	128	–	–
55	99-2-3(пл)								
	Шаровый кран 15б27п1 д.15мм	2	147		294				
	шт								
56	99-3-1(пл)								
	Шаровый кран 15б27п1 д.20мм	2	230		460				
	шт								

Раздел 4 Тепловой узел

72	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	343	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
76	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1278,5	47,75	1279	48	1304	6,14	6
		узел		1001,25	18	1001	18	128	0,09	–
77	99-2-2(пл)	Насос ручной Р 1,6-2,0	1	6665		6665				
		шт								
85	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
86	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	507		2535				
		шт								
87	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
88	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	189		189				
		шт								
89	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202		202				
		шт								
		Всего прямые затраты				**83634**	**7020**			**130**
						22547	**2586**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				54067				
		Накладные расходы, тенге				30060				
		- заработная плата, тенге				4509				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6822				
		Всего				**120516**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2169				

- сметная заработная плата, тенге	306
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2969
- сметная заработная плата, тенге	1366
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1227
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	491
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**127372**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**348617**
- материалы, тенге	147981
- сметная заработная плата, тенге	90409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	166
Налог (1,5 %)	5229
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**353846**
Понижающий коэффициент (0,9)	35385
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**318461**
НДС (12 %)	38215
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**356676**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 111

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 3-1-2(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	255,18	5,65	510	11	479	1,113	2
		заслонка или клапан		184,28	2,36	369	5	128	0,0105	–
2	99-1-1(пл)	Заслонки д.200мм (ц/о=5800/1,12/2,737) *шт*	2	1892		3784				
3	Е20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	440,2	9,66	440	10	330	1,5435	2
		заслонка или клапан		252,79	4,73	253	5	128	0,021	–
4	99-1-1(пл)	Заслонки д.400мм (ц/о=9100/1,12/2,737) *шт*	1	2969		2969				
	Раздел 2. Теплоснабжение приточной установки П1									
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	18	10,99	–	198	–	246	0,0501	1

		м трубопровода							
			10,69	–	192	–	128	–	–
6	9-4-162	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 32мм	5	3100		15500			
		шт							
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	16	200		3200			
		кг							
Раздел 3. Отопление									
10	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	29,7	10,99	–	326	–	406	0,0501	1
		м трубопровода							
				10,69	–	317	–	128	–	–
Раздел 4. Тепловой узел									
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	9,5	10,99	–	104	–	131	0,0501	–
		м трубопровода							
				10,69	–	102	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**27031**	**21**			**6**
						1233	**10**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				25779				
		Накладные расходы, тенге				1592				
		- заработная плата, тенге				239				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1717				
		Всего				**30340**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				546				
		- сметная заработная плата, тенге				77				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				747				
		- сметная заработная плата, тенге				344				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				309				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				124				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32066**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**87765**
- материалы, тенге	70557
- сметная заработная плата, тенге	6394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (1,5 %)	1316
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**89081**
Понижающий коэффициент (0,9)	8908
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**80173**
НДС (12 %)	9621
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**89794**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 112

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 3-1-2(Г))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1 Вентиляция									
2	Е16-10-12	Прокладка воздуховодов из стальных электросварных труб диаметром 400 мм (прим.)	1,2	6599,44	120,88	7919	145	877	2,9973	4
		м трубопровода		526,07	45,26	631	54	128	0,22104	–
3	Е16-10-8	Прокладка воздуховодов из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (прим.)	12	2522,69	46,69	30272	560	4861	1,7098	21
		м трубопровода		298,96	17,48	3588	210	128	0,08539	1
4	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,2	21,8	0,05	331	1	79	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	88	–	90	0,0001	–
5	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15,2	19,64	0,02	299	–	43	0,016	–
		м2		3,13	–	48	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**38821**	**706**			**25**
						4355	**264**			**1**

В том числе стоимость: материалов, тенге	33760
Накладные расходы, тенге	5860
- заработная плата, тенге	879
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2681
Всего	**47362**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	853
- сметная заработная плата, тенге	120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1167
- сметная заработная плата, тенге	537
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	482
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	193
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**50057**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**137006**
- материалы, тенге	92401
- сметная заработная плата, тенге	18694
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Налог (1,5 %)	2055
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**139061**
Понижающий коэффициент (0,9)	13906
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**125155**
НДС (12 %)	15019
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**140174**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 116
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-11)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
12	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1070,1	7,3	1070	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
13	Е20-18-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 500 мм	2	1601,23	12,95	3202	26	362	0,8085	2
		зонт		137,03	4,73	274	9	128	0,021	–
14	Е20-18-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 630 мм	3	1991	16,96	5973	51	635	0,966	3
		зонт		158,29	7,09	475	21	128	0,0315	–
15	Е20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	1	3123,97	31,54	3124	32	397	1,8165	2
		зонт		297,68	11,81	298	12	128	0,063	–
16	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	7,26	2700,27	33,19	19604	241	1516	0,8715	6
		м2 поверхности зонта		151,2	11,81	1098	86	128	0,063	–

32	Е20-32-1								
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	82	712,66	29,9	58438	2452	72901	3,8325	314
	вентилятор		682,76	11,81	55986	968	128	0,0525	4
34	Е20-31-2								
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1865	8,673	9
	вентилятор		1422,23	35,44	1422	35	128	0,1785	–
37	99-1-10(пл)								
	Вентилятор канальный круглый ВКК-160	2	5217		10434				
	шт								

Раздел 4 Арматура

95	1-1-897								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,63	58700		36981				
	т								

Раздел 6 Обвязка теплообменника

111	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
	шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
113	99-6-2(пл)								
	Клапан обратный фланцевый 16кч3п д.50мм	2	1965		3930				
	шт								
114	Е18-13-1								
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	3150,84	123,78	6302	248	5969	13,39	27
	насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
116	Е18-21-4								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	3	241,89	72,98	726	219	721	0,9373	3
	фильтр		159,91	27,81	480	83	128	0,1339	–
117	9-5-1839								
	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	3	7259		21777				
	шт								

Раздел 7 Система дымоудаления

119	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,5	270,95	3133	542	2655	5,2815	11
		вентилятор		935,55	101,59	1871	203	128	0,4935	1
121	Е20-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	2	535,25	16,96	1071	34	908	2,1	4
		заслонка или клапан		347,29	7,09	695	14	128	0,0315	–
122	99-7-1(пл)	Клапан дымоудаления КД1-220-800*500-СВНК	2	15650		31300				
		шт								
126	Е20-2-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,38	1169,92	8,82	9804	74	1701	0,9639	8
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1301	28	128	0,01617	–
		Всего прямые затраты				**219633**	**4103**			**393**
						69079	**1586**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				146452				
		Накладные расходы, тенге				90453				
		- заработная плата, тенге				13568				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18605				
		Всего				**328691**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5916				
		- сметная заработная плата, тенге				834				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8097				
		- сметная заработная плата, тенге				3725				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3346				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1338				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**347388**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**950801**				

- материалы, тенге	400839
- сметная заработная плата, тенге	255844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	471
Налог (1,5 %)	14262
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**965063**
Понижающий коэффициент (0,9)	96506
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**868557**
НДС (12 %)	104227
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**972784**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 117

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-11(Г))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Оборудование									
1	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	62	712,66	29,9	44185	1854	55121	3,8325	238
		вентилятор		682,76	11,81	42331	732	128	0,0525	3
2	99-1-1(пл)1	Осевой вытяжной вентилятор Elicent E-Style 100 Pro, в комплекте с обратным клапаном, L=95м3/ч, N=14Вт (ц/о=12200/1,12/2,737)	140	3980		557200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**601385**	**1854**			**238**
						42331	**732**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				557200				
		Накладные расходы, тенге				55121				
		- заработная плата, тенге				8268				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39390				
		Всего				**695896**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	12526
- сметная заработная плата, тенге	1766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	17144
- сметная заработная плата, тенге	7886
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7084
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**735484**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2013020**
- материалы, тенге	1525056
- сметная заработная плата, тенге	194056
- нормативная трудоемкость, чел-ч	327
Налог (1,5 %)	30195
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2043215**
Понижающий коэффициент (0,9)	204322
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1838894**
НДС (12 %)	220667
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2059561**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 118

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-2(Ж))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
1	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	414,3	308,89	28,99	127973	12011	48573	0,6	249
		м2 изолируемой поверхности		109,79	7,45	45486	3087	100	0,043	18
2	1-3-4834	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	455,73	966		440235				
		м2								
3	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	52	706		36712				
		рулон								
		Всего прямые затраты				**604920**	**12011**			**249**

	45486	**3087**	**18**
В том числе стоимость: материалов, тенге	547424		
Накладные расходы, тенге	48573		
- заработная плата, тенге	7286		
- трудоемкость, чел-ч	24		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39210		
Всего	**692703**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12469		
- сметная заработная плата, тенге	1758		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	17065		
- сметная заработная плата, тенге	7850		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7052		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2821		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**732110**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2003785**		
- материалы, тенге	1498299		
- сметная заработная плата, тенге	206206		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	349		
Налог (1,5 %)	30057		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2033842**		
Понижающий коэффициент (0,9)	203384		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1830458**		
НДС (12 %)	219655		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2050113**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Рёмсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 121

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-4-2 Б)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	16	447,17	35,42	7155	567	5898	1,66	27
		решетка		274,5	13,5	4392	216	128	0,07	1
2	99-1-1(пл)	Квадратный диффузор YAR 011 (4АПР) 300*300 (ц/о=19000/1.12/2.737)	11	6198		68178				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Квадратный диффузор YAR 011 (4АПН) 300*300 (ц/о=14000/1.12/2.737)	5	4567		22835				
		шт								
4	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	241	232,15	16,15	55948	3892	56915	1,07	258
		решетка		177,75	6,75	42838	1627	128	0,03	7
5	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-200*200 (ц/о=2050/1,12/2,737)	102	669		68238				
		шт								
6	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	44	620		27280				
		шт								

7	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 200*200 (ц/о=570/1,12/2,737)	64	186		11904				
		шт								
8	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 250*250 (ц/о=690/1,12/2,737)	28	225		6300				
		шт								
9	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 300*300 (ц/о=900/1,12/2,737)	3	294		882				
		шт								
10	Е20-12-10	Установка анемостатов (прим.)	12	232,15	16,15	2786	194	2834	1,07	13
		решетка		177,75	6,75	2133	81	128	0,03	–
11	99-1-1(пл)	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом D160+ответный фланец и гофра (ц/о = 5900/1,12/2,737)	2	1925		3850				
		шт								
12	99-1-1(пл)	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом D125+ответный фланец и гофра (ц/о = 5500/1,12/2,737)	2	1794		3588				
		шт								
13	99-1-1(пл)	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом D100+ответный фланец и гофра (ц/о = 4900/1,12/2,737)	8	1598		12784				
		шт								
14	Е20-4-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	34,5	1323,92	13,82	45675	477	11706	1,617	56
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	8966	179	128	0,02531	1
		Всего прямые затраты				**337403**	**5130**			**354**
						58329	**2103**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				273945				
		Накладные расходы, тенге				77353				
		- заработная плата, тенге				11603				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24885				
		Всего				**439641**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7914				
		- сметная заработная плата, тенге				1116				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				10831				
		- сметная заработная плата, тенге				4982				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4476
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1790
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**464652**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1271753**
- материалы, тенге	749787
- сметная заработная плата, тенге	231000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	438
Налог (1,5 %)	19076
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1290829**
Понижающий коэффициент (0,9)	129083
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1161746**
НДС (12 %)	139410
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1301156**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 122

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-5-2(Б))

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 2. Вентиляция								
1	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	86	241,85	16,96	20799	1459	21326	1,1235	97
		решетка		186,64	7,09	16051	610	128	0,0315	3
2	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-1-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	85	620		52700				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-200*200 (ц/о=2050/1,12/2,737)	1	669		669				
		шт								
4	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	585,13	12,95	585	13	690	3,297	3
		дефлектор		533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
5	99-1-1(пл)	Дефлектор с ответным фланцем д.400мм (ц/о=12000/1,12/2,737)	1	3915		3915				
		шт								

6 Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	5	488,81	7,3	2444	37	2888	2,7825	14
	дефлектор		448,88	2,36	2244	12	128	0,0105	–
7 99-1-1(пл)	Дефлектор с ответным фланцем д.250мм (ц/о=10200/1,12/2,737)	5	3327		16635				
	шт								
8 99-1-1(пл)	Вентилятор подпора воздуха осевой УВОП № 5 (ц/о=226000/1,12/2,737)	1	73725		73725				
	шт								
	Всего прямые затраты				**171472**	**1509**			**114**
					18829	**627**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				151135				
	Накладные расходы, тенге				24904				
	- заработная плата, тенге				3736				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11783				
	Всего				**208159**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3747				
	- сметная заработная плата, тенге				528				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5128				
	- сметная заработная плата, тенге				2359				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2119				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				848				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**220001**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**602143**				
	- материалы, тенге				413656				
	- сметная заработная плата, тенге				79499				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
	Налог (1,5 %)				9032				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)				**611175**				

Понижающий коэффициент (0,9)	61118
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**550058**
НДС (12 %)	66007
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**616065**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 124

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-2 Е)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, в тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 2. Вентиляция								
		2.1. Система вентиляции П-1, П-2, П-3								
2	Е20-6-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,5 мм (расчет 1136-291,9=567,1)	60	311,5	11,11	18690	667	20641	1,638	98
		м2 поверхности воздуховодов		264,6	4,16	15876	250	128	0,02037	1
3	Е20-6-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм (расчет 1271-405,97=856,03)	100	272,89	9,61	27289	961	29884	1,428	143
		м2 поверхности воздуховодов		229,88	3,59	22988	359	128	0,01754	2
4	Е20-6-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм (расчет 1271-405,97=856,03)	32	174,2	9,22	5574	295	5870	0,8652	28
		м2 поверхности воздуховодов		139,86	3,45	4476	110	128	0,01691	1
5	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	1,02	49326,74	16388,64	50313	16716	29797	161	164

	т конструкций		28980	3478,9	29560	3548	90	13,02	13
6 99-1-1(пл)	Комплектующие для сборки воздуховодов (шинарейка, уголок, скоба, траверса, болт, гайка, шайба, шпилька, саморез) (ц/о=4900/1,12/2,737)	205	1598		327590				
	кг								
7 99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,7мм (ц/о=1 650 000,2/1,12/2,737) (лист 0,7*1000*2000 вес=11,2кг)	0,65	538259		349868				
	т								
8 99-1-1(пл)	Сталь листовая нержавеющая толщ. 0,5мм (ц/о=1320000/1,12/2,737)(лист 0,5*1250*2500 вес=12,5кг)	0,37	538259		199156				
	т								
	Всего прямые затраты				**978480**	**18639**			**433**
					72900	**4267**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				886942				
	Накладные расходы, тенге				86192				
	- заработная плата, тенге				12929				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63880				
	Всего				**1128552**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				20314				
	- сметная заработная плата, тенге				2864				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				27803				
	- сметная заработная плата, тенге				12789				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11489				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4595				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1192753**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3264565**				
	- материалы, тенге				2427560				
	- сметная заработная плата, тенге				333457				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				587				

Налог (1,5 %)	48968
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**3313533**
Понижающий коэффициент (0,9)	331353
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2982180**
НДС (12 %)	357862
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3340042**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ҒҚУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 127

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 3-1-2 (Б))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	26	241,85	16,96	6288	441	6447	1,1235	29
		решетка		186,64	7,09	4853	184	128	0,0315	1
2	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-1-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	26	620		16120				
		шт								
		Всего прямые затраты				**22408**	**441**			**29**
						4853	**184**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17115				
		Накладные расходы, тенге				6447				
		- заработная плата, тенге				967				
		- трудоемкость, чел-ч				3				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1731
Всего	**30586**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	551
- сметная заработная плата, тенге	78
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	754
- сметная заработная плата, тенге	347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	311
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	125
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32327**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**88479**
- материалы, тенге	46844
- сметная заработная плата, тенге	18790
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Налог (1,5 %)	1327
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**89806**
Понижающий коэффициент (0,9)	8981
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**80825**
НДС (12 %)	9699
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**90524**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГҚУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 128
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-11(И))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Оборудование									
1	Е20-12-10	Установка анемостатов (прим.)	65	232,15	16,15	15090	1050	15351	1,07	70
		решетка		177,75	6,75	11554	439	128	0,03	2
2	99-1-1(пл)	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом D125+ответный фланец и гофра (ц/о = 5500/1,12/2,737)	65	1794		116610				
		шт								
3	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	557	241,85	16,96	134710	9447	138121	1,1235	626
		решетка		186,64	7,09	103958	3949	128	0,0315	18
4	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	151	620		93620				
		шт								
5	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 200*200 (ц/о=570/1,12/2,737)	376	186		69936				
		шт								
6	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 250*250 (ц/о=690/1,12/2,737)	11	225		2475				
		шт								
7	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 300*300 (ц/о=900/1,12/2,737)	14	294		4116				

		шт							
8 99-1-1(пл)	Решетка нерж 150*150 (ц/о=3450/1,12/2,737)	5	1125		5625				
		шт							
9 Е20-11-2	выверкой и закреплением	1	356,38	29,9	356	30	324	1,4595	1
	решетка								
			240,98	11,81	241	12	128	0,0525	–
10 99-1-1(пл)	Решетка КД 800*500 (ц/о=17000/1,12/2,737)	1	5546		5546				
		шт							
11 Е20-4-2									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,3	1249,92	13,82	10374	115	2816	1,617	13
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	2157	43	128	0,02531	–
12 Е20-32-1									
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
	вентилятор								
			682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
13 99-3-23(пл)	Вентилятор подпора воздуха осевой УВОП № 8 (ц/о=276000/1,12/2,737)	1	90036		90036				
		шт							
	Всего прямые затраты				**549207**	**10672**			**714**
					118593	**4455**			**20**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				419944				

Накладные расходы, тенге	157502
- заработная плата, тенге	23625
- трудоемкость, чел-ч	79
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42403
Всего	**749112**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	13484
- сметная заработная плата, тенге	1901
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18455
- сметная заработная плата, тенге	8489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7626
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3050
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**791727**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2166957**
- материалы, тенге	1149387
- сметная заработная плата, тенге	459102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	876
Налог (1,5 %)	32504
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2199461**
Понижающий коэффициент (0,9)	219946
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1979515**
НДС (12 %)	237542
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2217057**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 129

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-3-12)

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	3	514	105	1542	315	782	2	6
		шт		254	20,3	762	61	95	0,118	–
3	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	146	10	4,5	1460	657	860	0,03	4
		м		4,9	1,3	715	190	95	0,008	1
4	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	45	9,33	0,82	420	37	414	0,0501	2
		м		7,99	0,5	360	23	108	0,0022	–
6	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	21720		1520				
		км								
7	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,035	50893		1781				
		км								
8	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,041	32123		1317				

		км								
9	16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,045	6038		272				
		км								
10	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	36	114,4	7,8	4118	281	1686	0,29	10
		м		48,8	0,5	1757	18	95	0,003	–
11	99-1-1(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20	36	38		1368				
		м								
12	Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	6	688,6	22,6	4132	136	1991	2	12
		шт		347	2,3	2082	14	95	0,013	–
13	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	6	1660		9960				
		шт								
14	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	48	177,5	116	8520	5568	4013	0,32	15
		м		54,9	33,1	2635	1589	95	0,193	9
15	99-1-2(пл)	Кабелт-канал Legrand DLP 50*80, комплект "профиль-крышка", (104 19)	48	922		44256				
		м								
16	99-1-3(пл)	Перегородка разделительная Legrand (105 82)	48	297		14256				
		м								
24	99-1-11(пл)	Скобы Legrand (106 81)	255	120		30600				
		шт								
25	99-1-12(пл)	Основание для хомута Legrand (308 81)	300	31		9300				
		шт								
26	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	270	24,4	–	6588	–	6831	0,13	35
		пара		23	–	6210	–	110	–	–

Раздел 2 Автоматизация задвижек

31 Ц8-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6	1	672,2	13,2	672	13	329	2	2
	шт		344	2,3	344	2	95	0,013	–
32 99-2-1(пл)	Пост управления кнопочный ПКУ15-21-231-40У3	1	1898		1898				
	шт								
36 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	105	9,33	0,82	980	86	963	0,0501	5
	м		7,99	0,5	839	53	108	0,0022	–
38 16-7-134	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,105	6822		716				
	км								
39 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	6	114,4	7,8	686	47	281	0,29	2
	м		48,8	0,5	293	3	95	0,003	–
40 99-2-3(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-15	6	30		180				
	м								
41 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	36	108,6	48,9	3910	1760	1772	0,22	8
	м		39,6	12,2	1426	439	95	0,071	3
42 8-4-997	Труба поливинилхлоридная, д.20мм	36	30		1080				
	м								
	Всего прямые затраты				**151532**	**8900**			**101**
					17423	**2392**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				125211				
	Накладные расходы, тенге				19922				
	- заработная плата, тенге				2988				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10287				
	Всего				**181741**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	3271
- сметная заработная плата, тенге	461
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4477
- сметная заработная плата, тенге	2059
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1850
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	740
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**192079**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**525720**
- материалы, тенге	342703
- сметная заработная плата, тенге	76398
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Налог (1,5 %)	7886
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**533606**
Понижающий коэффициент (0,9)	53361
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**480245**
НДС (12 %)	57629
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**537874**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 130

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-3-12 (А))

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Автоматизация приточных систем									
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине,	760	76,3	1,2	57988	912	38916	0,33	251
		м кабеля		53,6	0,3	40736	228	95	0,002	2
2	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,76	47700		36252				
		1000м								
3	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	9	427,73	–	3850	–	3426	2	18
		шт		423	–	3807	–	90	–	–
4	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
		шт		317	13,5	951	41	95	0,079	–
5	Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	6	211,71	103,32	1270	620	535	0,5	3
		комплект		76,5	22,5	459	135	90	0,1314	1

6 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	3	456,2	24,2	1369	73	688	1	3
	шт		239	2,3	717	7	95	0,013	–
7 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы). (прим.)	3	10499,71	–	31499	–	28349	32	96
	шт		10499,71	–	31499	–	90	–	–
8 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	3	6562,32	–	19687	–	17718	20	60
	сетевой элемент		6562,32	–	19687	–	90	–	–
Раздел 2.	**Автоматизация задвижек**								
9 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
	шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
10 75-6-40	Устройства (ящики) управления РУС М 5441-1874 с промежуточным реле, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	31915		31915				
	шт								
11 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
	Всего прямые затраты				**189359**	**1925**			**443**
					98817	**431**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				56701				
	оборудования, тенге				31915				
	Накладные расходы, тенге				91469				
	- заработная плата, тенге				13720				
	- трудоемкость, чел-ч				46				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14935
Всего	**295763**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4749
- сметная заработная плата, тенге	670
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6500
- сметная заработная плата, тенге	2990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2686
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1074
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**310772**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**850583**
- материалы, тенге	155191
- оборудование, тенге	87351
- сметная заработная плата, тенге	329502
- нормативная трудоемкость, чел-ч	514
Налог (1,5 %)	12759
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**863342**
Понижающий коэффициент (0,9)	86334
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**777008**
НДС (12 %)	93241
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**870249**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Патологоанатомический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 131
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета № 2-5-10)
Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Автоматизация приточных систем									
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
3	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	54	10	4,5	540	243	318	0,03	2
		м		4,9	1,3	265	70	95	0,008	–
4	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	15	9,33	0,82	140	12	138	0,0501	1
		м		7,99	0,5	120	8	108	0,0022	–
6	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,026	21720		565				
		км								
7	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,013	50893		662				
		км								
8	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	32123		482				

		км								
9	16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	6038		91				
		км								
10	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
		м		48,8	0,5	586	6	95	0,003	–
11	99-1-1(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20	12	38		456				
		м								
12	Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	2	688,6	22,6	1377	45	664	2	4
		шт		347	2,3	694	5	95	0,013	–
13	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
		шт								
14	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	32	177,5	116	5680	3712	2675	0,32	10
		м		54,9	33,1	1757	1059	95	0,193	6
15	99-1-2(пл)	Кабелт-канал Legrand DLP 50*80, комплект "профиль-крышка", (104 19)	32	922		29504				
		м								
16	99-1-3(пл)	Перегородка разделительная Legrand (105 82)	32	297		9504				
		м								
24	99-1-11(пл)	Скобы Legrand (106 81)	85	120		10200				
		шт								
25	99-1-12(пл)	Основание для хомута Legrand (308 81)	100	31		3100				
		шт								
26	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	90	24,4	–	2196	–	2277	0,13	12
		пара		23	–	2070	–	110	–	–

Раздел 2 Автоматизация задвижек

31 Ц8-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6	1	672,2	13,2	672	13	329	2	2
	шт		344	2,3	344	2	95	0,013	–
32 99-2-1(пл)	Пост управления кнопочный ПКУ15-21-231-40У3	1	1898		1898				
	шт								
36 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	51	9,33	0,82	476	42	468	0,0501	3
	м		7,99	0,5	407	26	108	0,0022	–
38 16-7-134	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,051	6822		348				
	км								
39 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
	м		48,8	0,5	146	2	95	0,003	–
40 99-2-3(пл)	Металлорукав РЗ-ЦХ-15	3	30		90				
	м								
41 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	108,6	48,9	1955	880	886	0,22	4
	м		39,6	12,2	713	220	95	0,071	1
42 8-4-997	Труба поливинилхлоридная, д.20мм	18	30		540				
	м								
	Всего прямые затраты				**76026**	**5169**			**44**
					7356	**1418**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				63501				
	Накладные расходы, тенге				8718				
	- заработная плата, тенге				1308				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5085				
	Всего				**89829**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	1617
- сметная заработная плата, тенге	228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2213
- сметная заработная плата, тенге	1018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	914
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	366
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**94939**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**259848**
- материалы, тенге	173802
- сметная заработная плата, тенге	34508
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Налог (1,5 %)	3898
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**263746**
Понижающий коэффициент (0,9)	26375
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**237371**
НДС (12 %)	28485
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**265856**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 132

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-5-10(А))

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
		Раздел 1. Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине,	182	76,3	1,2	13887	218	9320	0,33	60
		м кабеля		53,6	0,3	9755	55	95	0,002	–
2	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,182	47700		8681				
		1000м								
3	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	3	427,73	–	1283	–	1142	2	6
		шт		423	–	1269	–	90	–	–
4	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
5	Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	2	211,71	103,32	423	207	178	0,5	1
		комплект		76,5	22,5	153	45	90	0,1314	–

6 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
7 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы). (прим.)	1	10499,71	–	10500	–	9450	32	32
	шт		10499,71	–	10500	–	90	–	–
8 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	1	6562,32	–	6562	–	5906	20	20
	сетевой элемент		6562,32	–	6562	–	90	–	–
Раздел 2.	**Автоматизация задвижек**								
9 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
	шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
10 75-6-40	Устройства (ящики) управления РУС М 5441-1874 с промежуточным реле, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	31915		31915				
	шт								
11 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
	Всего прямые затраты				**76637**	**632**			**128**
					29756	**136**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14333				
	оборудования, тенге				31915				
	Накладные расходы, тенге				27434				
	- заработная плата, тенге				4115				
	- трудоемкость, чел-ч				14				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4329
Всего	**108400**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1377
- сметная заработная плата, тенге	194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1884
- сметная заработная плата, тенге	867
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	779
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	311
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**112751**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**308599**
- материалы, тенге	39229
- оборудование, тенге	87351
- сметная заработная плата, тенге	98964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	148
Налог (1,5 %)	4629
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**313228**
Понижающий коэффициент (0,9)	31323
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**281905**
НДС (12 %)	33829
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**315734**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 133

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-2-15)

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	5	514	105	2570	525	1303	2	10
		шт		254	20,3	1270	102	95	0,118	1
3	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	300	10	4,5	3000	1350	1767	0,03	9
		м		4,9	1,3	1470	390	95	0,008	2
4	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	75	9,33	0,82	700	62	688	0,0501	4
		м		7,99	0,5	599	38	108	0,0022	–
6	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	21720		3258				
		км								
7	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,075	50893		3817				
		км								
8	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	32123		2409				
		км								

9	16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,075	6038		453				
		км								
10	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	60	114,4	7,8	6864	468	2810	0,29	17
		м		48,8	0,5	2928	30	95	0,003	–
11	99-1-1(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20	60	38		2280				
		м								
12	Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	10	688,6	22,6	6886	226	3318	2	20
		шт		347	2,3	3470	23	95	0,013	–
13	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	10	1660		16600				
		шт								
14	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	80	177,5	116	14200	9280	6688	0,32	26
		м		54,9	33,1	4392	2648	95	0,193	15
15	99-1-2(пл)	Кабелт-канал Legrand DLP 50*80, комплект "профиль-крышка", (104 19)	80	922		73760				
		м								
16	99-1-3(пл)	Перегородка разделительная Legrand (105 82)	80	297		23760				
		м								
24	99-1-11(пл)	Скобы Legrand (106 81)	425	120		51000				
		шт								
25	99-1-12(пл)	Основание для хомута Legrand (308 81)	500	31		15500				
		шт								
26	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	450	24,4	–	10980	–	11385	0,13	59
		пара		23	–	10350	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**238037**	**11911**			**145**
						24479	**3231**			**18**

В том числе стоимость: материалов, тенге	201647
Накладные расходы, тенге	27959
- заработная плата, тенге	4194
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15960
Всего	**281956**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5075
- сметная заработная плата, тенге	716
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6946
- сметная заработная плата, тенге	3195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2870
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1148
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**297995**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**815612**
- материалы, тенге	551908
- сметная заработная плата, тенге	109023
- нормативная трудоемкость, чел-ч	200
Налог (1,5 %)	12234
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**827846**
Понижающий коэффициент (0,9)	82785
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**745061**
НДС (12 %)	89407
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**834468**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 134

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-2-15(А))

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Автоматизация приточных систем									
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине,	1292	76,3	1,2	98580	1550	66157	0,33	426
		м кабеля		53,6	0,3	69251	388	95	0,002	3
2	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	1,292	47700		61628				
		1000м								
3	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	15	427,73	–	6416	–	5711	2	30
		шт		423	–	6345	–	90	–	–
4	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	5	1299,3	68,3	6497	342	1570	2	10
		шт		317	13,5	1585	68	95	0,079	–
5	Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	10	211,71	103,32	2117	1033	891	0,5	5
		комплект		76,5	22,5	765	225	90	0,1314	1

6 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	5	456,2	24,2	2281	121	1147	1	5
	шт		239	2,3	1195	12	95	0,013	–
7 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы). (прим.)	5	10499,71	–	52499	–	47249	32	160
	шт		10499,71	–	52499	–	90	–	–
8 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	5	6562,32	–	32812	–	29531	20	100
	сетевой элемент		6562,32	–	32812	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**262830**	**3046**	**736**
	164452	**693**	**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге	95331		
Накладные расходы, тенге	152256		
- заработная плата, тенге	22838		
- трудоемкость, чел-ч	76		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24905		
Всего	**439991**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	7920		
- сметная заработная плата, тенге	1117		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10839		
- сметная заработная плата, тенге	4986		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4479		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1792		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**465021**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1272762**
- материалы, тенге	260921
- сметная заработная плата, тенге	548377
- нормативная трудоемкость, чел-ч	852
Налог (1,5 %)	19091
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1291853**
Понижающий коэффициент (0,9)	129185
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1162668**
НДС (12 %)	139520
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1302188**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 135

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-4-10)

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Автоматизация приточных систем									
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514	105	2056	420	1042	2	8
		шт		254	20,3	1016	81	95	0,118	–
3	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	180	10	4,5	1800	810	1060	0,03	5
		м		4,9	1,3	882	234	95	0,008	1
4	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	60	9,33	0,82	560	49	550	0,0501	3
		м		7,99	0,5	479	30	108	0,0022	–
6	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	21720		2606				
		км								
7	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	50893		3054				
		км								
8	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	32123		1927				
		км								

9 16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,06	6038		362				
	км								
10 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	48	114,4	7,8	5491	374	2248	0,29	14
	м								
			48,8	0,5	2342	24	95	0,003	–
11 99-1-1(пл)	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	48	38		1824				
	м								
12 Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	8	688,6	22,6	5509	181	2654	2	16
	шт								
			347	2,3	2776	18	95	0,013	–
13 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	8	1660		13280				
	шт								
14 Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	64	177,5	116	11360	7424	5350	0,32	20
	м								
			54,9	33,1	3514	2118	95	0,193	12
15 99-1-2(пл)	Кабелт-канал Legrand DLP 50*80, комплект "профиль-крышка", (104 19)	64	922		59008				
	м								
16 99-1-3(пл)	Перегородка разделительная Legrand (105 82)	64	297		19008				
	м								
24 99-1-11(пл)	Скобы Legrand (106 81)	340	120		40800				
	шт								
25 99-1-12(пл)	Основание для хомута Legrand (308 81)	400	31		12400				
	шт								
26 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	360	24,4	–	8784	–	9108	0,13	47
	пара								
			23	–	8280	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**189829**	**9258**			**113**
					19289	**2505**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				161280				

Накладные расходы, тенге	22012
- заработная плата, тенге	3302
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12710
Всего	**224551**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4042
- сметная заработная плата, тенге	570
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5532
- сметная заработная плата, тенге	2545
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2286
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	914
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**237325**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**649559**
- материалы, тенге	441423
- сметная заработная плата, тенге	85972
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155
Налог (1,5 %)	9743
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**659302**
Понижающий коэффициент (0,9)	65930
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**593372**
НДС (12 %)	71205
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**664577**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 136

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-4-10(А))

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Автоматизация приточных систем									
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине,	1036	76,3	1,2	79047	1243	53049	0,33	342
		м кабеля		53,6	0,3	55530	311	95	0,002	2
2	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	1,036	47700		49417				
		1000м								
3	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	12	427,73	–	5133	–	4568	2	24
		шт		423	–	5076	–	90	–	–
4	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
		шт		317	13,5	1268	54	95	0,079	–
5	Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	8	211,71	103,32	1694	827	713	0,5	4
		комплект		76,5	22,5	612	180	90	0,1314	1

6 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	4	456,2	24,2	1825	97	917	1	4
	шт		239	2,3	956	9	95	0,013	–
7 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы). (прим.)	4	10499,71	–	41999	–	37799	32	128
	шт		10499,71	–	41999	–	90	–	–
8 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	4	6562,32	–	26249	–	23624	20	80
	сетевой элемент		6562,32	–	26249	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**210561**	**2440**	**590**
	131690	**554**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	76431		
Накладные расходы, тенге	121926		
- заработная плата, тенге	18289		
- трудоемкость, чел-ч	61		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19949		
Всего	**352436**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	6344		
- сметная заработная плата, тенге	895		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8682		
- сметная заработная плата, тенге	3994		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3588		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1435		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**372485**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1019491**
- материалы, тенге	209192
- сметная заработная плата, тенге	439138
- нормативная трудоемкость, чел-ч	683
Налог (1,5 %)	15292
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1034783**
Понижающий коэффициент (0,9)	103478
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**931305**
НДС (12 %)	111757
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1043062**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 137

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-1-10)

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	522	2	4
		шт		254	20,3	508	41	95	0,118	–
3	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	108	10	4,5	1080	486	636	0,03	3
		м		4,9	1,3	529	140	95	0,008	1
4	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	30	9,33	0,82	280	25	275	0,0501	2
		м		7,99	0,5	240	15	108	0,0022	–
6	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,052	21720		1129				
		км								
7	16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,026	50893		1323				
		км								
8	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	32123		964				

		км								
9	16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	6038		181				
		км								
10	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	24	114,4	7,8	2746	187	1124	0,29	7
		м		48,8	0,5	1171	12	95	0,003	–
11	99-1-1(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20	24	38		912				
		м								
12	Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	4	688,6	22,6	2754	90	1327	2	8
		шт		347	2,3	1388	9	95	0,013	–
13	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	4	1660		6640				
		шт								
14	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	32	177,5	116	5680	3712	2675	0,32	10
		м		54,9	33,1	1757	1059	95	0,193	6
15	99-1-2(пл)	Кабелт-канал Legrand DLP 50*80, комплект "профиль-крышка", (104 19)	32	922		29504				
		м								
16	99-1-3(пл)	Перегородка разделительная Legrand (105 82)	32	297		9504				
		м								
24	99-1-11(пл)	Скобы Legrand (106 81)	170	120		20400				
		шт								
25	99-1-12(пл)	Основание для хомута Legrand (308 81)	200	31		6200				
		шт								
26	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	180	24,4	–	4392	–	4554	0,13	23
		пара		23	–	4140	–	110	–	–

Раздел 2 Автоматизация задвижек

31	Ц8-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6	1	672,2	13,2	672	13	329	2	2
		шт		344	2,3	344	2	95	0,013	–
32	99-2-1(пл)	Пост управления кнопочный ПКУ15-21-231-40У3	1	1898		1898				
		шт								
36	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	105	9,33	0,82	980	86	963	0,0501	5
		м		7,99	0,5	839	53	108	0,0022	–
38	16-7-134	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,105	6822		716				
		км								
39	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	6	114,4	7,8	686	47	281	0,29	2
		м		48,8	0,5	293	3	95	0,003	–
40	99-2-3(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-15	6	30		180				
		м								
41	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	36	108,6	48,9	3910	1760	1772	0,22	8
		м		39,6	12,2	1426	439	95	0,071	3
42	8-4-997	Труба поливинилхлоридная, д.20мм	36	30		1080				
		м								
		Всего прямые затраты				**104839**	**6616**			**74**
						12635	**1773**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85589				
		Накладные расходы, тенге				14458				
		- заработная плата, тенге				2169				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7158				
		Всего				**126455**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	2276
- сметная заработная плата, тенге	321
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3115
- сметная заработная плата, тенге	1433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1287
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	515
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**133648**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**365795**
- материалы, тенге	234257
- сметная заработная плата, тенге	55104
- нормативная трудоемкость, чел-ч	102
Налог (1,5 %)	5487
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**371282**
Понижающий коэффициент (0,9)	37128
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**334154**
НДС (12 %)	40098
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**374252**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 138

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета № 2-1-10(А))

Автоматизация вентиляционных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Автоматизация приточных систем									
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	502	76,3	1,2	38303	602	25705	0,33	166
		м кабеля		53,6	0,3	26907	151	95	0,002	1
2	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,502	47700		23945				
		1000м								
3	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	6	427,73	–	2566	–	2284	2	12
		шт		423	–	2538	–	90	–	–
4	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
5	Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	4	211,71	103,32	847	413	356	0,5	2
		комплект		76,5	22,5	306	90	90	0,1314	1

6 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
	шт		239	2,3	478	5	95	0,013	–
7 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы). (прим.)	2	10499,71	–	20999	–	18899	32	64
	шт		10499,71	–	20999	–	90	–	–
8 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	2	6562,32	–	13125	–	11813	20	40
	сетевой элемент		6562,32	–	13125	–	90	–	–
Раздел 2. Автоматизация задвижек									
9 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
	шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
10 75-6-40	Устройства (ящики) управления РУС М 5441-1874 с промежуточным реле, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	31915		31915				
	шт								
11 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
	Всего прямые затраты				**136842**	**1315**			**296**
					65948	**293**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				37662				
	оборудования, тенге				31915				
	Накладные расходы, тенге				61039				
	- заработная плата, тенге				9156				

- трудоемкость, чел-ч	31
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9958
Всего	**207839**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3167
- сметная заработная плата, тенге	447
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4334
- сметная заработная плата, тенге	1994
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1791
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	716
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**217847**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**596247**
- материалы, тенге	103081
- оборудование, тенге	87351
- сметная заработная плата, тенге	219904
- нормативная трудоемкость, чел-ч	344
Налог (1,5 %)	8944
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**605191**
Понижающий коэффициент (0,9)	60519
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**544672**
НДС (12 %)	65361
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**610033**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2019г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: **Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"**

Договор: **№ 88 от 14 августа 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193 207 654	211 737 040	7 351 086	-	-	-	10 586 852	367 554		6 983 532

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 107

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 2-7-2(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление и вентиляция								
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4,5	11,31	–	51	–	64	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	50	–	128	–	–
10	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	0,5	706		353				
		рулон								
		Раздел 2. Тепловой узел								
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	9,5	11,31	–	107	–	134	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	105	–	128	–	–

12 99-1-1(пл)	Клапан балансировочный ручной диам. 25мм (ц/о=26800/1,12/2,737)	1	8743		8743				
	шт								
15 Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,3242	6
	узел								
			1031,29	18,54	1031	19	128	0,0927	–
16 99-2-2(пл)	Насос ручной РК-2 (ц/о=35000/1,12/2,737)	1	11418		11418				
	шт								
	Всего прямые затраты				**21982**	**49**			**6**
					1186	**19**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				20748				
	Накладные расходы, тенге				1542				
	- заработная плата, тенге				231				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1411				
	Всего				**24935**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				449				
	- сметная заработная плата, тенге				63				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				614				
	- сметная заработная плата, тенге				282				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				254				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				102				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**26354**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**72131**				
	- материалы, тенге				56787				
	- сметная заработная плата, тенге				5849				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Налог (1,5 %)				1082				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)				**73213**				

Понижающий коэффициент (0,9)	7321
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**65892**
НДС (12 %)	7907
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**73799**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 108

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 2-7-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление и вентиляция										
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	23	11,31	–	260	–	324	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	253	–	128	–	–
14	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
15	1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	2,2	90		198				
		м								
Раздел 2 Тепловой узел										

19 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	345,17	4,08	1726	20	355	0,30591	2
	м трубопровода		53,77	1,53	269	8	128	0,00752	–
20 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
	шт		220,5	–	221	–	90	–	–
29 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	859,97	1,62	4300	8	268	0,2266	1
	комплект		41,72	–	209	–	128	–	–
30 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	416,62	–	1666	–	284	0,3193	1
	комплект		55,62	–	222	–	128	–	–
31 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	482,28	40,42	2411	202	1779	1,5141	8
	шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,0721	–
32 9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	507		2535				
	шт								
36 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	328		1968				
	шт								
40 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,18	148,39	0,07	175	–	133	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	127	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**15652**	**264**			**15**
					2687	**98**			**–**

В том числе стоимость: материалов, тенге	12701
Накладные расходы, тенге	3428
- заработная плата, тенге	514
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1145
Всего	**20225**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	364
- сметная заработная плата, тенге	51
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	498
- сметная заработная плата, тенге	229
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	206
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	82
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21375**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**58503**
- материалы, тенге	34763
- сметная заработная плата, тенге	10584
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Налог (1,5 %)	878
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**59381**
Понижающий коэффициент (0,9)	5938
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**53443**
НДС (12 %)	6413
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59856**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 113

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-5-2)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
10	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	55	72,96	16,85	4013	927	2360	0,211	12
		м трубопровода		38,59	4,33	2122	238	100	0,025	1
11	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	31,9	91		2903				
		м								
12	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	13,2	107		1412				

13	1-3-229								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	13,2	121		1597			
		м							
Раздел 2 Вентиляция									
43	Е20-32-1								
		Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор							
				682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
59	Е26-36-1								
		Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	34	308,89	28,99	10502	986	3986	0,6	20
		м2 изолируемой поверхности							
				109,79	7,45	3733	253	100	0,043	1
60	1-3-4835	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	37,4	1287		48134			
		м2							
84	1-1-760								
		Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	0,28	187		52			
		м2							
85	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	10	215,73	99,18	2157	992	1384	0,589	6
		м2							
				116,55	37,15	1166	372	90	0,1814	2
86	99-2-13(пл)	Огнезащитная краска "Defender-A"	4,4	216		950				
		кг							
Раздел 3 Теплоснабжение установок системы П1									
97	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	11	72,96	16,85	803	185	472	0,211	2
		м трубопровода							

98 1-3-229			38,59	4,33	424	48	100	0,025	–
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	12,1	121		1464				
	м								
	Всего прямые затраты				**74700**	**3120**			**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**8128** 63453	**923**			**4**
	Накладные расходы, тенге				9092				
	- заработная плата, тенге				1364				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5028				
	Всего				**88820**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1599				
	- сметная заработная плата, тенге				225				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2188				
	- сметная заработная плата, тенге				1006				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				904				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				362				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**93873**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**256930**				
	- материалы, тенге				173671				
	- сметная заработная плата, тенге				35340				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
	Налог (1,5 %)				3854				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)				**260784**				
	Понижающий коэффициент (0,9)				26078				

Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**234706**
НДС (12 %)	28165
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**262871**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 114

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-5-2(А))

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	62,3	11,31	–	705	–	878	0,0516	3
		м трубопровода		11,01	–	686	–	128	–	–
7	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	7,5	72,96	16,85	547	126	321	0,211	2
		м трубопровода		38,59	4,33	289	32	100	0,025	–
8	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	7,7	91		701				
		м								

9	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	2,75	136	374	
10	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 *рулон*	9,4	706	6636	
		Всего прямые затраты			**8963**	**126**	**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**975** 7861	**32**	–
		Накладные расходы, тенге			1199		
		- заработная плата, тенге			180		
		- трудоемкость, чел-ч			1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			610		
		Всего			**10772**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			194		
		- сметная заработная плата, тенге			27		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			265		
		- сметная заработная плата, тенге			122		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			110		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			44		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**11385**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**31161**		
		- материалы, тенге			21516		
		- сметная заработная плата, тенге			4078		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			7		
		Налог (1,5 %)			467		

Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**31628**
Понижающий коэффициент (0,9)	3163
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**28465**
НДС (12 %)	3416
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31881**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Гараж
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 115
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета № 3-2-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	134	10,99	–	1473	–	1833	0,0501	7
		м трубопровода		10,69	–	1432	–	128	–	–
13	Е20-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	10	905,53	154,03	9055	1540	10109	4,82	48
		агрегат		731,25	58,5	7313	585	128	0,28	3
15	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	9	193,78	–	1744	–	1330	1	9
		шт		164,25	–	1478	–	90	–	–
19	99-1-3(пл)	Кран шаровый 11б27п, диам. 20мм	1	230		230				
		шт								
20	99-1-4(пл)	Кран шаровый 11б27п, диам. 15мм	2	147		294				
		шт								
21	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	27	72,96	16,85	1970	455	1159	0,211	6

	м трубопровода		38,59	4,33	1042	117	100	0,025	1
22 1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	29,7	136		4039				
	м								
Раздел 2 Вентиляция									
30 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	896,88	5,38	2691	16	242	0,36	1
	зонт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	–
33 Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	4	2247,08	6,95	8988	28	2200	2,65	11
	дефлектор		427,5	2,25	1710	9	128	0,01	–
39 1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	3	343		1029				
	м2								
40 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
	вентилятор		650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
	Всего прямые затраты				**32192**	**2067**			**86**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13807** 16317	**729**			**4**
	Накладные расходы, тенге				17719				
	- заработная плата, тенге				2658				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2995				
	Всего				**52906**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				952				
	- сметная заработная плата, тенге				134				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1303				
	- сметная заработная плата, тенге				599				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				539				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				215				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**55915**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**153039**
- материалы, тенге	44660
- сметная заработная плата, тенге	51130
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Налог (1,5 %)	2296
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**155335**
Понижающий коэффициент (0,9)	15534
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**139802**
НДС (12 %)	16776
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**156578**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка: _____

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Рємсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Пункт утилизации медецинских отходов

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 119

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 2-8-2 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	8,4	11,31	–	95	–	118	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	92	–	128	–	–
6	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1,18	39,28	0,04	46	–	6	0,032	–
		м2		6,26	–	7	–	90	–	–
		Раздел 2. Тепловой пункт								
16	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	5	345,17	4,08	1726	20	355	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	269	8	128	0,00752	–

16-29-1									
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9,5	11,31	–	107	–	134	0,0516	–
	м трубопровода		11,01	–	105	–	128	–	–
21 E18-20-7									
	Установка узлов ручных насосов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,3242	6
	узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,0927	–
22 99-2-2(пл)	Насос ручной РК-2 (ц/о=35000/1,12/2,737)	1	11418		11418				
	шт								
29 E16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	5	482,28	40,42	2411	202	1779	1,5141	8
	шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,0721	–
30 9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25мм	5	704		3520				
	шт								
Раздел 3. Вентиляция									
40 E26-36-1									
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	0,64	308,89	28,99	198	19	75	0,6	–
	м2 изолируемой поверхности		109,79	7,45	70	5	100	0,043	–
41 1-3-4835	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	0,71	1287		914				
	м2								
	Всего прямые затраты				**21745**	**290**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2883** 18573	**113**			–
	Накладные расходы, тенге				3811				

- заработная плата, тенге	572
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1533
Всего	**27089**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	488
- сметная заработная плата, тенге	69
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	667
- сметная заработная плата, тенге	307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	276
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	110
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28630**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**78360**
- материалы, тенге	50834
- сметная заработная плата, тенге	11851
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Налог (1,5 %)	1175
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**79535**
Понижающий коэффициент (0,9)	7954
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**71582**
НДС (12 %)	8590
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80172**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Пункт утилизации медецинских отходов

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 120
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета № 2-8-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	43	10,99	–	473	–	589	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	460	–	128	–	–
8	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	5,47	22,79	0,04	125	–	31	0,032	–
		м2		6,26	–	34	–	90	–	–
15	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	6	193,78	–	1163	–	887	1	6
		шт		164,25	–	986	–	90	–	–
	Раздел 2 Вентиляция									
24	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	896,88	5,38	2691	16	242	0,36	1
		зонт								

26	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм		60,75	2,25	182	7	128	0,01	–
		заслонка или клапан	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
27	99-2-1(пл)	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133.000, д.150мм		175,5	2,25	176	2	128	0,01	–
		шт	1	886		886				
31	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т								
		вентилятор	2	678,73	28,48	1357	57	1695	3,65	7
35	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex		650,25	11,25	1301	23	128	0,05	–
		м2 изолируемой поверхности	1	308,89	28,99	309	29	117	0,6	1
36	1-3-4835	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;		109,79	7,45	110	7	100	0,043	–
		м2	1,1	1287		1416				
		Всего прямые затраты				**8666**	**107**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3249** 5309	**39**			**–**
		Накладные расходы, тенге				3789				
		- заработная плата, тенге				568				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				747				
		Всего				**13202**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				238				
		- сметная заработная плата, тенге				34				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				325				
		- сметная заработная плата, тенге				150				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	134
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	54
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13953**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**38189**
- материалы, тенге	14531
- сметная заработная плата, тенге	11572
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Налог (1,5 %)	573
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**38762**
Понижающий коэффициент (0,9)	3876
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**34886**
НДС (12 %)	4186
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39072**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Гараж

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 123

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 3-2-2(Б))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 1. Отопление								
1	80-1-1(пл)	Тепловая завеса Ballu BCH -L06- S03 (ц/о=41000/1,12/2,737) *шт*	10	13375		133750				
		Раздел 2. Вентиляция								
2	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	21	232,15 / 177,75	16,15 / 6,75	4875 / 3733	339 / 142	4960 / 128	1,07 / 0,03	22 / 1
3	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-200*200 (ц/о=2050/1,12/2,737) *шт*	4	669		2676				
4	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737) *шт*	17	620		10540				
		Всего прямые затраты				**151841** / **3733**	**339** / **142**			**22** / **1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14019				
		оборудования, тенге				133750				

Накладные расходы, тенге	4960
- заработная плата, тенге	744
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1383
Всего	**158184**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	440
- сметная заработная плата, тенге	62
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	602
- сметная заработная плата, тенге	277
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	249
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	99
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**159574**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**436754**
- материалы, тенге	38370
- оборудование, тенге	366074
- сметная заработная плата, тенге	14523
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Налог (1,5 %)	6551
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**443305**
Понижающий коэффициент (0,9)	44331
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**398975**
НДС (12 %)	47877
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**446852**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 125

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
33	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	50	72,96	16,85	3648	843	2147	0,211	11
		м трубопровода		38,59	4,33	1930	217	100	0,025	1
34	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	14,3	72		1030				
		м								
36	1-3-254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	23,1	224		5174				

		м							
37	1-3-255								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	17,6	267		4699				
		м							
	3.4 ПД-1								
103	Е20-32-1								
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
	вентилятор								
			650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
106	1-1-1373								
	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	1	150		150				
		м2							
	Всего прямые затраты				**15380**	**871**			**15**
					2580	**228**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11929				
	Накладные расходы, тенге				2993				
	- заработная плата, тенге				449				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1102				
	Всего				**19475**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				351				
	- сметная заработная плата, тенге				49				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				480				
	- сметная заработная плата, тенге				221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				198				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				79				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20583**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**56336**
- материалы, тенге	32650
- сметная заработная плата, тенге	10412
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Налог (1,5 %)	845
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**57181**
Понижающий коэффициент (0,9)	5718
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**51463**
НДС (12 %)	6176
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57639**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ",Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Пункт утилизации медецинских отходов
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 126
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета № 2-8-2 (Б))
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 3. Вентиляция.									
1	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	232,15	16,15	2089	145	2126	1,07	10
		решетка		177,75	6,75	1600	61	128	0,03	–
2	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-200*200 (ц/о=2050/1,12/2,737)	1	669		669				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	8	620		4960				
		шт								
		Всего прямые затраты				**7718**	**145**			**10**
						1600	**61**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5973				
		Накладные расходы, тенге				2126				
		- заработная плата, тенге				319				

- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	591
Всего	**10435**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	188
- сметная заработная плата, тенге	27
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	257
- сметная заработная плата, тенге	118
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	106
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11028**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**30184**
- материалы, тенге	16348
- сметная заработная плата, тенге	6221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Налог (1,5 %)	453
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**30637**
Понижающий коэффициент (0,9)	3064
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**27573**
НДС (12 %)	3309
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30882**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 139

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-11(Д))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	2.1 Оборудование									
8	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	85	191,79	26,19	16302	2226	13732	0,905	77
		м2 покрытия		151,65	9,9	12890	842	100	0,048	4
9	99-1-1(пл)	Сталь оцинкованная 0,7*1250 ПП (ц/о=4690/1,12/2,737)К=1,100;	93,5	1530		143055				
		м2								
10	8-10-45	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки, хомуты)	140	200		28000				
		кг								
		Всего прямые затраты				**187357**	**2226**			**77**
						12890	**842**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				172241				
		Накладные расходы, тенге				13732				

- заработная плата, тенге	2060
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12065
Всего	**213154**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3837
- сметная заработная плата, тенге	541
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5251
- сметная заработная плата, тенге	2415
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2170
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	868
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**225280**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**616591**
- материалы, тенге	471424
- сметная заработная плата, тенге	59628
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106
Налог (1,5 %)	9249
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**625840**
Понижающий коэффициент (0,9)	62584
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**563256**
НДС (12 %)	67591
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**630847**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 140

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2 3)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 3. Вентиляция								
		3.1. Вытяжная вентиляция								
1	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	72	1212,62	10,58	87309	762	21308	1,41	102
		м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	16362	285	128	0,0194	1
2	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23	1297,43	9,15	29841	210	5897	1,22	28
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	4528	79	128	0,0167	–
3	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10	1241,11	8,4	12411	84	1933	0,918	9
		м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	1478	32	128	0,0154	–
4	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	3	1554,08	12,33	4662	37	520	0,77	2
		зонт		130,5	4,5	392	14	128	0,02	–
5	Е20-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	1	1902,65	16,15	1903	16	202	0,92	1
		зонт								

			150,75	6,75	151	7	128	0,03	–
6	E20-13-5								
	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм	12	255,13	5,38	3062	65	2627	1,03	12
	клапан								
			168,75	2,25	2025	27	128	0,01	–
7	E20-13-6								
	Установка обратных клапанов периметром до 1600 мм	2	325,33	9,2	651	18	548	1,28	3
	клапан								
			209,25	4,5	419	9	128	0,02	–
8	99-1-1(пл)	Клапан обратный 200*200 (ц/о=19500/1,12/2,737)	2	6361		12722			
		шт							
9	99-1-1(пл)	Клапан обратный 300*200 (ц/о=21800/1,12/2,737)	8	7112		56896			
		шт							
10	99-1-1(пл)	Клапан обратный 150*150 (ц/о=11500/1,12/2,737)	2	3752		7504			
		шт							
11	99-1-1(пл)	Клапан обратный 400*200 (ц/о=27200/1,12/2,737)	2	8873		17746			
		шт							
12	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	75	258,33	92,82	19375	6962	10176	0,59	44
		м2 поверхности изоляции							
			100,8	34,88	7560	2616	100	0,17	13
13	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	38	4400		167200			
		м3							
	2.4 Вентиляция В1 фрагмент плана на отм. 0.000								
14	E20-32-1								
	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
	вентилятор								
			650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
15	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VC 100 с ответным фланцем (ц/о=26000/1,12/2,737)	1	8482		8482			
		шт							
16	E20-26-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТК 100/600	1	300,58	9,2	301	9	234	1,09	1
		глушитель шума							
			177,75	4,5	178	5	128	0,02	–
17	99-1-1(пл)	Шумоглушитель д.100мм (ц/о=9200/1,12/2,737)	1	3001		3001			
		шт							
18	E20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром до 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	–
		зонт							
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–

19	Е20-4-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,2	1310,88	13,16	26480	266	6528	1,54	31
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	5000	100	128	0,0241	–
	2.5 Приточная вентиляция П1-П2									
20	Е20-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		вентилятор		650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
21	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VC 100 с ответным фланцем (ц/о=26000/1,12/2,737)	1	8482		8482				
		шт								
22	Е20-46-1	Установка воздухонагревателей однорядных производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	1714,93	130,93	1715	131	1573	6,67	7
		воздухонагреватель		1179	49,5	1179	50	128	0,24	–
23	99-1-1(пл)	Нагреватель электрический N=2,4кВт (ц/о=27500/1,12/2,737)	1	8971		8971				
		шт								
24	Е20-26-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТК 100/600	1	300,58	9,2	301	9	234	1,09	1
		глушитель шума		177,75	4,5	178	5	128	0,02	–
25	99-1-1(пл)	Шумоглушитель д.100мм (ц/о=9200/1,12/2,737)	1	3001		3001				
		шт								
26	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	232,15	16,15	232	16	237	1,07	1
		решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
27	99-1-1(пл)	Решетка наружная РН д.100мм (ц/о=3100/1,12/2,737)	1	1011		1011				
		шт								
28	Е20-4-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6	1310,88	13,16	3408	34	841	1,54	4
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	644	13	128	0,0241	–
	3.4 ПД-1									
29	99-3-23(пл)	Вентилятор подпора воздуха осевой УВОП № 8 (ц/о=276000/1,12/2,737)	1	90036		90036				
		шт								
		Всего прямые затраты				**578921**	**8680**			**254**
						41633	**3273**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				528607				

Накладные расходы, тенге	54631
- заработная плата, тенге	8195
- трудоемкость, чел-ч	27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38013
Всего	**671565**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12088
- сметная заработная плата, тенге	1704
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16544
- сметная заработная плата, тенге	7610
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6837
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2735
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**709769**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1942638**
- материалы, тенге	1446797
- сметная заработная плата, тенге	197028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	351
Налог (1,5 %)	29140
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1971778**
Понижающий коэффициент (0,9)	197178
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1774600**
НДС (12 %)	212952
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1987552**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 141

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-4-2)

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
69	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,245	50642		12407				
		Раздел 2 Теплоснабжение установки П1								
85	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6	120,72	31,97	724	192	442	0,343	2
				61,65	11,93	370	72	100	0,058	–
86	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	0,1	6240		624				
		Раздел 3 Теплоснабжение установки П2								

101	Е26-11-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	120,72	31,97	724	192	442	0,343	2
	м трубопровода		61,65	11,93	370	72	100	0,058	–
102	1-3-165								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,04	6240		250				
	м3								
	Раздел 4 Теплоснабжение установки П3								
117	Е26-11-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм	6	120,72	31,97	724	192	442	0,343	2
	м трубопровода		61,65	11,93	370	72	100	0,058	–
118	1-3-165								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,05	6240		312				
	м3								
	Раздел 5 Теплоснабжение установки П4								
133	Е26-11-1								
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	120,72	31,97	724	192	442	0,343	2
	м трубопровода		61,65	11,93	370	72	100	0,058	–
134	1-3-165								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,15	6240		936				
	м3								
	Раздел 6 Отопление								
156	Е18-9-2								
	Установка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	3	254,07	4,29	762	13	102	0,149	–
	м труб нитки регистра		24,84	1,6	75	5	128	0,0078	–
157	Ц8-602-2								
	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
	шт		626	2,3	626	2	95	0,013	–
158	73-1-154(об)								
	Муфельная печь. Печь электрическая ПЭТ-4	1	2169		2169				
	шт								
159	16-8-4								
	Шнур для печи	0,0017	56700		96				

		1000м								
	Раздел 7 Тепловой узел									
198	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,7	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект		40,5	–	243	–	128	–	–
199	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	415	–	1245	–	207	0,31	1
		комплект		54	–	162	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**27612**	**795**			**12**
						2586	**295**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				22067				
		оборудования, тенге				2169				
		Накладные расходы, тенге				2985				
		- заработная плата, тенге				448				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1706				
		Всего				**32303**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				542				
		- сметная заработная плата, тенге				76				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				742				
		- сметная заработная плата, тенге				341				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				307				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				123				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**34017**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**93105**				
		- материалы, тенге				60397				
		- оборудование, тенге				5937				
		- сметная заработная плата, тенге				11430				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

Налог (1,5 %)	1397
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**94502**
Понижающий коэффициент (0,9)	9450
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**85052**
НДС (12 %)	10206
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95258**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 142

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 2-1-2(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 4. Теплоснабжение системы П1, П2									
32	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 32,40-50 мм	6	885,3	59,1	5312	355	4363	5	30
		шт		799	9	4794	54	90	0,053	–
33	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	3443		20658				
		шт								
		Всего прямые затраты				**25970**	**355**			**30**
						4794	**54**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				20821				
		Накладные расходы, тенге				4363				
		- заработная плата, тенге				654				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1820				
		Всего				**32153**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	579
- сметная заработная плата, тенге	82
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	792
- сметная заработная плата, тенге	364
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	327
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	131
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33982**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**93009**
- материалы, тенге	56987
- сметная заработная плата, тенге	17533
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Налог (1,5 %)	1395
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**94404**
Понижающий коэффициент (0,9)	9440
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**84964**
НДС (12 %)	10196
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95160**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 143

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 2-3-2(3))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2. Вентиляция									
1	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,8	1144,51	11,11	24950	242	6775	1,4805	32
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	5202	91	128	0,02037	–
2	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	98,4	1174,73	9,61	115593	946	26488	1,281	126
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	20341	353	128	0,01754	2
3	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1115,92	8,82	24550	194	4465	0,9639	21
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	3415	73	128	0,01617	–
4	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	12	258,33	92,82	3100	1114	1629	0,59	7
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	1210	419	100	0,17	2

5 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,08	6240		6739				
	м3								
6 Е20-13-5	Установка обратных клапанов периметром до 1000 мм	12	263,84	5,65	3166	68	2757	1,0815	13
	клапан		177,19	2,36	2126	28	128	0,0105	–
7 99-1-1(пл)	Клапан обратный 200*200 (ц/о=19500/1,12/2,737)	7	6361		44527				
	шт								
8 99-1-1(пл)	Клапан обратный 250*250 (ц/о=20800/1,12/2,737)	1	6785		6785				
	шт								
9 99-1-1(пл)	Клапан обратный 300*200 (ц/о=21800/1,12/2,737)	4	7112		28448				
	шт								
10 Е20-13-6	Установка обратных клапанов периметром до 1600 мм	11	336,25	9,66	3699	106	3160	1,344	15
	клапан		219,71	4,73	2417	52	128	0,021	–
11 99-1-1(пл)	Клапан обратный 300*250 (ц/о=22400/1,12/2,737)	1	7307		7307				
	шт								
12 99-1-1(пл)	Клапан обратный 400*200 (ц/о=27200/1,12/2,737)	9	8873		79857				
	шт								
13 99-1-1(пл)	Клапан обратный 600*200 (ц/о=31600/1,12/2,737)	1	10308		10308				
	шт								
14 Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	2	1561,23	12,95	3122	26	362	0,8085	2
	зонт		137,03	4,73	274	9	128	0,021	–
15 Е20-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	2	1911	16,96	3822	34	424	0,966	2
	зонт		158,29	7,09	317	14	128	0,0315	–
Раздел 3. Система ДУ-1									
16 99-1-1(пл)	Вентилятор подпора воздуха осевой УВОП № 5 (ц/о=226000/1,12/2,737)	1	73725		73725				
	шт								
	Всего прямые затраты				**439698**	**2730**			**218**

	35302	**1039**
В том числе стоимость: материалов, тенге	401670	
Накладные расходы, тенге	46060	
- заработная плата, тенге	6909	
- трудоемкость, чел-ч	23	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29145	
Всего	**514903**	
Временные здания и сооружения (1,8 %)	9268	
- сметная заработная плата, тенге	1307	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12685	
- сметная заработная плата, тенге	5835	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5242	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2097	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**544195**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1489462**	
- материалы, тенге	1099371	
- сметная заработная плата, тенге	158010	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	288	
Налог (1,5 %)	22342	
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1511804**	
Понижающий коэффициент (0,9)	151180	
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1360624**	
НДС (12 %)	163275	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1523899**	

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 144

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета № 2-3-2(В))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2. Вентиляция									
	2.1 Система вентиляции П-1, П-2, П-3									
1	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	167	241,85	16,96	40389	2832	41412	1,1235	188
		решетка		186,64	7,09	31169	1184	128	0,0315	5
2	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-200*200 (ц/о=2050/1,12/2,737)	16	669		10704				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	86	620		53320				
		шт								
4	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 200*200 (ц/о=570/1,12/2,737)	36	186		6696				
		шт								
5	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 250*250 (ц/о=690/1,12/2,737)	28	225		6300				
		шт								
6	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 300*300 (ц/о=900/1,12/2,737)	1	294		294				
		шт								
7	Е20-12-10	Установка анемостатов (прим.)	10	232,15	16,15	2322	162	2363	1,07	11
		решетка		177,75	6,75	1778	68	128	0,03	–
8	99-1-1(пл)	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с	10	1794		17940				
		шт								

Всего прямые затраты	**137965**	**2994**	**199**
	32947	**1252**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	102025		
Накладные расходы, тенге	43775		
- заработная плата, тенге	6566		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10904		
Всего	**192644**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3468		
- сметная заработная плата, тенге	489		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4746		
- сметная заработная плата, тенге	2183		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1961		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	784		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**203603**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**557261**		
- материалы, тенге	279242		
- сметная заработная плата, тенге	126400		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	242		
Налог (1,5 %)	8359		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**565620**		
Понижающий коэффициент (0,9)	56562		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**509058**		
НДС (12 %)	61087		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**570145**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 145

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-15(Б))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж автоматики приточных систем П6, П7								
		1.1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	82	76,3	1,2	6257	98	4199	0,33	27
		м кабеля		53,6	0,3	4395	25	95	0,002	–
2	16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	89653		1434				
		км								
3	16-1-1245	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	115637		1850				
		км								
4	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,05	47700		2385				
		1000м								
5	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	2	1174,59	90,88	2349	182	1333	5	10
		шт		722,25	18	1445	36	90	0,10512	–
6	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–
7	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4

	шт								
			317	13,5	634	27	95	0,079	–
8 Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	2	211,71	103,32	423	207	178	0,5	1
	комплект								
			76,5	22,5	153	45	90	0,1314	–
9 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
	шт								
			239	2,3	478	5	95	0,013	–
10 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы) (прим.)	2	10499,71	–	20999	–	18899	32	64
	шт								
			10499,71	–	20999	–	90	–	–
11 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	2	6562,32	–	13125	–	11813	20	40
	сетевой элемент								
			6562,32	–	13125	–	90	–	–
Раздел 2 Монтаж автоматики вытяжных систем В1-В5									
12 Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	70	76,3	1,2	5341	84	3584	0,33	23
	м кабеля								
			53,6	0,3	3752	21	95	0,002	–
13 16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	89653		6276				
	км								
14 Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	5	1299,3	68,3	6497	342	1570	2	10
	шт								
			317	13,5	1585	68	95	0,079	–
15 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	5	456,2	24,2	2281	121	1147	1	5
	шт								
			239	2,3	1195	12	95	0,013	–
16 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	5	6562,32	–	32812	–	29531	20	100
	сетевой элемент								
			6562,32	–	32812	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**106395**	**1219**			**290**

	81419	**239**	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	23758		
Накладные расходы, тенге	74102		
- заработная плата, тенге	11115		
- трудоемкость, чел-ч	37		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10830		
Всего	**191327**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3444		
- сметная заработная плата, тенге	486		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4713		
- сметная заработная плата, тенге	2168		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1948		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	779		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**202211**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**553452**		
- материалы, тенге	65026		
- сметная заработная плата, тенге	268647		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	343		
Налог (1,5 %)	8302		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**561754**		
Понижающий коэффициент (0,9)	56175		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**505579**		
НДС (12 %)	60669		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**566248**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 146

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 3-1-2 (Д))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж автоматики приточных систем П6, П7								
		1.1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	188	76,3	1,2	14344	226	9626	0,33	62
		м кабеля		53,6	0,3	10077	56	95	0,002	–
2	16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	89653		2869				
		км								
3	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	33644		942				
		км								
4	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,128	47700		6106				
		1000м								
5	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
6	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–

7 Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт								
			317	13,5	317	14	95	0,079	–
8 Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	2	211,71	103,32	423	207	178	0,5	1
	комплект								
			76,5	22,5	153	45	90	0,1314	–
9 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт								
			239	2,3	239	2	95	0,013	–
10 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы) (прим.)	1	10499,71	–	10500	–	9450	32	32
	шт								
			10499,71	–	10500	–	90	–	–
11 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	1	6562,32	–	6562	–	5906	20	20
	сетевой элемент								
			6562,32	–	6562	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**45531**	**616**			**127**
					29416	**135**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				15500				
	Накладные расходы, тенге				27130				
	- заработная плата, тенге				4070				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4360				
	Всего				**77021**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1386				
	- сметная заработная плата, тенге				195				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1897				
	- сметная заработная плата, тенге				873				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				784				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				314				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**81402**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**222797**
- материалы, тенге	42424
- сметная заработная плата, тенге	97949
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147
Налог (1,5 %)	3342
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**226139**
Понижающий коэффициент (0,9)	22614
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**203525**
НДС (12 %)	24423
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**227948**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ"·Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 147

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-4-2 (Д))

Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	6	232,15	16,15	1393	97	1418	1,07	6
		решетка		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	–
2	99-1-1(пл)	Решетка сталь 300*300 (ц/о= 2100/1,12/2,737)	6	685		4110				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5503**	**97**			**6**
						1067	**41**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4340				
		Накладные расходы, тенге				1418				
		- заработная плата, тенге				213				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				415				
		Всего				**7336**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	132
- сметная заработная плата, тенге	19
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	181
- сметная заработная плата, тенге	83
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	75
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7754**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**21223**
- материалы, тенге	11879
- сметная заработная плата, тенге	4182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Налог (1,5 %)	318
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**21541**
Понижающий коэффициент (0,9)	2154
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**19387**
НДС (12 %)	2326
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21713**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: "Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре"
Наименование объекта: Патологоанатомический корпус
Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 148
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-5-2 (Е))
Отопление и вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 2. Вентиляция									
1	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	11,7	1174,73 / 206,72	9,61 / 3,59	13744 / 2419	112 / 42	3150 / 128	1,281 / 0,01754	15 / –
2	8-10-45	Крепления для воздуховодов								
		кг	3	200		600				
		Всего прямые затраты				**14344 / 2419**	**112 / 42**			**15 / –**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11813				
		Накладные расходы, тенге				3150				
		- заработная плата, тенге				473				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1050				

Всего	**18544**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	334
- сметная заработная плата, тенге	47
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	457
- сметная заработная плата, тенге	210
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	189
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19600**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**53645**
- материалы, тенге	32332
- сметная заработная плата, тенге	9459
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Налог (1,5 %)	805
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**54450**
Понижающий коэффициент (0,9)	5445
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**49005**
НДС (12 %)	5881
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54886**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г. Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной (внутренние инженерные сети)

Договор № 88 от 14 августа 2017г.

Акт № 150

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-11(К))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1.Фасонные детали									
1	Е16-10-6	Прокладка воздуховодов из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	6	1565,57	27,87	9393	167	1464	1,04	6
		м трубопровода		180,23	10,44	1081	63	128	0,051	–
2	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,4	21,8	0,05	96	–	23	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	26	–	90	0,0001	–
3	Е26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	6	128,59	13,56	772	81	455	0,42	3
		м трубопровода		70,88	4,95	425	30	100	0,025	–
4	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,31	6240		1934				
		м3								

5 Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	106	0,49	–
	зонт								
			81	2,25	81	2	128	0,01	–
6 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с	119	232,15	16,15	27626	1922	28102	1,07	127
	решетка								
			177,75	6,75	21152	803	128	0,03	4
7 99-1-1(пл)	Решетка пласт. 200*200 (ц/о=570/1,12/2,737)	118	186		21948				
	шт								
8 99-1-1(пл)	Решетка пласт. 300*300 (ц/о=900/1,12/2,737)	1	294		294				
	шт								
9 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1334	6	6
	вентилятор								
			1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	–
10 99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VC-200 (ц/о=36200/1,12/2,737)	1	11809		11809				
	шт								
	Всего прямые затраты				**76202**	**2214**			**142**
					23793	**912**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				50194				
	Накладные расходы, тенге				31484				
	- заработная плата, тенге				4723				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6461				
	Всего				**114147**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2055				
	- сметная заработная плата, тенге				290				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2812				
	- сметная заработная плата, тенге				1294				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1162				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				465				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**120641**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**330194**
- материалы, тенге	137381
- сметная заработная плата, тенге	89333
- нормативная трудоемкость, чел-ч	172
Налог (1,5 %)	4953
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**335147**
Понижающий коэффициент (0,9)	33515
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**301632**
НДС (12 %)	36196
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**337828**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: