Заказчик ТОО ХБК "Аксай" Форма N 2в

Подрядчик ИП Макшаров М.К.

Договор

Наименование строительства и его адрес: кровли зданий ТОО ХБК "Аксай" г.Алматы

Наименование объекта:

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, оборудования или видов монтажных работ | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п.: в т.ч. з/п: | | осн. з/п.: в т.ч. з/п: | | осн./мех.: | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0158-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 462,00 | 29,02 | 2,02 | 13407 | 933 | 0,17 | 80 |
| | | | | | 27,00 | 0,32 | 12474 | 148 | 0,00 | 1 |
| 2. | Е0158-20-1 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | м2 | 2,00 | 204,55 | 14,18 | 409 | 28 | 0,43 | 1 |
| | | | | | 69,30 | 2,23 | 139 | 4 | 0,01 | 0 |
| 3. | Е0112-15-4 | Устройство огрунтовки праймером | м2 | 776,00 | 19,18 | 0,53 | 14880 | 407 | 0,12 | 90 |
| | | | | | 18,65 | 0,20 | 14472 | 155 | 0,00 | 1 |
| 4. | ТПрайс | Праймер | кг | 620,80 | 160,86 | -- | 99860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Е0112-1-4 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | м2 | 776,00 | 695,45 | 34,24 | 539667 | 26568 | 0,25 | 190 |
| | | | | | 43,88 | 12,82 | 34047 | 9952 | 0,06 | 49 |
| 6. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м | 110,00 | 1025,61 | 4,66 | 112817 | 513 | 0,29 | 32 |
| | | | | | 48,94 | 1,75 | 5383 | 192 | 0,01 | 1 |
| 7. | Е0112-10-1к-0,6;0,7;0,5 | Демонтаж свесов, парапетов из листовой оцинкованной стали | м2 | 86,00 | 119,69 | 1,08 | 10293 | 93 | 0,73 | 63 |
| | | | | | 114,92 | 0,41 | 9883 | 35 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0112-10-1 | Устройство свесов, парапетов из листовой оцинкованной стали | м2 | 86,00 | 200,45 | 1,55 | 17238 | 133 | 1,22 | 104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 191,54 | 0,59 | 16472 | 51 | 0,00 | 0 |
| 9. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 4,71 | 27,10 | -- | 128 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Е010333-А 15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 4,71 | 135,25 | 135,25 | 637 | 637 | -- | -- |
| | | | | | -- | 27,05 | -- | 127 | 0,57 | 3 |
| 11. | Е0109-42-1 | Демонтаж покрытия из профилированного листа | м2 | 108,00 | 81,84 | 29,96 | 8839 | 3236 | 0,24 | 26 |
| | | | | | 38,31 | 7,39 | 4137 | 799 | 0,03 | 3 |
| 12. | Е0109-42-1 | Монтаж покрытия из профилированного листа | м2 | 108,00 | 133,78 | 42,80 | 14449 | 4623 | 0,40 | 43 |
| | | | | | 63,85 | 10,56 | 6896 | 1141 | 0,04 | 4 |
| 13. | Е0112-7-5 | Демонтаж покрытия козырька из металлочерепицы | м2 | 12,00 | 281,15 | 8,20 | 3374 | 98 | 1,71 | 21 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 3275 | 37 | 0,02 | 0 |
| 14. | Е0112-7-5 | Устройство покрытия козырька из металлочерепицы | м2 | 12,00 | 1338,28 | 10,25 | 16059 | 123 | 2,14 | 26 |
| | | | | | 341,19 | 3,85 | 4094 | 46 | 0,02 | 0 |
| 15. | Е0110-14-1 | Установка стропил из брусьев для козырька | м3 | 0,25 | 22237,77 | 417,85 | 5559 | 104 | 27,63 | 7 |
| | | | | | 4246,88 | 157,50 | 1062 | 39 | 0,78 | 0 |
| 16. | С11011-138 | Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х78,5 мм | кг | 2,00 | 365,00 | -- | 730 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С11011-1040 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00 | 92100,00 | -- | 203 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0134-62-1 | Устройство каркаса под обшивку "Софитом" | м2 | 10,00 | 1031,12 | 40,02 | 10311 | 400 | 3,75 | 38 |
| | | | | | 635,63 | 15,25 | 6356 | 153 | 0,07 | 1 |
| 19. | Е0134-60-18 | Облицовка каркасов потолков, фронтона, карниза "Софитом" | м2 | 12,00 | 399,67 | 1,50 | 4796 | 18 | 2,44 | 29 |
| | | | | | 394,60 | 0,56 | 4735 | 7 | 0,00 | 0 |
| 20. | СПрайс-лист | Софит | м2 | 13,00 | 528,12 | -- | 6866 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 880522 | 37916 | | 749 |
| | | | | | | | 123425 | 12886 | | 63 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 144231 |
| На металломонтажные работы | 11675 |
| Всего накладных расходов: | 155906 |
| Итого с накладными | 1036428 |

Показатели трудозатрат :

| | |
|---|---|
| - основных рабочих, чел-ч. | 749 |
| - рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. | 63 |
| - в накладных расходах, чел-ч. | 78 |
| Всего трудозатрат, чел-ч.: | 890 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 62186 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1098614 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1103008 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1113994 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 2031063 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 40621 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2071684 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 248602 |
| Итого с НДС | 2320286 |

Принял:

Сдал: ИП Макшаров М.К.

01.10.10г.

«Утверждаю»

Генеральный директор ТОО ХБК «Аксай»

_____ Романова Н.А.

**Акт приемки**
**объекта в эксплуатацию**

г. Алматы «05» октября 2010 г.

Во исполнения договора с ИП «Макшаров М.К.» №1175, заключенного «06» сентября 2010 г. и Дополнительного соглашения №1, к договору №1175 от 06.09.2010 г. ИП «макшаров М.К.» сдал, а ТОО ХБК «АКСАЙ», в лице уполномоченной комиссии в составе: председатель комиссии Абдулаев Х.И., члены комиссии: Кыдырбеков А.С., Варваренко В.В., Аргымбаева Ж.Ж, Сатаев Б.Ш., Коккозов А.М. приняло следующие работы (услуги, продукцию):

Капитальный ремонт кровельного покрытия склада БХМ, галереи и КПП в г. Алматы, мкр. Аксай, ул. Б. Момыш-улы, 36А.

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

МАКШАРОВ М.К.

Сдал: Макшаров М.К. _____
фамилия подпись

Принял:

1. Абдуллаев Х.И. _____
2. Кыдырбеков А.С. _____
3. Варваренко В.В. _____
4. Аргымбаева Ж.Ж. _____
5. Коккозов А.М. _____
7. Сатаев Б.Ш. _____