Заказчик Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Максер"
Наименование объекта - Капитальный ремонт с перепланировкой помещений для монтеров и кабельщиков Жуалынского РПУТ в с.Б.Момышулы, ул.Рысбек батыра -100
Договор № 434-25-ДП от 04.06.2013

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2013г.

Стоимость выполненных работ и затрат,тенге										
№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них в отчетн. месяце	Стоимость прочих затарт не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Приобретение материалов	Другие расходы	В том числе налог на добавленную стоимость 12%	В т.ч. За отч. Месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт с перепланировкой помещений для монтеров и кабельщиков Жуалынского РПУТ в с.Б.Момышулы, ул.Рысбек батыра -100	3 230 800,00	1 615 300,00						346 157,14	173 067,86
	Удержание резерва 5%	161 540,00	80 765,00							
	Итого к оплате		**1 534 535,00**							

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор _____ **Сартбаев Д.**

Управляющий делами _____ **Корабаев Н.**

Главный бухгалтер _____ **Мамырова А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Максер" _____ **Аманбеков С.**

Заказчик Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Макеер"
Наименование объекта - Капитальный ремонт с перепланировкой помещений для монтеров и кабельщиков Жуалынского РПУТ в с.Б.Момышулы, ул.Рысбек батыра -100
Договор № 434-25-ДП от 04.06.2013

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стены										
1	Е0162-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	130	321,93	0,11	41851	14	6694	0,34	44
		м2		54,47	0,02	7081	3	94,5	--	--
2	Е0115-14-2	Облицовка стен плитками на цементном растворе стен	40	807,19	3,84	32288	154	24468	3,73	149
		м2		645,84	1,45	25834	58	94,5	0,01	--
3	С	Плитки	40	517,62	--	20705	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Потолок										
4	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из ДВП	43,1	19,88	1,26	857	54	779	0,11	5
		м2		18,62	0,49	803	21	94,5	--	--
5	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами	33	561,51	4,29	18530	142	12182	2,25	74
		м2		389,22	1,41	12844	47	94,5	0,01	--
6	С	Гипсокартон	33	184,86	--	6100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-64-4	Левкас потолков Алинеком	33	344,90	5,91	11382	195	4464	0,76	25
		м2		140,91	2,24	4650	74	94,5	0,01	--
8	Е0162-18-2	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков	33	332,13	0,11	10960	4	1940	0,38	13
		м2		62,18	0,02	2052	1	94,5	--	--
9	Е0154-13-1	Обшивка потолка "Сайдингом	10,1	217,22	4,85	2194	49	1645	0,87	9
		м2		149,99	0,78	1515	8	108	0,01	--
10	С	Сайдинг	10,1	443,67	--	4481	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Полы										
11	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток с плинтусами на растворе	16	497,37	17,82	7958	285	5234	1,84	29
		1м2		292,74	2,78	4684	45	110,7	0,03	--
12	С	Плитка	16	517,62	--	8282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33	949,74	7,35	31341	243	3051	0,53	17
		м2		80,73	2,77	2664	92	110,7	0,01	--
14	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	26	129,54	0,24	3368	6	646	0,12	3
		м		22,33	0,11	581	3	110,7	--	--
15	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 70мм/30мм	29	355,94	22,14	10322	642	2590	0,50	14
		м2		72,35	8,31	2098	241	110,7	0,04	1
16	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий 70-30=40:5=8х29=232	232	41,54	1,01	9636	233	695	0,01	3
		м2		2,33	0,37	541	87	110,7	--	--
17	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	10	178,50	0,08	1785	1	1159	0,76	8
		м2		122,58	0,02	1226	--	94,5	--	--
Двери										
18	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков 2х0,8м	3,2	215,18	44,96	689	144	576	0,93	3
		м2		149,66	16,98	479	54	108	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С	Двери деревянные	2	6655,07	--	13310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	2,8	429,74	29,00	1203	81	612	1,15	3
		м2		192,36	9,86	539	28	108	0,05	--
21	С	Двери ПХВ	2,8	5915,62	--	16564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-53-1	Установка металлических дверных заводского изготовления	0,05	20271,74	1699,73	1014	85	745	113,30	6
		т		17791,65	597,37	890	30	81	2,93	--
23	С	Двери металлические	1	16637,68	--	16638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0156-27-1	Установка дверных замков	6	93,19	--	559	--	595	0,47	3
		шт		91,75	--	551	--	108	--	--
25	С	Замки	6	554,59	--	3328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0156-20-3	Укрепление пенкой монтажной	7	237,02	1,19	1659	8	1653	1,39	10
		коробка		218,48	0,19	1529	1	108	--	--
Окна										
27	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ 1,4х0,5м	0,7	595,44	28,76	417	20	248	1,91	1
		м2		318,74	9,28	223	6	108	0,05	--
28	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ 0,6х 1м	0,6	595,44	28,76	357	17	213	1,91	1
		м2		318,74	9,28	191	6	108	0,05	--
29	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ 0,9х1,7м	1,53	595,44	28,76	911	44	542	1,91	3
		м2		318,74	9,28	488	14	108	0,05	--
30	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ 1,4х1,7м	2,38	446,85	27,80	1064	66	577	1,29	3
		м2		215,38	9,28	513	22	108	0,05	--
31	С	Оконные блоки ПХВ	5,21	6655,07	--	34673	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок шириной 0,35м	2,5	2999,59	0,56	7499	1	82	0,19	--
		м		30,11	0,11	75	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сантехнические работы										
33	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	602,72	32,30	603	32	566	2,69	3
		комплект		478,17	13,50	478	13	115,2	0,06	–
34	С	Умывальник	1	2218,36	–	2218	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком	1	803,30	58,86	803	59	642	3,06	3
		комплект		534,06	23,62	534	24	115,2	0,11	–
36	С	Унитаз в комплекте	1	2588,08	–	2588	–	–	–	–
		комплект.		–	–	–	–	–	–	–
37	С	Полуотводы диам.100мм	1	77,64	–	78	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С	Тройник диам.100мм	1	133,10	–	133	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	2	191,99	2,36	384	5	401	0,97	2
		шт		173,88	–	348	–	115,2	–	–
40	С	Смеситель	2	1294,04	–	2588	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0116-15-1	Установка вентилей диам.20, 25мм	4	589,71	58,86	2359	235	1726	2,03	8
		1шт		350,87	23,62	1403	94	115,2	0,11	–
42	С	Вентиль диам.20мм	4	184,86	–	739	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0117-1-11	Установка трапа для душа	1	146,96	10,43	147	10	133	0,63	1
		шт		111,78	3,37	112	3	115,2	0,02	–
44	С	Трап для душа	1	129,40	–	129	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
Электромонтажные работы										
45	Е0121-23-1	Установка щитка ЩРВ-9	1	2531,70	–	2532	–	1630	9,63	10
		шкаф		1676,70	–	1677	–	97,2	–	–
46	С	Щит ЩРВ-9	1	739,45	–	739	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шкаф		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель 1-но фазный 25А		1	594,06	19,80	594	20	271	1,38	1
			шт		313,26	3,45	313	3	85,5	0,02	--
48	С	Автоматический выключатель на ток 25А		1	129,40	--	129	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель 1-но фазный 16А		2	594,06	19,80	1188	40	542	1,38	3
			шт		313,26	3,45	627	7	85,5	0,02	--
50	С	Автоматический выключатель на ток 16А		2	73,95	--	148	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-11-2	Прокладка кабеля ВВГ3х4+1		30	140,49	17,22	4215	517	3603	0,69	21
			м		112,72	10,83	3382	325	97,2	0,05	1
52	С	Кабель ВВГ3х4+1		30	140,50	--	4215	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-15-3	Прокладка эл. проводов ПУГНП 2х1,5		80	6,93	--	555	--	512	0,04	3
			м		6,58	--	527	--	97,2	--	--
54	С	Провод ПУГНП 2х1,5		80	29,58	--	2366	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей		7	46,60	--	326	--	277	0,26	2
			шт		40,68	--	285	--	97,2	--	--
56	С	1-клавишные выключатели		7	92,43	--	647	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток		3	45,90	--	138	--	119	0,26	1
			шт		40,68	--	122	--	97,2	--	--
58	С	Розетки		3	110,92	--	333	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-23-1	Установка распред коробки		6	2531,70	--	15190	--	9779	9,63	58
			шкаф		1676,70	--	10060	--	97,2	--	--
60	С	Распределитель коробки		6	18,49	--	111	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0121-17-1	Монтаж светильников		10	231,64	86,34	2316	863	1689	0,76	8
			шт		119,85	53,90	1199	539	97,2	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С	Светильники настенные	7	924,32	--	6470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С	Светильники ЛБ 40х2	3	813,40	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Входная часть										
64	Е0106-1-20	Бетонирования крыльца	2,4	8847,64	466,98	21234	1121	1780	3,89	9
		м3		608,58	176,41	1461	423	94,5	0,86	2
65	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных	9	290,11	16,81	2611	151	1219	0,81	7
		1м2		119,75	2,65	1078	24	110,7	0,01	--
66	Е0109-22-1	Установка стоек из труб диам.76 мм	0,098	7388,90	1542,27	724	151	453	31,74	3
		т		5123,25	583,88	502	57	81	7,86	1
67	С	Трубы диам.76мм	0,098	53240,58	--	5218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-37-1	Устройство каркасов козырька из уголков 50х5	0,138	23583,98	3900,00	3255	538	1865	90,67	13
		т		16518,60	165,38	2280	23	81	1,49	--
69	С	Уголки 50х5	0,138	51761,67	--	7143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	9	170,60	3,06	1535	28	338	0,24	2
		м2		34,54	0,49	311	4	107,1	0,01	--
71	С	Бруски	0,009	14789,05	--	133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0112-7-5	Устройство покрытия из профнастила	9	473,06	12,30	4258	111	3675	2,36	21
		м2		376,67	4,62	3390	42	107,1	0,02	--
73	С	Профнастил	9	406,70	--	3660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0112-12-1	Устройство ограждений кровель перилами из металла	13	550,54	3,74	7157	49	205	0,08	1
		м		13,36	1,38	174	18	107,1	0,01	--
75	С	Уголок диам.40х4мм	0,031	48803,86	--	1513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0162-29-1	Масляная окраска перил	5	62,42	0,08	312	--	97	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,44	0,02	102	--	94,5	--	--
77	Е0157-20-2	Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток(ступеньки и площадка) на растворе	9	497,37	17,82	4476	160	2944	1,84	17
		1м2		292,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	--
78	С	Плитки тротуарные бетонные	9	480,64	--	4326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0154-13-1	Обшивка потолка входного козырька "Сайдингом"	9	217,22	4,85	1955	44	1465	0,87	8
		м2		149,99	0,78	1350	7	108	0,01	--
80	С	"Сайдинг"	9	443,67	--	3993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-155-1	Окраска стен фасадов известковая	60	17,86	1,35	1072	81	786	0,08	5
		м2		13,36	0,51	802	31	94,5	--	--
82	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка крыльца	3,1	254,88	1,96	790	6	320	0,61	2
		м2		108,90	0,45	338	1	94,5	0,03	--
83	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,2	449,96	9,49	5939	125	5428	2,47	33
		м2		431,60	3,58	5697	47	94,5	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			460650	6835			671
			Тенге			113232	2552			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			107488				
	Материалы -		Тенге			7424				
	Всего заработная плата -		Тенге				19064			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73113				
		Накладные расходы -	Тенге			18420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			133462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				21827			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343875				
	Материалы -		Тенге			95948				
	Всего заработная плата -		Тенге				89928			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95705				
	Местные материалы -		Тенге			59448				
		Накладные расходы -	Тенге			88901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата -	Тенге				103263			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4992				
	Материалы -		Тенге			547				
	Всего заработная плата -		Тенге				3781			
		Накладные расходы -	Тенге			3063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4241			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4296				
	Материалы -		Тенге			1079				
	Всего заработная плата -		Тенге				3010			
		Накладные расходы -	Тенге			3468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3530			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			608972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							741
		Сметная заработная плата -	Тенге				132862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				608 972,00				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013г.				1 360 169,41				
		Налоги, обязательные платежи 2%				27203,39				
		Средство, связанные с командированием работников				54859,34				
		ИТОГО:				**1 442 232,14**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				173 067,86				
		ИТОГО по АКТУ:				**1 615 300,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ЖШТ **Сартбаев Д.**

Начальник центра ЭХО **Ногайбаев Б.**

Ведущий специалист ЦЭХО **Утеулиев А.**

Начальник Жуалынского РУЭС **Жуматаев Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Максер" **Аманбеков С.**