"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ УССО Акмолинской области МВД РКв г.Кокшетау

Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

Наименование объекта:Текущий ремонт здания ГУ УССО в г.Кокшетау Акмолинской области МВД РК

Акт

выполненных работ за сентябрь 2010 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Текущий ремонт боксов									
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен боксов от известковой окраски с земли и лесов	451,06	25,7	–	11592	–	12172	0,178	80
		м2		25,7	–	11592	–	105	–	–
2	Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен боксов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	5	476,01	15,7	2380	79	1601	1,74	9
		м2		302,6	2,43	1513	12	105	0,0132	–
3	Е62-24-1	Окраска силикатными красками за два раза стен боксов по штукатурке с земли и лесов	416,09	78,96	0,2	32854	83	27673	0,402	167
		м2		63,32	0,02	26347	8	105	0,0003	–
4	Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей (цоколь боксов)	34,97	25,08	0,06	877	2	212	0,03324	1
		м2		6,73	0,03	235	1	90	0,00013	–

5 Е13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей (цоколь боксов)	34,97	19,12	0,03	669	1	212	0,03324	1
	м2		6,73	–	235	–	90	–	–
6 Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 (ворота боксов)	75,71	73,42	0,07	5559	5	2329	0,182	14
	м2		29,27	0,02	2216	2	105	0,0001	–
Раздел 2. Ремонт фасадов административного здания									
7 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	690,36	135,64	0,78	93640	538	64738	0,4991	345
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов		79,18	0,29	54663	200	118	0,00138	1
8 Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	536,19	25,7	–	13780	–	14469	0,178	95
	м2		25,7	–	13780	–	105	–	–
9 Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	563,19	38,95	2,52	21936	1419	3956	0,039	22
	м2		6,23	0,46	3509	259	105	0,0026	1
10 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов-стены	524,19	83,67	9,02	43859	4728	13347	0,128	67
	м2		22,59	1,66	11841	870	105	0,0091	5
11 Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей-цоколь	39	25,08	0,06	978	2	237	0,03324	1
	м2		6,73	0,03	262	1	90	0,00013	–
12 Е13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей-цоколь	39	19,12	0,03	746	1	236	0,03324	1
	м2		6,73	–	262	–	90	–	–
13 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	36,85	919,81	31,4	33895	1157	22359	3,234	119

		м2		572,99	4,86	21115	179	105	0,0264	1
14	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов-откосы	36,85	38,95	2,52	1435	93	259	0,039	1
		м2		6,23	0,46	230	17	105	0,0026	–
15	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов-откосы	36,85	83,67	9,02	3083	332	938	0,128	5
		м2		22,59	1,66	832	61	105	0,0091	–
16	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград (окна 1 этажа)	17,85	151	0,04	2695	1	2228	0,738	13
		м2		118,89	0,02	2122	–	105	0,0001	–
17	Е61-10-1	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм (балконная плита)	6	476,01	15,7	2856	94	1923	1,74	10
		м2		302,6	2,43	1816	15	105	0,0132	–
18	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов (балконная плита)	6	38,95	2,52	234	15	42	0,039	–
		м2		6,23	0,46	37	3	105	0,0026	–
19	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов (балконная плита)	6	83,67	9,02	502	54	153	0,128	1
		м2		22,59	1,66	136	10	105	0,0091	–
20	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград (ограждение балкона и лестница)	16,71	151	0,04	2523	1	2086	0,738	12
		м2		118,89	0,02	1987	–	105	0,0001	–
Раздел 3. Ремонт внутренних помещений административного здания										
21	Е62-36-1	Очистка вручную стен от старой окраски с земли и лесов	1277,412	25,7	–	32829	–	34470	0,178	227

	м2								
			25,7	–	32829	–	105	–	–
22 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	1277,412	266,16	2,35	339996	3002	61257	0,26565	339
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	57190	1150	105	0,00438	6
23 Е62-36-2	Очистка вручную откосов окон и дверей от старой окраски с лестниц	122,03	32,13	–	3921	–	4117	0,223	27
	м2								
			32,13	–	3921	–	105	–	–
24 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки оконных и дверных откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	122,03	182,52	1,83	22273	223	7143	0,3573	44
	м2								
			55,46	0,29	6768	35	105	0,0029	–
25 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	122,03	263,06	2,35	32101	287	5852	0,26565	32
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	5463	110	105	0,00438	1
26 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4,09948	84,26	84,26	345	345	69	–	–
	т								
			–	16,85	–	69	100	0,03539	–
27 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,09948	27,1	27,1	111	111	78	–	–
	т								
			–	18,97	–	78	100	0,03984	–
	Всего прямые затраты				**707 669**	**12 573**			**1 633**
					260 901	**3 080**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				434 191				
	Накладные расходы, тенге				284 156				
	- заработная плата, тенге				42 623				
	- трудоемкость, чел-ч				142				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59 510				
	Всего				**1 051 335**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 051 335**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1 916 584**				
	- материалы, тенге				791 530				
	- сметная заработная плата, тенге				558 939				

Налог(2%)	38 332
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 954 916**
Минус ценовая скидка (стоимость материалов)	-582 916
НДС 0%	0
Всего по акту	**1 372 000**

Заказчик

ГУ УССО Акмолинской области МВД РК

Подрядчик

ИП Унайбеков Ж.К

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау