Подрядчик: ТОО «KBI Energy»
Субподрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн"

Наименование стройки - Строительство городской отопительной котельной города Аксу Павлодарской области
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
Договор №41-03-17/125 от 22.08.2017 г.

Акт № 12 приемки выполненных работ за 14 ноября 2017г.
Локальная смета №6-5

Основание: на **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**
120-2014-13-НК

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3500	27,84	26,18	97 423	91 613	30 080	0,01	40
		м3		1,66	7,20	5 810	25 200	97	0,03	88
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2000	30,62	28,79	61 237	57 585	18 907	0,01	25
		м3		1,83	7,92	3 652	15 840	97	0,03	55
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	600	39,72	37,82	23 833	22 690	7 489	0,01	8
		м3		1,87	11,0	1 122	6 599	97	0,04	23
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	218,93		6 568	0	7 422	1,54	46
		м3		218,93		6 568	0	113		0
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	300	262,72		78 815	0	89 061	1,85	554
		м3		262,72		78 815	0	113		0
6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1430	21,67		30 988	0			
		т		4,33		6 198	0			
8	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3500	1,38	1,38	4 847	4 847	1 631		0

			м3			0,48	0	1 682	97	0,00	6
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1200	122,18			146 616	0	165 676	0,89	1 062
			м3	122,18			146 616	0	113		
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2000	21,55	4,52		43 092	9 032	33 038	0,11	216
			м3	17,03			34 060	0	97		
11	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта	600	306,20	152,52		183 720	91 512	164 447	1,02	612
			м3	153,68	57,15		92 208	34 290	130	0,28	167
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм-д.75	0,0865	58881,69	25695,31		5 093	2 223	4 485	194,00	17
			км	33075,00	6813,45		2 861	589	130	26,38	2
58	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 техчасть разд.4 п.6 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,0865	6469,41	5158,75		560	446	234	6,30	1
			км	1310,66	724,68		113	63	133	4,20	0
РАЗДЕЛ 4.Водопровод производственный В1.1											
68	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2083	96708,90	47796,27		20 144	9 956	16 504	286,00	60
			км	48375,00	12572,33		10 077	2 619	130	49,07	10
70	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 техчасть разд.4 п.6 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,4166	6469,41	5158,75		2 695	2 149	1 128	6,30	3
			км	1310,66	724,68		546	302	133	4,20	2
130	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм-футляр через стенки колодцев	0,0025	203956,79	85907,16		510	215	417	504,00	1
			км	95850,00	32451,75		240	81	130	158,50	0
131	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм-футляр через стенки колодцев	0,012	268907,88	115634,50		3 227	1 388	2 647	662,00	8
			км	126000,00	43681,50		1 512	524	130	213,34	3
134	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0025	1043569,02	111422,27		2 609	279	185	82,70	0
			км	14827,50	42090,75		37	105	130	205,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**711 976**	**293 933**	**543 352**		**2 653**
			Тенге				**390 434**	**87 894**			**356**
		Накладные расходы -	Тенге				543 352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				75 320				

		Итого в ценах 2001 г	**Тенге**			**1 330 648**				
		Временные здания и сооружения, 3,1%	Тенге			41 250				
		Производство работ в зимнее время, 1,6 %	Тенге			21 950				
		Выслуга лет, 1%	Тенге			13 719				
		Доп.отпуска, 0,4%	Тенге			5 488				
		Итого в ценах 2001 г	Тенге			**1 413 055**				
		Итого в текущих ценах, средний к=3,075	Тенге			4 345 061				
		Налоги, сборы и другие платежи, 2%	Тенге			86 901				
		Итого	**Тенге**			**4 431 963**				
		Договорной коэффициент к=0,7	**Тенге**			**3102374,1**				
		НДС, 12 %	**Тенге**			**372284,89**				
		Всего с НДС	**Тенге**			**3 474 659**				

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "МегаСтройДизайн"
Директор
_____ Садыков Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «KBI Energy»
Директор
_____ Абдраимов Н.Т.