Договор № 80 от 30.07.2012 г. – 260 400 000 тенге
в т.ч. на 2012г. – 223 935 000 тенге
на 2013г. - 36 465 000 тенге

Исполнитель: ТОО "Производственная компания "Геотерм"
ИИК KZ65826A1KZTD2009380
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"
РНН 600900609286

АКТ № 2 от 19 октября 2012г.

выполненных работ за октябрь 2012г.,

по договору №80 от 30.07.2012 г.

по объекту: «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 16 селах Южно-Казахстанской области, в т.ч.: в с. з. г.Шымкент – Кайтпас-2, мкрн. Достык; Тулькубасском районе - Азатлык, Шукирбулак, Балыкты, Састобе; Толебийском – Жыланбузган, Султан-Рабат, Тогыс, Алатау, Каратобе; Шардаринском - Узын-Ата, Казахстан, Коссейт, Коксу, Кызылкум»

по программе 040/000 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что выполненные за текущий месяц работы выражаются в следующем:

Сумма перечисленного аванса - 7 812 000,00 тенге

Остаток аванса - 7 812 000,00 тенге

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2012г.		Стоимость единицы работ	Выполнено (тенге)						Сумма, требуемая к перечислению за октябрь 2012г.	Финансирование	
								за октябрь 2012г.		с начала года		с начала работ				
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объём работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Собств. геологические исследов.**	**тенге**														
I	**Полевые работы**															
	Буровые работы															
1	Вращательное механическое бурение скважин 2 группы Ǿ 495 мм	ст/см	97,20	7505482	97,20	7505482	77216,90			81,00	6254569	81,00	6254569		6254569	6254569
		п. м.	180		180		41697,12			150,00		150,00				
2	Вращательное механическое бурение скважин 2 группы Ǿ 345 мм	ст/см	339,00	34360253	240,00	24325843	101357,68			146,22	14820520	146,22	14820520		14820520	14820520
		п. м.	1260		929		27270,04			566		566				
3	Вращательное механическое бурение скважин 3 группы Ǿ 495 мм	ст/см	6,40	392559	6,40	392559	61337,37	3,20	196280	3,20	196280	3,20	196280	196280	196280	196280
		п. м.	40		40		9813,98	20		20		20				
4	Вращательное механическое бурение скважин 3 группы Ǿ 345 мм	ст/см	183,20	19342193	150,00	15836948	105579,66									
		п. м.	660		540		29306,35									
5	Вращательное механическое бурение скважин 5 группы Ǿ 295 мм	ст/см	25,82	2659244	25,82	2659244	102991,65	25,82	2659244	26	2659244	26	2659244	2659244	2659244	2659244
		п. м.	400		400		6648,11	400		400		400				
6	Вращательное механическое бурение скважин 5 группы Ǿ 190 мм	ст/см	193,50	20004767	193,50	20004767	103383,81	122	#######	122	12561133	122	12561133	12561133	12561133	12561133
		п. м.	2150		2150		9304,54	1350		1350		1350				
7	Вращательное механическое бурение скважин 6 группы Ǿ 295 мм	ст/см	3,96	391083	3,96	391083	98758,36	3,96	391083	4	391083	4	391083	391083	391083	391083
		п. м.	100		100		3910,83	100		100		100				
8	Вращательное механическое бурение скважин 6 группы Ǿ 190 мм	ст/см	69,28	6870908	69,28	6870908	99175,92	69,28	6870908	69	6870908	69	6870908	6870908	6870908	6870908
		п. м.	920		920		7468,38	920		920		920				
9	Вспомогательные работы в скважинах 2 группы	ст/см	175,63	8097705	150,00	6916008	46106,72		0	120	5532806	120	5532806	0	5532806	5532806

10	Вспомогательные работы в скважинах 3 группы	ст/см	48,78	2253385		1883711	46192,02	17	807437		807437	17	807437	807437	807437	807437
11	Вспомогательные работы в скважинах 5 группы	ст/см	107,85	5680009	107,85	5680009	52667,78	52,86	2784019	52,86	2784019	52,86	2784019	2784019	2784019	2784019
12	Вспомогательные работы в скважинах 6 группы	ст/см	36,30	1999210	36,30	1999210	55072,83	36,30	1999144	36,30	1999144	36,30	1999144	1999144	1999144	1999144
13	Монтаж-демонтаж ст. 1 БА 15 В на скважинах 2 группы Д 495 мм	м/д	18,0	2901053	18,0	2901053	161169,59		0	14	2256374	14	2256374	0	2256374	2256374
14	Монтаж-демонтаж ст. 1 БА 15 В на скважинах 3 группы Д 495 мм	м/д	4,0	1082078	4,0	1082078	270519,57	2	541039	2	541039	2	541039	541039	541039	541039
15	Монтаж-демонтаж ст. 1 БА 15 В на скважинах 5 группы Д 295 мм	м/д	4,0	2042751	4,0	2042751	510687,64	3	1532063	3	1532063	3	1532063	1532063	1532063	1532063
16	Монтаж-демонтаж ст. 1 БА 15 В на скважинах 6 группы Д 295 мм	м/д	1,0	521157	1,0	521157	521157,32	1,00	521157	1,0	521157	1,0	521157	521157	521157	521157
17	Производственный транспорт	м/см	459,18	6042121	459,18	6042121	13158,50	292	384199	392	5156749	392	5156749	3841099	5156949	5156949
	Итого вращательное бурение	тенге		**122145959**		**107054933**			**34704606**		**64884724**		**64884724**	**34704606**	**64884724**	**644884724**
	Геофизические исследования в скважинах															
18	ГИС	отр/см	15,16	375459	15,16	375459	24758,58	3,90	96558	3,90	96558	3,90	96558	96558	96558	96558
19	Переезды при ГИС	отр/см	22,47	1115611	22,47	1115611	49648,89	5,80	287964	5,80	287964	5,80	287964	287964	287964	287964
20	Недозагрузка	отр/см	16,13	451107	16,13	451107	27966,95	4,18	116902	4,18	116902	4,18	116902	116902	116902	116902
	Итого геофизические исследования	тенге		**1942176**		**1942176**	**102374**		**501424**		**501424**		**501424**	**501424**	**501424**	**501424**
	Опытные работы								0		0		0	0	0	0
21	Подготовка, ликвидация опытных откачек буровой бригадой ст.1 БА 15 В	бр/см	30,195	801487	20	530874	26543,71	10	265437	10,00	265437	10,00	265437	265437	265437	265437
22	Проведение опытных работ буровой бригадой ст. 1 БА 15 В	бр/см	729	10394882	400	5703639	14259,10	200	2851819	200	2851819	200	2851819	2851819	2851819	2851819
									0		0		0	0	0	0
23	Восстановление уровня	бр/см	81	325948	55	221322	4024,04	27	108649	27,00	108649	27,00	108649	108649	108649	108649
24	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ-8	бр/см	12,15	293237	8	193078	24134,70	4	96539	4,00	96539	4,00	96539	96539	96539	96539
25	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ 8	бр/см	288	3990449	200	2771145	13855,72	100	1385572	100	1385572	100	1385572	1385572	1385572	1385572
									0		0		0	0	0	0
26	Восстановление уровня	бр/см	48	173792	35	126723	3620,67	17	61551	17	61551	17	61551	61551	61551	61551
27	Изготовление фильтров Ø 108 мм	м	250	2463220	200	1970576	9852,88		0	200,00	1970576	200	1970576	0	1970576	1970576
28	Изготовление фильтров Ø 273 мм	м	269	6529460	150	3640963	24273,08		0	150,00	3640963	150	3640963	0	3640963	3640963
29	Прокладка, разборка временного водоотвода	бр/см	21,33	557271	19	496397	26126,17	9	235135	9,00	**235135**	9,00	**235135**	**235135**	**235135**	**235135**
	Итого опытные работы	тенге		**25529745**	**1087**	**15654718**	**146690**		**5004704**		**10616243**		**10616243**	**5004704**	**10616243**	**10616243**
30	Оборудование скважин оголовками	шт	27	**278510**	27	**278510**	10315,18		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
31	Изготовление крышек оголовков	шт	27	**59978**	27	**59978**	2221,40		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

32	Установка реперов на скважине	шт	27	**139255**		**139255**	5157,59		0		0		0	0	0
33	Трубы, оставляемые в скважинах	м	5943,5	**40923613**	5943,5	**40923613**	6885,44		0	5943,5	40923613	5943,5	40923613	0	40923613	40923613
	Режимные наблюдения								0		0		0	0	0	0
34	Измерение уровня воды	бр/см	12,67	50112			3954,51		0		0		0	0	0	0
35	Передвижение наблюдателя	бр/см	13,54	182745			13500,69		0		0		0	0	0	0
	Итого режимные наблюдения	тенге		**232857**			**17455**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
36	Топографическая привязка скважин	скв	27	**227356**	27	**227356**	8420,58		**0**	27	227356	27	227356	0	227356	227356
	Итого полевые работы	тенге		**191479448**		**166280537**	**299520**		**40210732**		**117153360**		**117153360**	**40210732**	**117153360**	**117153360**
37	Строительство в поле, 1,5 %	тенге		2872192		2494208	4493		603161		1757300		1757300	603161	1757300	1757300
	Итого полевые работы с учетом временного строительства	тенге		**194351640**		**168774745**	**304013**		**40813893**		**118910660**		**118910660**	**40813893**	**118910660**	**118910660**
38	Организация работ, 1,5 %	тенге		2855458		2477474			598842		1752981		1752981	598842	1752981	1752981
39	Ликвидация работ, 1,2 %	тенге		2284366		1981979	2998		479073		1402385		1402385	479073	1402385	1402385
40	Лабораторные работы	тенге		2178945					**0**					**0**	**0**	**0**
41	Камеральные работы	тенге		**607793**			**202598**		**0**					**0**	**0**	**0**
42	Составление отчета	отр/мес	3	607793			202597,58		0					0	0	0
	Итого	**тенге**		**202278201**		**173234198**	**509609**		**41891808**		**122066026**		**122066026**	**41891808**	**122066026**	**122066026**
П	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**30141798**		**26707766**	**20609**		**2948834**		**23216603**		**23216603**	**2948834**	**23216603**	**23216603**
43	Транспортировка 6 %	тенге		11661098		10126485	18241		2448834		7134640		7134640	2448834	7134640	7134640
44	Рекультивация земель	чел/см	20,83	49337	19,52	46234	2368,72		**0**					**0**		
45	Рецензия	тенге		250892					**0**					**0**		
46	Полевое довольствие	тенге		**18180471**		**16535048**			**500000**		**16081963**		**16081963**	**44840642**	**16081963**	**16081963**
Ш	**Подрядные работы**	**тенге**		**80000**					**0**							
47	Баканализ в СЭС	проба		80000												
	Всего по объекту	тенге		**232500000**		**199941964**			**44840642**		**145282627**		**145282627**	**44840642**	**145282627**	**145282627**
	Сумма аванса	**тенге**													**6975000**	**6975000**
	погашение аванса	**тенге**													**0**	**0**
	Остаток аванса	**тенге**													**6975000**	**6975000**
	НДС 12 %	тенге		27900000		23993036			5380877		17433915		17433915	5380877	18270915	18270915
	Всего с учетом НДС	**тенге**		**260400000**		**223935000**			**50221519**		**162716542**		**162716542**	**50221519**	**162716542**	**162716542**

От Исполнителя

Генеральный директор _____ Д.К.Калитов

Главный гидрогеолог _____ С.С. Жанабилов

Финансовый директор _____ Б.Т. Ибраимов

От Заказчика

Руководитель департамента _____ Б.Т.Нугманов

Заместитель руководителя департамента _____ Б.А. Ерубаев

Начальник отдела гидрогеологии и ОГП _____ Б.Д.Айдымбеков

Начальник отдела экономики, финансирования и бухучета _____ А.У. Байгелова