азчик: ИП Жармухамбетова Г.С.
олнитель: ТОО "АрсеналИнвест"
именование объекта: Текущий ремонт магазина "Береке"
овор: №2 от 30.04.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 15 июня 2016г.
Текущий ремонт магазина

ставлена в текущих ценах

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Проемы										
1	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	8	1545,13	76,13	12361	609	7114	1,9603	15,6824
		шт.		1469	35,75	11752	286	59,1	0,0397	0,3176
2	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	15,12	8722,02	51,59	131877	780	6137	0,9753	14,74654
		м2 проемов		655,49	23,21	9911	351	59,8	0,0253	0,38254
3	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	4,8	2746,46	29,17	13183	140	3658	1,3063	6,27024
		м2								

			1265,21	24,17	6073	116	59,1	0,0301	0,14448
4	11-340108-0602	Откосы. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской	4,8	1387,08	0,21	6658	1	4058	1,53	7,344
		м2 поверхности							
				1361,46	–	6535	–	62,1	0,0001	0,00048
Раздел 2 Отделочные работы									
5	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	180	767,58	16,25	138165	2925	6750	0,0733	13,194
		м2 изолируемой поверхности							
				53,46	8,12	9622	1461	60,9	0,0092	1,656
6	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	180	2650,83	14,18	477149	2553	33334	0,382	68,76
		м2 покрытия							
				296,8	7,29	53424	1312	60,9	0,0085	1,53
7	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	56	264,73	0,55	14825	31	2809	0,0899	5,0344
		м плинтусов							
				82,11	0,27	4598	15	60,9	0,0003	0,0168
Раздел 3 Кровля									
8	12-080101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	380	490,56	0,58	186411	220	110039	0,6719	255,322
		м2 кровли							
				489,98	–	186191	–	59,1	–	–
9	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	380	128,41	15,82	48796	6012	26215	0,1516	57,608
		м2 кровли							
				112,59	4,14	42784	1573	59,1	0,0046	1,748
10	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	380	461,09	8,05	175214	3059	33631	0,1959	74,442
		м2							
				145,49	4,26	55287	1619	59,1	0,0051	1,938
11	11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	380	3809,04	19,9	1447436	7563	147540	0,804	305,52
		м2 кровли							
				682,49	5,92	259347	2248	56,4	0,0063	2,394

12	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	12	450,25	10,67	5403	128	2324	0,4025	4,83
		м примыканий		341,67	1,67	4100	20	56,4	0,0015	0,018
		Всего прямые затраты				**2657478**				**829**
										10
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				649 624				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 021				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 001				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 983 833				
		Накладные расходы I уровня, тенге				383 609				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 041 087				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				128 942				
		Итого, тенге				3 170 029				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				253 602				
		Всего				**3 423 631**				
		Итого в текущих ценах				**3 423 631**				
		НДС (12 %)				410 836				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 834 467**				

Заказчик: ИП Жармухамбетова Г.С.
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,ул. Мерей, 105/1
ИИН 69014401090
ИИК KZ96821GVV2710000001
БИК KINCKZKA
АО "Bank RBK"

_____ Жармухамбетова Г.С.

Исполнитель: ТОО "АрсеналИнвест"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 18-60
БИН 130740008521
ИИК KZ 386017151000001724
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Слямбеков А.К.