Заказчик: ГУ "СПС КНБ РК"
Подрядчик: ТОО "МТУ КВАРЦ"
Договор №333 от 28.02.2019г.
Наименование объекта: Работы по обслуживанию кабелей связи в г.Караганда

Форма 2В 2160

АКТ №2

сдачи-приемки выполненных работ за **сентябрь** 2019г.

Основание: Дефектная ведомость №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабель №05 ТППэП 20х2х0,5 в направлении ДВД (2100м)									
1	Ц13-100901-1409 1310-0901-1409 РСНБ РК 2015	**Нахождение места повышенного расхода воздуха. Кабель диаметром до 40 мм. Накачивание сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км**	кабель	1	32100,77	18291,15	32101	18291	--	13914	49254
					13809,62	8403,36	13810	8403		3239	
2	Ц13-100902-0418 1310-0902-0418 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Демонтаж муфты, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	3875,24	723,98	3875	724	--	2171	6472
					3151,26	315,13	3151	315		426	
3	Ц13-100902-0418 1310-0902-0418 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах**	шт.	1	7980,58	1447,96	7981	1448	230	4343	13191
					6302,52	630,25	6303	630		868	
4	С123-061703-0422 2306-1703-0422 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	9429,00	--	9429	--	9429	--	10093
					--	--	--	--		664	
5	Ц13-100901-1405 1310-0901-1405 РСНБ РК 2015	**Кабель диаметром до 30 мм. Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков**	км кабеля	2,1	6921,64	4026,22	14535	8455	--	6241	22239
					2895,42	1848,74	6080	3882		1463	
6	Ц13-100901-1409 1310-0901-1409 РСНБ РК 2015	**Измерение после устранения дефекта. Кабель диаметром до 40 мм. Накачивание сжатым газом на усилительном участке**	кабель	1	32100,77	18291,15	32101	18291	--	13914	49254
					13809,62	8403,36	13810	8403		3239	
		Кабель №12 ТППэП 30х2х0,5 в направлении Резиденция (3300м)									
7	Ц13-100901-1409 1310-0901-1409 РСНБ РК 2015	**Нахождение места повышенного расхода воздуха. Кабель диаметром до 40 мм. Накачивание сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км**	кабель	Страниц - 2 1	32100,77	18291,15	32101	18291	--	13914	49254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13809,62	8403,36	13810	8403		3239	
8	Ц13-100902-0419	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой	шт.	1	4521,11	844,64	4521	845	--	2533	7551
					3676,47	367,65	3676	368		497	
9	Ц13-100902-0419 1310-0902-0419 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	1	9376,87	1689,28	9377	1689	335	5066	15460
					7352,94	735,29	7353	735		1017	
10	С123-061703-0227 2306-1703-0227 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7735,00	--	7735	--	7735	--	8280
					--	--	--	--		545	
11	Ц13-100901-1405 1310-0901-1405 РСНБ РК 2015	Кабель диаметром до 30 мм. Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков	км кабеля	3,3	6921,64	4026,22	22841	13287	--	9807	34947
					2895,42	1848,74	9555	6101		2298	
12	Ц13-100901-1409 1310-0901-1409 РСНБ РК 2015	Измерение после устранения дефекта. Кабель диаметром до 40 мм. Накачивание сжатым газом на усилительном участке	кабель	1	32100,77	18291,15	32101	18291	--	13914	49254
					13809,62	8403,36	13810	8403		3239	
		ТО КСУ 603-ИК									
13	Ц13-070101-0101 1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная. Диагностика, поддержание в рабочем состоянии, замена расходных материалов	шт.	1	76195,71	--	76196	--	35230	21741	104831
					40966,38	--	40966	--		6895	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								420080
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45645			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52959		
		- Накладные расходы	Тенге							107558	
		- Сметная прибыль	Тенге							27629	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								420080,00
		ИТОГО стоимость выполненных работ в г.Караганда	Тенге								420 080,00
		НДС 12%:	Тенге								50 409,60
		ВСЕГО к оплате	Тенге								470 489,60

ЗАКАЗЧИК
ГУ "СПС КНБ РК"

_____ **Ескумагалиев Г.Т.**

Объем выполненных работ подтверждаю:
Начальник УСПС КНБ РК по Карагандинской области

_____ **Карагизов Н.Н.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МТУ КВАРЦ"

_____ **Сафарян В.Н.**