Подрядчик: ТОО «Компания Три-А+» ФОРМА № 2В

Субподрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»

Договор № 2 2019-01-08

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 ученических мест имени К.Кайсенов в селе Атамура, с/о А.Калыбеков, Мактааральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

АКТ №1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2019г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Устройство грунтовой подушки								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	2372,93383	122,47	115,61	290602	274345	69655	0,01	23
				6,76	32,46	16048	77018	59,1	0,03	68
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,35		69655				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,18				55002		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,18				14654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,15		28821				
		Сметная стоимость				389078				
2	41-020102-1110 РСНБ РК 2015 в ценах	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки	4152,6342	2027,2	-	8418220	-	356933	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	IV квартала 2017 года	110 км /гравийно-галечниковый грунт/							
		т							
		Накладные расходы -		85,95		356933			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,95				356933	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,05		702012			
		Сметная стоимость				9477165			
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	2372,93383	320,36	319,07	760192	757128	162306	-	4
				1,18	87,8	2798	208341	59,1	0,08	201
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		68,40		162306				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,59				124783		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,81				37523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,10		73800				
		Сметная стоимость				996298				
		Обратная засыпка								
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	8405,68	11,37	11,37	95552	95552	22785	-	-
				-	3,62	-	30409	59,1	-	27
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,71		22785				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,14				17972		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,57				4813		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,13		9467				
		Сметная стоимость				127804				
5	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	8405,68	5,61	5,61	47175	47175	11249	-	-
				-	1,79	-	15013	59,1	-	13
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1,34		11249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,06				8873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,28				2376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,56		4674				
		Сметная стоимость				63098				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2101,42	594,22	-	1248715	-	822227	0,89	1860
				594,22	-	1248715	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		391,27		822227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		351,19				737991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,09				84236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,84		165675				
		Сметная стоимость				2236617				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8405,68	45,49	45,49	382400	382400	92746	-	-
				-	14,78	-	124229	59,1	0,01	113
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		11,03		92746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		8,73				73419		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,30				19327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,52		38012				
		Сметная стоимость				513158				
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	8405,68	26,3	26,3	221098	221098	62080	-	-
				-	10,18	-	85553	59,1	-	17
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		7,39		62080				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,02				50562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,37				11518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,70		22654				
		Сметная стоимость				305833				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпейуплотняемый. Полив водой	8405,68	51,49	40,96	432799	344305	111953	0,01	103
				7,73	10,35	64958	86979	59,1	0,01	103
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,32		111953				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				89795		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,64				22158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		43580				
		Сметная стоимость				588332				

Лишний грунт 8432,5 м3. Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	11896753	2122004			1990
	Тенге	1332518	627543			542
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11896753	-	-		-
Материалы -	Тенге	24010	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1960061	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	8418220	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1711934	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1158396		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	553538		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1088695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14697382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1960061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14697382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1960061	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Блок А Фундаменты								
10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	187,1	1390,35	106,53	260134	19933	37449	0,26	49
				190,91	31,52	35720	5898	60,9	0,03	6
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		37449				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				25345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				12104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		23807				
		Сметная стоимость				321390				
11	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5 W4 с/с. Устройство	165,29	20492,64	1315,91	3387229	217507	400405	3,6	595
				2809,4	263,5	464366	43554	48,5	0,31	51
		м3								
		Накладные расходы -		2422,44		400405				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1490,36				246341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		932,08				154063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1833,21		303011				
		Сметная стоимость				4090644				
12	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1,63689	207596,39	-	339812	-	14408	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		14408				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				14408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		28338				
		Сметная стоимость				382558				
		Анкерный выпуск Ав-1,2,3								
13	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,28448	28535,42	3414,31	8118	971	4053	30,9	9
				24720,62	1069,54	7033	304	48,5	0,94	-
		т								
		Накладные расходы -		14248,48		4053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		12508,23				3558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1740,25				495		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3422,71		974				
		Сметная стоимость				13145				
14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0364	199642,46	-	7267	-	308	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		308				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		606				
		Сметная стоимость				8181				
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00764	194893,74	-	1489	-	63	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		63				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		124				
		Сметная стоимость				1676				
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,24	187651,39	-	45036	-	1910	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1910				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		3756				
		Сметная стоимость				50701				
		Фундамент ФМ-1 /4шт/								
17	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	8	1390,35	106,53	11123	852	1601	0,26	2
				190,91	31,52	1527	252	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		1601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1084		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1018				
		Сметная стоимость				13742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	3,3	23765,92	1165,86	78428	3847	11732	6,34	21
				4762,93	275,84	15718	910	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		11732				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				8065		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				3667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		7213				
		Сметная стоимость				97373				
19	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,10872	207596,39	-	22570	-	957	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		957				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1882				
		Сметная стоимость				25409				
20	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,186	113462,79	1006,32	21104	187	9796	118	22
				94402,36	252,91	17559	47	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		52665,12		9796				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				8539		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6757,31				1257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13290,23		2472				
		Сметная стоимость				33372				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01736	199642,46	-	3466	-	147	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		147				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		289				
		Сметная стоимость				3902				
22	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,16864	187651,39	-	31646	-	1342	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		7956,42		1342				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2639				
		Сметная стоимость				35627				
		Фундамент ФМ-2 /5шт/								
23	11-110101-1303 РСНБ	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	12	1390,35	106,53	16684	1278	2402	0,26	3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		2402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1626		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1527				
		Сметная стоимость				20613				
24	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	5,175	23765,92	1165,86	122989	6033	18398	6,34	33
				4762,93	275,84	24648	1427	48,5	0,32	2
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		18398				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				12647		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				5751		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		11311				
		Сметная стоимость				152698				
25	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0779	207596,39	-	16172	-	686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		686				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1349				
		Сметная стоимость				18206				
26	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,1518	113462,79	1006,32	17224	153	7995	118	18
				94402,36	252,91	14330	38	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		52665,12		7995				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				6969		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6757,31				1026		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13290,23		2017				
		Сметная стоимость				27236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0217	199642,46	-	4332	-	184	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		184				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8464,84				184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		361				
		Сметная стоимость				4877				
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1301	187651,39	-	24413	-	1035	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1035				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7956,42				1035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2036				
		Сметная стоимость				27484				
29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1040,7	732,47	14,47	762285	15055	131238	0,21	221
				177,8	1,7	185032	1765	50,8	-	2
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,11		131238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	91,18				94893		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,92				36344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,69		71482				
		Сметная стоимость				965004				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5181520	265817		973
	Тенге	768224	54574		63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5181520	-	-	-
Материалы -	Тенге	3651275	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	822799	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	496203	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	646107	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	409066	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	237041	-
Сметная прибыль -	Тенге	466210	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6293837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	822799	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6293837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	822799	-		-

РАЗДЕЛ 3. Блок Б Фундаменты

Фундаменты

30	11-110101-1303 РСНБ	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	65,2	1390,35	106,53	90651	6946	13050	0,26	17
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		13050				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				8832		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				4218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		8296				
		Сметная стоимость				111997				
31	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона В12,5 W4 на с/с. Устройство	100,58	20492,64	1315,91	2061150	132354	243649	3,6	362
				2809,4	263,5	282570	26503	48,5	0,31	31
		м3								
		Накладные расходы -		2422,44		243649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1490,36				149900		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		932,08				93749		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1833,21		184384				
		Сметная стоимость				2489183				
32	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,4238611	207596,39	-	87992	-	3731	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		3731				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				3731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		7338				
		Сметная стоимость				99061				
		Анкерный выпуск Ав-1,2								
33	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,22776	291968,91	1006,32	66499	229	13719	118	27
				94402,36	252,91	21501	58	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		13719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				10456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				3263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		6417				
		Сметная стоимость				86635				
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские/Ав-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,16704	13656,15	699,65	2281	117	1184	16,88	3
				12681,1	193,4	2118	32	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		1184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				1043		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		843,77				141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1659,52		277				
		Сметная стоимость				3742				
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные/Ав-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,06072	13250,18	1022,48	805	62	408	14,94	1
				11952,3	227,53	726	14	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6719,49		408				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5907,22				359		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		812,27				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1597,57		97				
		Сметная стоимость				1310				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03672	199642,46	-	7331	-	311	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8464,84		311				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		611				
		Сметная стоимость				8253				
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00868	199642,46	-	1733	-	73	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8464,84		73				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		145				
		Сметная стоимость				1951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,13032	194893,74	-	25399	-	1077	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		1077				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				1077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		2118				
		Сметная стоимость				28594				
39	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,05204	187651,39	-	9765	-	414	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		414				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				414		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		814				
		Сметная стоимость				10993				
40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	344,85	732,47	14,47	252593	4989	43487	0,21	73
				177,8	1,7	61313	585	50,8	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,11		43487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,18				31444		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,92				12043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,69		23686				
		Сметная стоимость				319767				
		Фундамент ФМ-1,1н /2шт/								
41	11-110101-1303 РСНБ	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	12,06588	1390,35	106,53	16776	1285	2415	0,26	3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		2415				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				781		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1535				
		Сметная стоимость				20726				
42	11-060101-0107 РСНБ	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	6,636234	20631,53	917,08	136916	6086	14978	3,35	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	объемом до 10 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство		2516,69	217,45	16701	1443	48,5	0,25	2
		м3								
		Накладные расходы -		2257,06		14978				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1326,05				8800		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		931,00				6178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1831,09		12152				
		Сметная стоимость				164046				
43	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0657446	207596,39	-	13648	-	579	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		579				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1138				
		Сметная стоимость				15365				
44	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0201439	291968,91	1006,32	5881	20	1213	118	2
				94402,36	252,91	1902	5	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		1213				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				925		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		568				
		Сметная стоимость				7662				
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0230611	199642,46	-	4604	-	195	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		195				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		384				
		Сметная стоимость				5183				
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1783775	187651,39	-	33473	-	1419	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		7956,42		1419				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2791				
		Сметная стоимость				37684				
		Фундамент ФМ-2 /2шт/								
47	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	15,2	1390,35	106,53	21133	1619	3042	0,26	4
				190,91	31,52	2902	479	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		3042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				2059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				983		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1934				
		Сметная стоимость				26109				
48	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство	8,8	22063,25	967,39	194157	8513	25127	4,75	42
				3568,44	229,07	31402	2016	48,5	0,27	2
		м3								
		Накладные расходы -		2855,37		25127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1841,79				16208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1013,57				8919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1993,49		17543				
		Сметная стоимость				236827				
49	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,11352	207596,39	-	23566	-	999	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		999				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				999		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1965				
		Сметная стоимость				26530				
50	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,27952	291968,91	1006,32	81611	281	16837	118	33
				94402,36	252,91	26387	71	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		16837				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				12832		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				4004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		7876				
		Сметная стоимость				106323				
51	21-050301-	-Сталь арматурная	0,032	199642,46	-	6389	-	271	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		271				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		533				
		Сметная стоимость				7193				
	3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1969				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1969		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		3873				
		Сметная стоимость				52290				
53	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Фундамент ФМ-3 /4шт/ -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	23,2	1390,35	106,53	32256	2472	4644	0,26	6
				190,91	31,52	4429	731	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		4644				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				3143		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				1501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		2952				
		Сметная стоимость				39852				
54	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство	12,88	22063,25	967,39	284175	12460	36777	4,75	61
				3568,44	229,07	45961	2950	48,5	0,27	3
		м3								
		Накладные расходы -		2855,37		36777				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1841,79				23722		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1013,57				13055		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1993,49		25676				
		Сметная стоимость				346628				
55	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,178	207596,39	-	36952	-	1567	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		8802,09		1567				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				1567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		3082				
		Сметная стоимость				41600				
56	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,55904	291968,91	1006,32	163222	563	33673	118	66
				94402,36	252,91	52775	141	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		33673				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				25664		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				8009		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		15752				
		Сметная стоимость				212647				
57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,064	199642,46	-	12777	-	542	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		542				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		1066				
		Сметная стоимость				14384				
58	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,49504	187651,39	-	92895	-	3939	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		3939				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				3939		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		7747				
		Сметная стоимость				104580				
		Фундамент ФМ-4 /5шт/								
59	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	12	1390,35	106,53	16684	1278	2402	0,26	3
				190,91	31,52	2291	378	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		2402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1626		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1527				
		Сметная стоимость				20613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство	5	23765,92	1165,86	118830	5829	17775	6,34	32
				4762,93	275,84	23815	1379	48,5	0,32	2
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		17775				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				12219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				5556		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		10928				
		Сметная стоимость				147534				
61	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0779	207596,39	-	16172	-	686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		686				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1349				
		Сметная стоимость				18206				
62	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,21	291968,91	1006,32	61313	211	12649	118	25
				94402,36	252,91	19824	53	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		12649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				9641		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				3008		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		5917				
		Сметная стоимость				79879				
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0186	199642,46	-	3713	-	157	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		310				
		Сметная стоимость				4180				
64	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ	0,1914	187651,39	-	35916	-	1523	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года	РК 2591-2014								
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1523				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2995				
		Сметная стоимость				40434				
		Фундамент ФМ-5 /5шт/								
65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	6,5	1390,35	106,53	9037	692	1301	0,26	2
				190,91	31,52	1241	205	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		1301				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				881		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		827				
		Сметная стоимость				11165				
66	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство	2,4	23765,92	1165,86	57038	2798	8532	6,34	15
				4762,93	275,84	11431	662	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		8532				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				5865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				2667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		5246				
		Сметная стоимость				70816				
67	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0375	207596,39	-	7785	-	330	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		330				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		649				
		Сметная стоимость				8764				
68	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,21	291968,91	1006,32	61313	211	12649	118	25
				94402,36	252,91	19824	53	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		12649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				9641		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				3008		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		5917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				79879				
69	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0186	199642,46	-	3713	-	157	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		157				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8464,84				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		310				
		Сметная стоимость				4180				
70	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1914	187651,39	-	35916	-	1523	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1523				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7956,42				1523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2995				
		Сметная стоимость				40434				
		Фундамент ФМ-6 /4шт/								
71	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,6	1390,35	106,53	7786	597	1121	0,26	1
				190,91	31,52	1069	177	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		1121				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	135,46				759		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	64,69				362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		713				
		Сметная стоимость				9619				
72	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство	2,28	23765,92	1165,86	54186	2658	8106	6,34	14
				4762,93	275,84	10859	629	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		8106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2443,80				5572		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1111,29				2534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		4983				
		Сметная стоимость				67275				
73	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40	0,0358	207596,39	-	7432	-	315	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	мм ГОСТ 23279-2012								
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		620				
		Сметная стоимость				8367				
74	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,168	291968,91	1006,32	49051	169	10119	118	20
				94402,36	252,91	15860	42	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		10119				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				7713		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				2407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		4734				
		Сметная стоимость				63904				
75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01488	199642,46	-	2971	-	126	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		126				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		248				
		Сметная стоимость				3345				
76	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,15312	187651,39	-	28733	-	1218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1218				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2396				
		Сметная стоимость				32347				
		Фундамент ФМ-7 /3шт/								
77	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10,2	1390,35	106,53	14182	1087	2042	0,26	3
				190,91	31,52	1947	322	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		2042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				660		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1298				
		Сметная стоимость				17521				
78	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,9	23765,92	1165,86	92687	4547	13865	6,34	25
				4762,93	275,84	18575	1076	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		13865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				9531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				4334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		8524				
		Сметная стоимость				115076				
79	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,07107	207596,39	-	14754	-	626	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		626				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				626		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1230				
		Сметная стоимость				16610				
80	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,126	291968,91	1006,32	36788	127	7589	118	15
				94402,36	252,91	11895	32	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		7589				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				5784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				1805		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		3550				
		Сметная стоимость				47928				
81	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01116	199642,46	-	2228	-	94	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		94				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		186				
		Сметная стоимость				2508				
82	21-050301-3202 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,11484	187651,39	-	21550	-	914	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		914				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				914		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		1797				
		Сметная стоимость				24261				
		Фундамент ФМ-8 /1шт/								
83	11-110101-1303 РСНБ	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,4	1390,35	106,53	4727	362	681	0,26	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		681				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				461		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		433				
		Сметная стоимость				5840				
84	11-060101-0105 РСНБ	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	1,3	23765,92	1165,86	30896	1516	4622	6,34	8
	РК 2015	объемом до 3 м3 из бетона В15 W4 на с/с. Устройство		4762,93	275,84	6192	359	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		4622				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				3177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				1445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		2841				
		Сметная стоимость				38359				
85	21-050309-0303 РСНБ	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,02369	207596,39	-	4918	-	209	-	-
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		209				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		410				
		Сметная стоимость				5537				
86	11-060301-0403 РСНБ	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,042	291968,91	1006,32	12263	42	2530	118	5
	РК 2015			94402,36	252,91	3965	11	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		2530				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				1928		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		1183				
		Сметная стоимость				15976				
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00372	199642,46	-	743	-	31	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		31				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		62				
		Сметная стоимость				836				
88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,03828	187651,39	-	7183	-	305	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		305				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		599				
		Сметная стоимость				8087				
					Лотки и плиты перекрытий					
89	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,48	7219,17	2038,93	3465	979	1153	3,33	2
				2695,73	541,22	1294	260	62,1	0,55	-
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		2401,47		1153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2010,15				965		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		391,32				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		769,65		369				
		Сметная стоимость				4987				
90	21-040303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,36	40540,46	-	14595	-	619	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1718,92		619				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1718,92				619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3380,75		1217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				16431				
91	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,079992	35463,92	-	2837	-	120	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1503,67		120				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1503,67				120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2957,41		237				
		Сметная стоимость				3194				
92	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,9	1390,35	106,53	5422	415	781	0,26	1
				190,91	31,52	745	123	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		781				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				528		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		496				
		Сметная стоимость				6699				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4659905	201516			919
	Тенге	716915	43330			50
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4659905	-	-		-
Материалы -	Тенге	3127343	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	760246	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	614131	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	588159	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	374692		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	213467		-
Сметная прибыль -	Тенге	419845	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5667909	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		969
Сметная заработная плата -	Тенге	-	760246	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5667909	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		969
Сметная заработная плата -	Тенге	-	760246	-		-

РАЗДЕЛ 4. Блок В

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	-	-			-
	Тенге	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Фундаменты								
93	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	72,5	1390,35	106,53	100800	7724	14511	0,26	19
				190,91	31,52	13841	2285	60,9	0,03	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		14511				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				9821		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				4690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		9225				
		Сметная стоимость				124536				
94	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /ИЗ БЕТОНА В12,5 W4 с/с/. Устройство	183,775	20492,64	1315,91	3766035	241831	445183	3,6	662
				2809,4	263,5	516298	48424	48,5	0,31	56
		м3								
		Накладные расходы -		2422,44		445183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1490,36				273890		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		932,08				171293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1833,21		336897				
		Сметная стоимость				4548116				
95	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,825627	207596,39	-	171397	-	7267	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		7267				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				7267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		14293				
		Сметная стоимость				192957				
		Анкерный выпуск Ав-2								
96	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,06072	105107,43	3414,31	6382	207	1062	30,9	2
				24720,62	1069,54	1501	65	48,5	0,94	-
		т								
		Накладные расходы -		17495,13		1062				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		12508,23				759		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4986,90				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9808,20		596				
		Сметная стоимость				8040				
97	21-050301-3001 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00868	199642,46	-	1733	-	73	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		73				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		145				
		Сметная стоимость				1951				
98	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,05204	187651,39	-	9765	-	414	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		414				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				414		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		814				
		Сметная стоимость				10993				
99	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты /на все фундамент/. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	447,65	732,47	14,47	327892	6476	56451	0,21	95
				177,8	1,7	79590	759	50,8	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,11		56451				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,18				40818		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,92				15633		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,69		30747				
		Сметная стоимость				415090				
		Фундамент ФМ-1 /4шт/								
100	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10,5	1390,35	106,53	14599	1119	2102	0,26	3
				190,91	31,52	2005	331	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		2102				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1422		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				679		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1336				
		Сметная стоимость				18037				
101	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	4,55	23765,92	1165,86	108135	5305	16176	6,34	29
				4762,93	275,84	21671	1255	48,5	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		16176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				11119		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				5056		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		9945				
		Сметная стоимость				134256				
102	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0658	207596,39	-	13660	-	579	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		579				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		1139				
		Сметная стоимость				15378				
103	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,30352	291968,91	1006,32	88618	305	18282	118	36
				94402,36	252,91	28653	77	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		18282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				13934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				4348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		8552				
		Сметная стоимость				115452				
104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02604	199642,46	-	5199	-	220	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		220				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		434				
		Сметная стоимость				5853				
105	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,27748	187651,39	-	52070	-	2208	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		2208				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				2208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		4342				
		Сметная стоимость				58620				
106	11-110101-1303 РСНБ	Фундамент ФМ-2 /4шт/ -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	9,1	1390,35	106,53	12652	969	1821	0,26	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		1821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				1233		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		1158				
		Сметная стоимость				15631				
107	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	3,99	23765,92	1165,86	94826	4652	14185	6,34	25
				4762,93	275,84	19004	1101	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		14185				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				9751		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				4434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		8721				
		Сметная стоимость				117732				
108	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0525	207596,39	-	10899	-	462	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		462				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		909				
		Сметная стоимость				12270				
109	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,19726	291968,91	1006,32	57594	199	11882	118	23
				94402,36	252,91	18622	50	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		11882				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				9056		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				2826		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		5558				
		Сметная стоимость				75034				
110	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02604	199642,46	-	5199	-	220	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		8464,84		220				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		434				
		Сметная стоимость				5853				
111	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,17122	187651,39	-	32130	-	1362	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		1362				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				1362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		2679				
		Сметная стоимость				36172				
		Фундамент ФМ-3 /1шт/								
112	11-110101-1303 РСНБ	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,1	1390,35	106,53	2920	224	420	0,26	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		420				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				284		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		267				
		Сметная стоимость				3608				
113	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство	1,35	23765,92	1165,86	32084	1574	4799	6,34	9
				4762,93	275,84	6430	372	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		4799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				3299		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				1500		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		2951				
		Сметная стоимость				39834				
114	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0141	207596,39	-	2927	-	124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		244				
		Сметная стоимость				3295				
115	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07154	291968,91	1006,32	20887	72	4309	118	8
				94402,36	252,91	6754	18	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		4309				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				3284		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				1025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		2016				
		Сметная стоимость				27212				
116	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	199642,46	-	1485	-	63	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		63				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		124				
		Сметная стоимость				1672				
117	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0641	187651,39	-	12028	-	510	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		510				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				510		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		1003				
		Сметная стоимость				13541				
		Фундамент ФМ-4 /1шт/								
118	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,1	1390,35	106,53	2920	224	420	0,26	1
				190,91	31,52	401	66	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		420				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				284		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		267				
		Сметная стоимость				3608				
119	11-060101-0105 РСНБ	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	1,35	23765,92	1165,86	32084	1574	4799	6,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	объемом до 3 м3 из бетона В15 W 4 с/с. Устройство		4762,93	275,84	6430	372	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		3555,09		4799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2443,80				3299		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1111,29				1500		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2185,68		2951				
		Сметная стоимость				39834				
120	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0141	207596,39	-	2927	-	124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8802,09		124				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8802,09				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		244				
		Сметная стоимость				3295				
121	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05636	291968,91	1006,32	16455	57	3395	118	7
				94402,36	252,91	5321	14	48,5	0,22	-
		т								
		Накладные расходы -		60233,78		3395				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		45907,81				2587		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14325,97				807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28176,22		1588				
		Сметная стоимость				21438				
122	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	199642,46	-	1485	-	63	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		63				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		124				
		Сметная стоимость				1672				
123	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,04892	187651,39	-	9180	-	389	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		7956,42		389				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		766				
		Сметная стоимость				10335				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5016968	272511			929
			----			---	---			---
			Тенге			728659	55544			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5016968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3683714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	784202	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			332084	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			613879	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	384842		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	229037		-
		Сметная прибыль -	Тенге			450468	-	-	- ВСЕГО,Стоимость	
		общестроительных работ -	Тенге			6081315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6081315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784202	-		-
		РАЗДЕЛ 6. котельная								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
124	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	227,608	73,06	66,8	16628	15203	4741	0,01	2
				---	---	---	---	---	---	---
				6,26	22,53	1425	5127	59,1	0,02	5
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,83		4741				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,01				3872		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,82				869		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		1710				
		Сметная стоимость				23079				
125	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	56,902	1045,83	-	59510	-	39185	1,42	81
				---	---	---	---	---	---	---
				1045,83	-	59510	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		688,64		39185				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		618,09				35170		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,55				4014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,76		7896				
		Сметная стоимость				106590				
126	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	20,14	26,98	26,98	543	543	142	-	-
				-	9,61	-	194	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,07		142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,68				114		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,38				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,72		55				
		Сметная стоимость				740				
		Устройство грунтовой подушки								
127	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	132,4	122,47	115,61	16214	15307	3886	0,01	1
				6,76	32,46	895	4297	59,1	0,03	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,35		3886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,18				3069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,18				818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,15		1608				
		Сметная стоимость				21709				
	1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км /гравийно-галечниковый грунт/								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		85,95		19915				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,95				19915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,05		39169				
		Сметная стоимость				528787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	132,4	320,36	319,07	42416	42245	9056	-	-
				1,18	87,8	156	11625	59,1	0,08	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		68,40		9056				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,59				6962		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,81				2094		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,10		4118				
		Сметная стоимость				55590				
130	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	124,86	18,95	18,95	2366	2366	619	-	-
				-	6,75	-	843	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,96		619				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,99				498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,97				121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,91		239				
		Сметная стоимость				3224				
131	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	124,86	10,61	10,61	1325	1325	347	-	-
				-	3,78	-	472	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,78		347				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,23				279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,54				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,07		134				
		Сметная стоимость				1806				
132	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	79,32	594,22	-	47134	-	31036	0,89	70
				594,22	-	47134	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		391,27		31036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		351,19				27856		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,09				3180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,84		6254				
		Сметная стоимость				84423				
133	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	124,86	119,35	50,94	14902	6360	7607	0,11	13
				68,41	22,26	8542	2780	59,1	0,03	3
		м3 уплот								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		60,92		7607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,59				6691		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,33				916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,42		1801				
		Сметная стоимость				24309				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			670740	83350			168
			Тенге			117662	25337			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			670740	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142999	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			469702	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116535	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	84512		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	32023		-
		Сметная прибыль -	Тенге			62982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			850257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142999	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			850257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142999	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
134	11-110101-	-Покрытия щебеночные с	29,5	1390,35	106,53	41015	3143	5905	0,26	8
	1303 РСНБ	пропиткой битумом. Устройство								
	РК 2015			190,91	31,52	5632	930	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		5905				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				3996		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				1908		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		3754				
		Сметная стоимость				50673				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			41015	3143			8
			Тенге			5632	930			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32241	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6562	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5905	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3996		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1909		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			50674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6562	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Навес для угля								
135	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3,8703	73,06	66,8	283	259	81	0,01	-
				6,26	22,53	24	87	59,1	0,02	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,83		81				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,01				66		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,82				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		29				
		Сметная стоимость				393				
136	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,1197	1045,83	-	125	-	82	1,42	-
				1045,83	-	125	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		688,64		82				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		618,09				74		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,55				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,76		17				
		Сметная стоимость				224				
137	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/	2,512	18,95	18,95	48	48	12	-	-
				-	6,75	-	17	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,96		12				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,99				10		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,97				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,91		5				
		Сметная стоимость				65				
138	11-010205-0501 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	0,628	594,22	-	373	-	246	0,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	грунтов 1 /обратная засыпка/		594,22	-	373	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		391,27		246				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		351,19				221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,09				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,84		50				
		Сметная стоимость				668				
139	11-010201-0501 РСНБ	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,512	119,35	50,94	300	128	153	0,11	-
	РК 2015			68,41	22,26	172	56	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		60,92		153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,59				135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,33				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,42		36				
		Сметная стоимость				489				
140	11-010201-0601 РСНБ	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3,14	51,49	40,96	162	129	42	0,01	-
	РК 2015			7,73	10,35	24	32	59,1	0,01	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,32		42				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				34		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,64				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		16				
		Сметная стоимость				220				
		Фундамент								
141	11-110101-1303 РСНБ	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,08	1390,35	106,53	1502	115	216	0,26	-
	РК 2015			190,91	31,52	206	34	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		200,16		216				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,69				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,24		137				
		Сметная стоимость				1856				
142	11-060101-0113 РСНБ	-Фундаменты-столбы бетонные В12,5 с/с. Устройство	0,75	20753,33	703,65	15565	528	2120	4,9	4
	РК 2015			3681,13	169,23	2761	127	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		2826,54		2120				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1867,42				1401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		959,12				719		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1886,39		1415				
		Сметная стоимость				19100				
		Стойка Ст-1,2								
143	11-090301-0201 РСНБ	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до	0,16914	16774,67	7682,02	2837	1299	1145	9,35	2
	РК 2015			7569,11	1975,12	1280	334	60,9	2,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		т констр								
		Накладные расходы -		6770,13		1145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5812,43				983		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		957,69				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1883,58		319				
		Сметная стоимость				4301				
144	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,16914	2187,15	521,1	370	88	166	1,34	-
				1395,42	0,85	236	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		979,12		166				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		850,33				144		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,79				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,30		43				
		Сметная стоимость				578				
145	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1221	387497,12	-	47313	-	2006	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		2006				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16429,88				2006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,16		3946				
		Сметная стоимость				53265				
146	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04704	345850,53	-	16269	-	690	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14664,06		690				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14664,06				690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,17		1357				
		Сметная стоимость				18315				
147	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,90506	515,37	0,68	2528	3	1521	0,65	3
				504,13	0,33	2473	2	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4										
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		310,02		1521				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		276,44				1356		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,57				165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,03		324				
		Сметная стоимость				4373				
148	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,05124	201459,31	847,41	10323	43	1649	58	3
				46401,16	348,76	2378	18	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		32176,95		1649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22673,71				1162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9503,24				487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18690,90		958				
		Сметная стоимость				12929				
		Плита								
149	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	29,3	184,82	22,29	5415	653	1304	0,07	2
				50,3	7,46	1474	219	60,9	0,01	-
		м2площад								
		Накладные расходы -		44,50		1304				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35,18				1031		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,33				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,35		538				
		Сметная стоимость				7257				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	103412	3293			15
	----	---	---			---
	Тенге	11526	926			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100205	-	-		-
Материалы -	Тенге	24707	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10602	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63582	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10121	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	5634		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	4487		-
Сметная прибыль -	Тенге	8826	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	119152	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10602	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3207	-	-		-
Материалы -	Тенге	303	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1850	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1311	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1127		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	184		-
Сметная прибыль -	Тенге	361	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4879	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			124032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12452	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Резервуар чистой воды емк. на 220м3 5м								
		Земляные работы								
150	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1003,632	73,06	66,8	73323	67039	20907	0,01	9
				6,26	22,53	6284	22607	59,1	0,02	20
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,83		20907				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,01				17074		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,82				3833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		7538				
		Сметная стоимость				101769				
151	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	250,908	1045,83	-	262407	-	172784	1,42	355
				1045,83	-	262407	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		688,64		172784				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		618,09				155082		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,55				17702		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,76		34815				
		Сметная стоимость				470006				
152	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	121,8	1708,3	106,53	208071	12976	26021	0,26	32
				190,91	31,52	23253	3839	60,9	0,03	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		213,64		26021				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				16499		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,18				9522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		153,76		18727				
		Сметная стоимость				252820				
153	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	409,458	18,95	18,95	7758	7758	2031	-	-
				-	6,75	-	2764	59,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,96		2031				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,99				1633		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,97				398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,91		783				
		Сметная стоимость				10573				
154	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	409,458	10,61	10,61	4345	4345	1138	-	-
				-	3,78	-	1548	59,1	-	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,78		1138				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,23				915		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,54				223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,07		439				
		Сметная стоимость				5921				
155	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	175,482	594,22	-	104276	-	68661	0,89	155
				594,22	-	104276	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		391,27		68661				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		351,19				61627		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,09				7034		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,84		13835				
		Сметная стоимость				186772				
156	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	409,458	119,35	50,94	48868	20857	24945	0,11	44
				68,41	22,26	28011	9116	59,1	0,03	11
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		60,92		24945				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		53,59				21942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,33				3002		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,42		5905				
		Сметная стоимость				79718				
					Вывоз лишнего грунта учитывается в вертикальной планировке-669,6м3					
		Монолитные стены и днище								
157	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	166,32	1927,15	106,53	320523	17719	37076	0,26	44
				190,91	31,52	31753	5243	60,9	0,03	5
		м2 покры								
		Накладные расходы -		222,92		37076				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,46				22530		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,45				14545		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,01		28608				
		Сметная стоимость				386207				
158	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 ССЦ/	119,6	24579,54	2079,81	2939713	248745	491780	6,51	779
				5393,73	678,11	645090	81102	48,5	0,7	83
		м3								
		Накладные расходы -		4111,88		491780				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2944,84				352203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1167,03				139577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2295,31		274519				
		Сметная стоимость				3706013				
159	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	5,49092	13656,15	699,65	74985	3842	38919	16,88	93
				12681,1	193,4	69631	1062	48,5	0,17	1
		т								
		Накладные расходы -		7087,90		38919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				34286		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		843,77				4633		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1659,52		9112				
		Сметная стоимость				123016				
160	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,1572	194893,74	-	1005106	-	42616	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		42616				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				42616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		83818				
		Сметная стоимость				1131540				
	3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8908,90		2973				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8908,90				2973		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17521,97		5847				
		Сметная стоимость				78941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,36524	13250,18	1022,48	4839	373	2454	14,94	5
				11952,3	227,53	4365	83	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		6719,49		2454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5907,22				2158		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		812,27				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1597,57		583				
		Сметная стоимость				7877				
163	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,36524	199642,46	-	72917	-	3092	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		3092				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				3092		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		6081				
		Сметная стоимость				82089				
		Монолитное ж/б покрытие								
164	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	42	26118,23	1108,67	1096966	46564	182380	8,06	339
				6131,65	267,1	257529	11218	48,5	0,31	13
		м3								
		Накладные расходы -		4342,39		182380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3103,39				130342		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1239,00				52038		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2436,85		102348				
		Сметная стоимость				1381694				
165	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	5,40928	13656,15	699,65	73870	3785	38340	16,88	91
				12681,1	193,4	68596	1046	48,5	0,17	1
		т								
		Накладные расходы -		7087,90		38340				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				33776		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		843,77				4564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1659,52		8977				
		Сметная стоимость				121187				
166	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	5,2216	187651,39	-	979840	-	41545	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
		т								
		Накладные расходы -		7956,42		41545				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				41545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		81711				
		Сметная стоимость				1103096				
167	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18768	199642,46	-	37469	-	1589	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		1589				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				1589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		3125				
		Сметная стоимость				42182				
168	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,24144	13250,18	1022,48	16449	1269	8342	14,94	19
				11952,3	227,53	14838	282	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		6719,49		8342				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5907,22				7333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		812,27				1008		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1597,57		1983				
		Сметная стоимость				26774				
169	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02464	194893,74	-	4802	-	204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		400				
		Сметная стоимость				5406				
170	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,2168	187651,39	-	228334	-	9681	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		7956,42		9681				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7956,42				9681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15648,62		19041				
		Сметная стоимость				257057				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			7634983	435273			1965
			Тенге			1516033	139910			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7634983	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3285088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1655943	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2398589	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1217480	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	857403		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	360077		-
	Сметная прибыль -		Тенге			708197	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9560660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1655943	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			9560660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1655943	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Выгреб емк.25м3								
171	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	188	73,06	66,8	13735	12558	3916	0,01	2
				6,26	22,53	1177	4235	59,1	0,02	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,83		3916				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,01				3198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,82				718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		1412				
		Сметная стоимость				19063				
172	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47	1045,83	-	49154	-	32366	1,42	67
				1045,83	-	49154	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		688,64		32366				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		618,09				29050		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,55				3316		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,76		6522				
		Сметная стоимость				88041				
173	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	7	18,95	18,95	133	133	35	-	-
				-	6,75	-	47	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,96		35				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,99				28		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,97				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,91		13				
		Сметная стоимость				181				
		Лишний грунт объемом 26,2м3 учтен в вертикальной планировке								
174	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /Дно и стены из бетона В20 и сульфатостойка/	27,75	24579,54	2079,81	682082	57715	114105	6,51	181
				5393,73	678,11	149676	18817	48,5	0,7	19
		м3								
		Накладные расходы -		4111,88		114105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2944,84				81719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1167,03				32385		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2295,31		63695				
		Сметная стоимость				859881				
175	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,6231	245293,14	-	152842	-	6481	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10400,43		6481				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10400,43				6481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20455,49		12746				
		Сметная стоимость				172068				
176	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,14598	13656,15	699,65	1994	102	1035	16,88	2
				12681,1	193,4	1851	28	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7087,90		1035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				912		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		843,77				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1659,52		242				
		Сметная стоимость				3271				
177	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07728	199642,46	-	15428	-	654	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		654				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		1287				
		Сметная стоимость				17369				
178	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01176	194893,74	-	2292	-	97	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		191				
		Сметная стоимость				2580				
179	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05694	194893,74	-	11097	-	471	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		471				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		925				
		Сметная стоимость				12493				
180	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройствоуклона по дну из раствора М-100/	0,25	20550,02	6,26	5138	2	636	3,66	1
				2633,66	-	658	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2543,23		636				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1603,90				401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		939,33				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1847,46		462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				6236				
181	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм /из бетона В20 и сульфатостойка/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,87	25011,45	911,23	96794	3526	13091	5,75	22
		м3		4374,31	219,04	16929	848	48,5	0,26	1
		Накладные расходы -		3382,72		13091				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2227,78				8622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1154,94				4470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2271,53		8791				
		Сметная стоимость				118676				
182	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,28032	13656,15	699,65	3828	196	1987	16,88	5
		т		12681,1	193,4	3555	54	48,5	0,17	-
		Накладные расходы -		7087,90		1987				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6244,13				1750		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		843,77				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1659,52		465				
		Сметная стоимость				6280				
183	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,27264	194893,74	-	53136	-	2253	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8263,49		2253				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8263,49				2253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16252,58		4431				
		Сметная стоимость				59820				
184	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00768	199642,46	-	1533	-	65	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8464,84		65				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8464,84				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,58		128				
		Сметная стоимость				1726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1089186	74231			279
			----			---	---			---
			Тенге			223000	24030			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			555626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	247030	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177190	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	125680		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			--	51510	- Сметная прибыль		-
			Тенге		101310			-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1367686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247030	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1367686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247030	-		-

РАЗДЕЛ 12. Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трансформаторная подстанция				Трансформаторная подстанция				
185	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	1	12660,05	8339,74	12660	8340	3955	3,62	4
				---	---	---	---	---	---	---
				2825,01	2490,42	2825	2490	61,7	2,24	2
	1	подстанц								
		Накладные расходы -		3955,46		3955				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		3279,62				3280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		675,84				676		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1329,24		1329				
		Сметная стоимость				17945				
186	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	1	40897,28	12077,86	40897	12078	14794	18,6	19
				---	---	---	---	---	---	---
				16011,44	4294	16011	4294	61,7	4,09	4
	1	подстанц								
		Накладные расходы -		14793,71		14794				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		12528,46				12528		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2265,25				2265		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4455,28		4455				
		Сметная стоимость				60146				
187	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	1	1142759	-	1142759	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
		шт.								
		Накладные расходы -		48452,98		48453				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48452,98				48453		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95296,96		95297				
		Сметная стоимость				1286509				
188	51-080103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Дизельная электростанция P400-3 FG Wilson	1	11161719	-	11161719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		473256,89		473257				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		473256,89				473257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		930798,07		930798				
		Сметная стоимость				12565774				
189	13-080103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	1	7886,81	4494,13	7887	4494	2557	4	4
				3392,68	1588,65	3393	1589	42,8	1,6	2
		шкаф								
		Накладные расходы -		2556,81		2557				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2132,01				2132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		424,80				425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		835,49		835				
		Сметная стоимость				11279				
190	Прайс лист	-Конденсаторная установка УКМ-63-04-62,5-12,5УЗ	1	146492,82	-	146493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		6211,30		6211				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6211,30				6211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12216,33		12216				
		Сметная стоимость				164921				
191	13-080301-0108 РСНБ РК 2015	-Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	1	45884,96	27551,98	45885	27552	13519	19	19
				16608,66	9331,99	16609	9332	42,8	9,44	9
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		13518,87		13519				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		11102,60				11103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2416,27				2416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4752,31		4752				
		Сметная стоимость				64156				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			12558300	52464			45
			Тенге			38838	17705			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			12450971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			527921	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1038311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			14017203	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53772	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1724	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30922	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16076	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	13235		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2841	- Сметная прибыль	-
			Тенге	5588			-	-	- ВСЕГО,Стоимость	
		монтажных работ -	Тенге			75435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30922	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25621	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18749	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	15808		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2941	- Сметная прибыль	-
			Тенге	5785			-	-	- ВСЕГО,Стоимость	
		общестроительных работ -	Тенге			78091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			14170730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56543	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Сети КЛ-0,4кВ								
192	13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	280	267,41	139,81	74875	39146	21814	0,12	34
				101,78	47,42	28499	13279	42,8	0,06	16
		Накладные расходы -		77,91		21814				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		63,86				17881		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,05				3933		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,63		7735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				104424				
193	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	402	215,11	95,99	86475	38588	26127	0,11	44
				93,3	31,93	37506	12838	42,8	0,04	16
		м кабеля								
		Накладные расходы -		64,99		26127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		53,60				21547		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,39				4580		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,41		9008				
		Сметная стоимость				121611				
194	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	24	372,37	188,02	8937	4512	2781	0,19	5
				161,15	63,15	3868	1516	42,8	0,08	2
		м кабеля								
		Накладные расходы -		115,86		2781				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		96,00				2304		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,86				477		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,06		937				
		Сметная стоимость				12655				
195	23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,094	221061,18	-	20780	-	881	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		9372,99		881				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9372,99				881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18434,73		1733				
		Сметная стоимость				23394				
196	23-060137-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,071	226526,23	-	16083	-	682	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		9604,71		682				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9604,71				682		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18890,48		1341				
		Сметная стоимость				18106				
197	23-060137-0702 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,476	262307,75	-	124858	-	5294	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		11121,85		5294				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11121,85				5294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,37		10412				
		Сметная стоимость				140564				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			332009	82246			82
			Тенге			69872	27632			33
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			170287	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18169	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	97505	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50722	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	41732		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	8990		-
	Сметная прибыль -		Тенге			17681	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			238689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	97505	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161722	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161722	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6857	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			13486	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182065	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			420754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	97505	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			49184791	3595847			7373
			Тенге			5528880	1017462			963
	Стоимость оборудования -		Тенге			12450971	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			527921	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1038311	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			14017203	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			224059	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19893	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128426	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			66797	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	54967		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	11830		-
	Сметная прибыль -		Тенге			23268	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			314124	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128426	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36506554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14398335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6416064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4302640	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			8887922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5112917	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3420030		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1692887		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3329558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44949029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6416064	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1850	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1311	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1127		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	184		-
		Сметная прибыль -	Тенге			361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1850	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			59648013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6546341	-		-
		Итого с временными 2,9%				61377806				
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%				61807450				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,0599383				65512084				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				7850789				
		Всего с НДС				73861450				
		С К= 0,994895499				72999000				

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания Три-А+»

Жанбусинов А.Ш._____

Субподрядчик:
Директор ТОО «Областной штаб ССО»

Тынгозиев Н.К._____

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Подрядчик: ТОО «Компания Три-А+»
Субподрядчик: ТОО «Областной штаб ССО»
Наименование строительства и его адрес:Строительство школы на 300 ученических мест имени К.Кайсенов в селе Атамура, с/о А.Калыбеков, Мактааральского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на " 28 " февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	08.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**72 999 000**	**65 177 679**							**7 821 321**	**72 999 000**

М.П. **Подрядчик:** _____ **Жанбусинов А.Ш.**
ДиректорТОО «Компания Три-А+»

М.П. **Субподрядчик:** _____ **Тынгозиев Н.К.**
Директор ТОО «Областной Штаб ССО»