Подрядчик: ТОО «KBI Energy»
Субподрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн"
Наименование стройки: Строительство городской отопительной котельной города Аксу Павлодарской области
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Договор № 41-03-17/125 от 22.08.2017 г.

АКТ № 15

приемки выполненных работ от 2 Июля 2018 года

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2000	27,84	26,18	55 670	52 350	17 188	0,01	23
		м3		1,66	7,20	3 320	14 400	97	0,03	50
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1500	30,62	28,79	45 928	43 189	14 180	0,01	19
		м3		1,83	7,92	2 739	11 880	97	0,03	41
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	300	39,72	37,82	11 917	11 345	3 745	0,01	4
		м3		1,87	11,0	561	3 299	97	0,04	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	100	262,72		26 272	0	29 687	1,85	185
		м3		262,72		26 272	0	113		0
6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	250	21,67		5 418	0			
		т		4,33		1 084	0			
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	3,76	3,24	1 128	973	466		0
		м3		0,48	1,12	144	336	97	0,01	2
8	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2000	1,38	1,38	2 769	2 769	932		0
		м3			0,48	0	961	97	0,00	3
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	700	122,18		85 526	0	96 644	0,89	620

		м3		122,18		85 526	0	113		
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2000	21,55	4,52	43 092	9 032	33 038	0,11	216
		м3		17,03		34 060	0	97		
		РАЗДЕЛ 7.Канализация напорная гидроуборки К6Н								
159	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,18995	58881,69	25695,31	11 185	4 881	9 850	194,00	37
		км		33075,00	6813,45	6 283	1 294	130	26,38	5
160	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,19115	51202,26	20326,01	9 787	3 885	8 990	179,00	34
		км		30825,00	5353,43	5 892	1 023	130	20,64	4
163	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 техчасть разд.4 п.6 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,7622	6469,41	5158,75	4 931	3 932	2 063	6,30	5
		км		1310,66	724,68	999	552	133	4,20	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**303 622**	**132 357**	**216 784**		**1 142**
			Тенге			**166 879**	**33 746**			**120**
	Материалы -		Тенге			52				
	Транспортные расходы -		Тенге			4 334				
		Накладные расходы -	Тенге			216 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31 224				
		Итого в ценах 2001 г	**Тенге**			**551 630**				
		Временные здания и сооружения, 3,1%	Тенге			17 101				
		Производство работ в зимнее время, 1,6 %	Тенге			9 100				
		Выслуга лет, 1%	Тенге			5 687				
		Доп.отпуска, 0,4%	Тенге			2 275				
		Итого в ценах 2001 г	Тенге			**585 793**				
		Итого в текущих ценах, средний к=3,075	Тенге			1 801 278				
		Налоги, сборы и другие платежи, 2%	Тенге			36 026				
		Итого	**Тенге**			**1 837 304**				
		Договорной коэффициент к=0,7	**Тенге**			**1 286 112**				
		НДС, 12 %	**Тенге**			**154 333**				
		Всего с НДС	**Тенге**			**1 440 445**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «KBI Energy» директор Абдрахманов Д.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МегаСтройДизайн" Садыков Т.А.