казчик: ИП Байгунусов Ж.З.
полнитель: ТОО "АрсеналИнвест"
именование объекта: Текущий ремонт офисного помещения по ул. Шоссейная, 26/2 в г. Усть-Каменогорске
говор: №4 от 25.05.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 28 августа 2017 года
Текущий ремонт офоисного помещения

ставлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Окна										
1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие *м2*	34,8	358,79 345,55	13,25 7,41	12486 12025	461 258	7259 59,1	0,4611 0,0093	16,04628 0,32364
2	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие *м2*	9,36	711,75 711,75	– –	6662 6662	– –	3937 59,1	0,9497 –	8,88919 –
3	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	12	1020,67 982,83	37,83 18,67	12248 11794	454 224	7103 59,1	1,2873 0,0215	15,4476 0,258
4	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	15,6	3445,64	6,54	53752	102	1621	0,2138	3,33528

		п/м		170,45	3,27	2659	51	59,8	0,0037	0,05772
5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	34,8	18486,61	116,52	643334	4055	18621	1,0234	35,61432
		м2 проемов		837,1	57,7	29131	2008	59,8	0,0678	2,35944
	Раздел 2 Двери									
6	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	5	1545,2	76,2	7726	381	4447	1,9603	9,8015
		шт.		1469	35,8	7345	179	59,1	0,0397	0,1985
7	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	9,45	8722,01	51,53	82423	487	3836	0,9753	9,21659
		м2 проемов		655,56	23,17	6195	219	59,8	0,0253	0,23909
8	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	9,96	2746,49	29,32	27355	292	7588	1,3063	13,01075
		м2		1265,16	24	12601	239	59,1	0,0301	0,2998
9	11-340108-0602	Откосы. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской	9,96	1387,05	0,2	13815	2	8422	1,53	15,2388
		м2 поверхности		1361,55	0,1	13561	1	62,1	0,0001	0,001
	Раздел 3 Отделочные работы									

10	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	106	2650,83	14,18	280988	1503	19631	0,382	40,492
		м2 покрытия		296,8	7,29	31461	773	60,9	0,0085	0,901
11	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	48,8	264,75	0,55	12920	27	2448	0,0899	4,38712
		м плинтусов		82,11	0,27	4007	13	60,9	0,0003	0,01464
12	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	1	513	4	513	4	302	0,6384	0,6384
		прибор		509	2	509	2	59,1	0,0029	0,0029
13	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	13458	118	13458	118	1230	2,22	2,22
		комплект		1976	61	1976	61	60,4	0,071	0,071
14	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	1	413	4	413	4	243	0,513	0,513
		прибор		409	2	409	2	59,1	0,0026	0,0026
15	11-170501-0104	Раковины. Установка	1	7889	36	7889	36	452	0,81	0,81
		комплект		729	19	729	19	60,4	0,021	0,021
16	11-170201-0103	Смесители. Установка	1	4827	–	4827	–	381	0,7	0,7
		шт.		630	–	630	–	60,4	–	–
		Раздел 4 Кровля								
17	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	270	76,58	0,09	20677	23	12207	0,1049	28,323
		м2 кровли		76,5	–	20654	–	59,1	–	–

18	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	270	128,41	15,82	34671	4272	18627	0,1516	40,932
				112,59	4,14	30399	1118	59,1	0,0046	1,242
19	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *м2 кровли*	380	181,46	9,97	68955	3790	39099	0,2268	86,184
				171,49	2,61	65165	992	59,1	0,0029	1,102
20	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	6,6	68759,85	911,21	453815	6014	69266	22,1	145,86
				17170,76	379,09	113327	2502	59,8	0,37	2,442
21	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	270	295,42	7,39	79764	1995	8955	0,0694	18,738
				56,77	2,04	15327	551	56,4	0,0021	0,567
22	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *м2*	270	461,09	8,05	124494	2174	23896	0,1959	52,893
				145,49	4,26	39283	1151	59,1	0,0051	1,377
23	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	270	4068,77	14,31	1098569	3865	73052	0,5663	152,901
				474,63	5,09	128149	1375	56,4	0,0045	1,215
		Всего прямые затраты				**3061754**				**702**
										13

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 553 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 477 697

Накладные расходы I уровня, тенге 332 623

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 3 394 377

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	143 922
Итого, тенге	3 538 299
Сметная прибыль (8 %), тенге	283 064
Всего	**3 821 363**
Итого в текущих ценах	**3 821 363**
НДС (12 %)	458 564
Всего по акту с учетом НДС	**4 279 927**

Заказчик: ИП Байгунусов Ж.З.
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 27-97
ИИН 430701300129
ИИК KZ41914102204KZ00BUV
БИК SABRKZKA
АО "Сбербанк"

_____ Байгунусов Ж.З.

Исполнитель: ТОО "АрсеналИнвест"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 18-60
БИН 130740008521
ИИК KZ 386017151000001724
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Слямбеков А.К.