Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2016 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» февраля 2016 года

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы» Директор Майгарин К.Б. г.Алматы Абая, 42.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «02» февраля 2016 г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» Директор Абилов Б.Ж. , Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА Варламова, дом 33 н.п. № 2а,.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «02» февраля 2016 г ТОО «УКС» Тех. надзора Сарбасова Д.Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «02» февраля 2016 г ТОО «КАТЭК» Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 24.07.2017г. №343/1, атестат № 000229 от 30.06.2016г №13.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Газоснабжение села Жамбыл в Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республики Казахстан, Алматинская область.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Разрешения Акимата Алматинской области №6496433 от 24.05.2015г

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области от 26 мая 2016 года №145611

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КАТЭК» 25-43-1004

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015;

месяц, год

окончание работ февраль 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;

фактически, месяц: 9;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство газоснабжения от магистральной сети 2-го класса способом строительства отвода с рабочим давлением 1,5Мпа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 247 млн. тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 247млн. тенге, в том числе:

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект - Газоснабжение села Жамбыл в Алматинской области

принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик АО «КазТрансГаз-Алматы»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор ТОО «УКС»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «КАТЭК»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Договор

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение села Жамбыл в Алматинской области"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,5 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,5Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газапровод высокого давления 1,5 Мпа /подземный газопровод/										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	978,084	23,36	22,08	22847	21595	6488	0,01	9
		м3		1,28	5,56	1252	5437	97	0,02	19
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	381,312	29,61	28,58	11290	10896	3903	0,01	3
		м3		0,99	9,56	377	3646	97	0,04	13
3	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистальных водопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	21,6	32,58	30,89	704	667	198	0,01	--
		м3		1,69	7,78	36	168	97	0,03	1
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,658	262,72	--	3851	--	4352	1,85	27
		м3		262,72	--	3851	--	113	--	--
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	610,0992	108,20	108,20	66013	66013	13203	--	--
		т		--	21,64	--	13203	100	0,45	277
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	190,656	1395,20	152,52	266003	29079	52255	1,02	194
		м3		153,68	57,15	29300	10896	130	0,28	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	190,656	122,18	--	23294	--	26323	0,89	169
		м3		122,18	--	23294	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.С.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1107,942	3,35	3,35	3713	3713	1250	--	--
		м3		--	1,16	--	1288	97	--	4
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1107,942	21,55	4,52	23872	5004	18302	0,11	120
		м3		17,03	--	18868	--	97	--	--
		Трубопроводы ПЭ								
10	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	6,25	217692,60	140427,57	1360579	877672	874506	444,00	2775
		км		75702,00	31929,48	473138	199559	130	134,61	841
11	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 1,25 Мпа СТ РК ИСО 4437-2004	6312,5	9128,00	--	57620500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,6	199229,36	127554,83	318767	204088	205703	413,00	661
		км		70416,50	28479,01	112666	45566	130	121,05	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 1,25 Мпа СТ РК ИСО 4437-2004	1616	7228,00	--	11680448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	7850	61,90	3,30	485915	25905	174505	0,14	1099
		м		23,00	0,40	180550	3140	95	--	18
15	СПрайс-лист	Лента сигнальная	7850	5,24	--	41116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	7850	26,40	3,10	207240	24335	146167	0,11	864
		м		19,10	0,50	149935	3925	95	--	23
17	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	7,85	125400,00	--	984390	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры								
18	Е0122-8-12	Укладка стальных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,027	412519,50	181879,25	11138	4911	9069	997,00	27
		км		189675,00	68706,00	5121	1855	130	335,56	9
19	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	27	9940,00	--	268380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,027	309142,18	115368,43	8347	3115	7635	857,00	23
		км		162000,00	55530,00	4374	1499	130	271,21	7
21	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	27	7392,00	--	199584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	27	846,89	1,72	22866	46	7154	1,12	30
		м		203,18	0,65	5486	18	130	--	--
23	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	27	774,80	1,54	20920	42	7144	1,12	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		202,95	0,59	5480	16	130	--	--
24	Е0122-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,27	1249886,30	159173,80	337469	42977	41323	338,00	91
		км		57600,00	60129,00	15552	16235	130	293,67	79
25	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,027	1054795,48	132020,48	28479	3565	3409	276,00	7
		км		47250,00	49871,25	1276	1347	130	243,57	7
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	6	4618,68	559,80	27712	3359	10374	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 350 мм из земли - 1 шт								
27	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,123669	87211,77	3066,14	10785	379	957	31,20	4
		т		4792,50	1158,75	593	143	130	5,66	1
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00296	149300,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
30	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	4,242	7228,00	--	30661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Патрубки-накладки, SDR 11, d-315 мм	1	18194,10	--	18194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° PE100 SDR 11, d-315 мм	1	16765,95	--	16766	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Переходник ПЭ/ВП/сталь Д350мм	1	22585,41	--	22585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,03	1395,20	152,52	42	5	8	1,02	--
		м3		153,68	57,15	5	2	130	0,28	--
35	Е0122-14-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001325	815772,84	104398,81	1081	138	175	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	82	52	130	192,61	--
36	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	1	152,29	38,87	152	39	56	0,15	--
		м		25,65	14,69	26	15	140	0,07	--
		Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-350мм -1 шт								
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	0,125	4550,71	66,01	569	8	29	1,35	--
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
38	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ-4)	1	333,56	24,15	334	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	20800,00	--	728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	0,0108702	175710,10	1826,10	1910	20	134	42,70	--
		т		8100,00	690,75	88	8	140	3,37	--
41	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	1	777,30	24,00	777	24	677	5,00	5
		шт		745,00	6,80	745	7	90	0,04	--
42	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диаметром 315 мм	1	137053,75	--	137054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	2	13169,73	--	26339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	1	1728,00	181,00	1728	181	1230	7,00	7
		компл		1337,00	29,30	1337	29	90	0,17	--
46	СПрайс-лист	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	1	7681,99	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (ковер)	1	204796,82	39324,82	204797	39325	58798	147,70	148
		т		30375,00	14854,50	30375	14855	130	72,55	73
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,001	9518,86	241,10	10	--	1	8,06	--
		м3		1282,50	91,08	1	--	105	0,44	--
49	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1395,20	152,52	6976	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
50	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	10	1724,58	290,34	17246	2903	7751	2,74	27
		шт		486,00	110,25	4860	1102	130	0,53	5
51	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,1	87211,77	3066,14	8721	307	774	31,20	3
		т		4792,50	1158,75	479	116	130	5,66	1
52	СПрайс-лист	Ковер	10	2793,45	--	27935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2091632	1304,20	97,07	273	20	37	0,78	--
		м3		112,50	36,00	24	8	118	0,18	--
54	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,5	4497,95	100,65	15743	352	677	0,97	3
		м3		146,25	38,03	512	133	105	0,19	1
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5	90,00	--	315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**3,4383**	**245,44**	**3,82**	**844**	**13**	**157**	**0,21**	**1**
		м2		**37,35**	**1,44**	**128**	**5**	**118**	**0,01**	**--**
	Итого по акту:		Тенге			**80872500**				
	Временные здания и сооружения				2,80%	**2264430**				
	Итого с временными					**83136930**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	**9976432**				
	Итого с НДС					**93113362**				
	Итого к оплате:					**93113362**				

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

_____ Майгарин К.Б.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ Абилов Б.Ж.