Счет-фактура № 29 от 5 октября 2012 г.

(1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 451500260769, г Павлодар Гагарина 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 28.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, 140007, г.Павлодар, ул.Майры 27/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Ертіс бейнесі" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 451500254545, Республика Казахстан, 140007, г.Павлодар, ул.Майры 27/1 (10а)

ИИК покупателя: KZ9384911KZ000013209, в банке филиал АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт общего имущества кондоминиума ул.Хромзавод проезд 1, дом 6. Кровля	услуга	1	1 824 401,79	1 824 401,79	12%	218 928,21	2 043 330,00	0	
Всего по счету:					**1 824 401,79**		**218 928,21**	**2 043 330,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ГКП "Ертіс бейнесі"
Субподрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн"
Представитель Заказчика: ТОО "Барс-2008"

Наименование объекта: Капитальный ремонт общего кондоминиума жилого дома расположенный по адресу: г.Павлодар, ул Хромзавод, проезд 1, дом 6
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли

АКТ
выполненных работ №1 от 05 октября 2012г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ.Кровля								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1060,000	29,02	2,02	30761	2141	30986	0,17410	185
		1м2 кровли		27,00	0,32	28620	339	107	0,00280	3
2	Е7-53-9	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	98,000	123,49	70,75	12103	6934	9581	0,31120	30
		1шт сборных конструкций		52,74	24,85	5169	2435	126	0,10440	10
3	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,500	8856,05	296,60	13285	445	1631	5,95000	9
		1м3 кладки		915,75	110,25	1374	165	106	0,54000	1
4	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1060,000	164,33	2,55	174190	2703	33108	0,19590	208
		1м2		28,78	0,41	30507	435	107	0,00510	5
5	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	12,905	21304,82	334,28	274939	4314	49109	22,10000	285
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	43845	1626	108	0,62000	8
6	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80,000	20,14	0,23	1611	18	1296	0,11900	10
		1болт		19,91	0,09	1593	7	81	0,00040	0
7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,085	149300,00	0,00	12644	0	0	0,00000	0
		т								

8 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	18,806	4799,72	245,72	90262	4621	9553	2,71000	51
	1м3 утеплителя		382,50	92,25	7193	1735	107	0,45000	8
	Всего прямые затраты				**609 795**	**21 176**			778
					118 301	**6 742**			**35**
	Стоимость материалов, тенге				**470 318**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**135 264**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				20 290				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**44 704**				
	Всего по смете, тенге				789 **763**				
	Сметная заработная плата, тенге				**145 333**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				881				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				7 898				
	Дополнительные отпуска, .4%				3 159				
	Итого дополнительные затраты на строительство				11 057				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				800 820				
	Итого в базовых ценах 2001г.				800 820				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				156 390				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				470 318				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				881				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**1 788 631**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**349 297**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**1 050 455**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**35 773**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**1 824 404**				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1824402**
НДС (12 %)	218928
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2043330**

Генподрядчик:ГКП "Ертіс бейнесі" Коротеев С.А.

Субподрядчик: ТОО "МегаСтройДизайн" Садыков Т.А.

Представитель Заказчика: ТОО "Барс-2008" Харченко