Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Филиал «Восток» ТОО «Әскери құрылыс Астана»,Республика Казахстан, 071411, ВКО, г. Семей, Западный промузел, 115	160441028754
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрсеналИнвест",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 18-60	130740008521

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 04-149 от 09.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	01.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт фасада административного здания Усть-Каменогорской РЭЧ			Работа	1	7 364 000,00	7 364 000,00
				Итого	1	x	7 364 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Акт приемки выполненных работ № 1 от 01.10.2019

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нуренков И. Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2019

М.П.

Заказчик: Филиал "Восток" ТОО "Әскери құрылыс Астана"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрсеналИнвест"

Объект: Ремонт фасада административного здания №3 базы Усть-Каменогорской РЭЧ

Договор: №04-149 о государственных закупках работ от 9 сентября 2019г.

Акт №1

приемки выполненных работ от 01 октября 2019г.

Ремонт фасада административного здания №3 базы Усть-Каменогорской РЭЧ

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 1										
1	1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	431,3	1145,55	2,77	494077	1195	110960	355743	917806
					885,51	1,38	381922	597	–	67986	
2	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	431,3	221,13	–	95372	–	–	80112	189523
					221,13	–	95372	–	–	14039	
3	1113-0601-0207	Поверхности стен. Очистка щетками от грязи, жира, пыли и т.д. НР = 69 %	м2	431,3	452,78	–	195283	–	–	134745	356430
					452,78	–	195283	–	–	26402	

4	1115-0203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей фасада грунтом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	431,3	519,06	6,75	223869	2913	–	178014	434034
					512,3	3,62	220956	1561	–	32151	
5	2204-0101-9910	Грунт для первого слоя мюнхенской штукатурки	кг	86,2	960		82752		82752	–	89372
					–		–		–	6620	
6	1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка . НР = 69 %	м2	431,3	58,31	2,77	25148	1193	–	16735	45234
					55,54	0,69	23955	299	–	3351	
7	2204-0101-9901	Грунтовка для мюнхенской штукатурки	кг	10,775	1567		16884		16884	–	18235
					–		–		–	1351	
8	1211-0102-0105	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором . НР = 72 % ktpp1=1,1;	м2	431,3	3980,09	0,27	1716613	116	–	1235878	3188690
					3979,82	–	1716497	–	–	236199	
9	2205-0104-9901	Минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	387,9	925		358808		358808	–	387513
					–		–		–	28705	
10	1113-0601-0207	Поверхности откосов. Очистка щетками от грязи, жира, пыли и т.д. НР = 69 %	м2	25,33	452,78	–	11469	–	–	7914	20934
					452,78	–	11469	–	–	1551	
11	1211-0102-1104	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону раствором декоративным с земли и лесов НР = 72 %	м2	25,33	575,91	0,36	14588	9	–	3280	19297
					179,83	–	4555	–	–	1429	
12	2204-0101-9905	Грунт для первого слоя мюнхенской штукатурки К=0,200;	кг	5,066	425		2153		2153	–	2325
					–		–		–	172	
13	1113-0301-0107	Поверхности откосов бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка . НР = 69 %	м2	25,33	58,27	2,72	1476	69	–	983	2656
					55,55	0,67	1407	17	–	197	
14	2204-0101-9906	Грунтовка для мюнхенской штукатурки К=0,025;	кг	0,63325	710		450		450	–	486

				–		–		–	36	
15 1211-0102-0105	Штукатурка откосов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором . НР = 72 % ктрр1=1,1;	м2	25,33	3980,1	0,28	100816	7	–	72582	187270
				3979,83	–	100809	–	–	13872	
16 2205-0104-9901	Минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006 К=0,900;	кг	22,797	625		14248		14248	–	15388
				–		–		–	1140	
17 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4	2474	28,5	9896	114	5114	3778	14767
				1167	13,5	4668	54	–	1094	
	Итого по разделу 1					**5 889 960**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 756 893				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 616				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 528				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					601 393				
	Накладные расходы, тенге					2 089 763				
	- в т.ч. зарплата, тенге					188 079				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					436 295				
Раздел 2 2										
18 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство . НР = 92 %	м труб	48	1737,58	112,65	83404	5407	2375	71001	166757
				1575,46	32,35	75622	1553	–	12352	
19 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для водостока д - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	48	992		47616		47616	–	51425
				–		–		–	3809	
20 1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	4	15291	–	61164	–	56483	4587	71011
				1170,25	–	4681	–	–	5260	
	Итого по разделу 2					**289 193**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 303				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 407				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 553				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					106 474				
	Накладные расходы, тенге					75 588				
	- в т.ч. зарплата, тенге					6 803				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 421				
Раздел 3 3										
21 1109-0402-0101	Каркас кровли крыльца. Монтаж НР = 69 % прим:									
		т конструкций	0,3	74430	25286,67	22329	7586	1964	10020	34937
				42596,67	5810	12779	1743	–	2588	
22 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3	514917		154475		154475	–	166833
				–		–		–	12358	
23 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=1,500;									
		м2 кровли	6,525	7076,02	124,9	46171	815	30202	14158	65155
				2322,45	36,02	15154	235	–	4826	
	Итого по разделу 3					**266 925**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 933				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 401				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 978				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					186 641				
	Накладные расходы, тенге					24 178				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 176				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 772				
	Итого по смете					**6 446 078**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 865 129				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 424				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 059				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					894 508				
	Накладные расходы, тенге					2 189 529				
	- в т.ч. зарплата, тенге					197 058				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					477 488				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	128 922
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 575 000**
НДС (12 %)	789 000
Всего по акту с учетом НДС	**7 364 000**

Представитель заказчика:

Директор Филиала "Восток" ТОО "Әскери құрылыс Астана"

_____ И.Р. Нурекенов

Подрядчик:

Директор ТОО "АрсеналИнвест"

_____ А.К. Слямбеков