Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "МРП "Гарант-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "ШЫҒЫС ИЗОТЕРМ"
Договор № П-08/2017 от 29.03.2017г.

Акт № 22/1-17-10 от 25 мая 2017 г.
приемки выполненных работ за май 2017 г.
Капитальный ремонт турбины Т-120/120-130 ПР2 ст.№11. Теплоизоляционные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
		1.1 ЦВД, ЦСД, ЦНД								
1	Е26-12-4	Демонтаж изоляции фасонных поверхностей из матов минераловатных прошивных на стеклоткани или металлической сетке ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	490	158,76	63,5	77792	31115	58349	0,53568	262
		м2 поверхности изоляции		95,26	23,82	46677	11672	100	0,11592	57
		1.2 Паропроводы ЦВД								
2	Е26-17-26	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 377 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 280 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	359,63	46,97	1439	188	1322	1,7424	7
		м трубопровода		312,66	17,66	1251	71	100	0,08568	–
3	Е26-11-28	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 377 мм матами минераловатными прошивными при толщине изоляционного слоя 280 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	597,68	145,7	2391	583	2026	2,5128	10
		м трубопровода		451,98	54,6	1808	218	100	0,2664	1
4	Е26-17-15	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 194 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 170 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	300,28	28,12	1201	112	1131	1,5048	6
		м трубопровода		272,16	10,53	1089	42	100	0,05184	–
5	Е26-11-12	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 194 мм матами минераловатными прошивными при толщине изоляционного слоя 170 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	250,24	80,14	1001	321	800	0,936	4
		м трубопровода		170,1	29,97	680	120	100	0,14688	1
6	Е26-17-7	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 170 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	213,71	17,69	427	35	405	1,0872	2
		м трубопровода		196,02	6,65	392	13	100	0,0324	–