Счет-фактура № 90 от 28 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ленинград жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990940002354, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Ленинградское, ул. Зеленая, дом № 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0004514, от 31.10.2012

ИИК поставщика: KZ36722S000000239754, в банке АО "KASPI BANK" , БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №101/1 -сп от 01.07.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, СКО, Акжарский р-н, А/д Казгородок-Горьковский

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990940002354, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ленинград жолдары",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Ленинградское, ул. Зеленая, дом № 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540003994, Кокшетау Жолдары Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, дом № 193-а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Кокшетау Жолдары Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540003994, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, дом № 193-а

ИИК получателя: KZ114322203398P00032, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковский"	одна услуга	1	89 035 746,42	89 035 746,42	12%	10 684 289,57	99 720 035,99		
Всего по счету:					**89 035 746,42**		**10 684 289,57**	**99 720 035,99**		

Руководитель: Коротков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Габбасов Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Габбасов Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**
Субподрядчик: **ТОО "Ленинград жолдары"**

Форма 2

Акт

приемки выполненных работ **за август месяц** 2017 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203"

Основание: Договор **№ 101 от 10 апреля 2017 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителей	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов			Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж. машин
													%	Тенге	на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	33,22	339,59		339,59	140,94	11 281	0	11 281	4 682	133	6 227	0,5800	0,5800	19	19
11	С11011-33 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий,марка МГ и СГ	тн	34,217	38600				1 320 776									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с полностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	41 530,91	24,52	5,94	15,35	5,06	1 018 462	246 694	637 623	210 146	133	607 597	0,03	0,02	1 550	633
13	С143010-9 Изм. И доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	4 011,89	5 680,0				22 787 535									
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	83 061,82	0,02	0,01			1 661	831	0	0	133	1 105			15	0
15	С143010-9 Изм. И доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	1 005,05	5 680,0				5 708 684									
18	Е 27 т.ч.п.1.15	Доставка битума на 60 км	м/час	47,20663	1 171,0		1 171,0	486,00	55 279	0	55 279	22 942	12	2 753		1,0	0	47
		Итого прямые затраты:							**30 903 678**	**247 525**	**704 183**	**237 770**		**617 682**			**1 584**	**699**
		Стоимость: материалов, тенге							29 951 970									
		Накладные расходы							617 682									
		заработная плата, тенге								92 652								
		трудоемкость, чел-час																309
		Итого с накладными							31 521 360									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1 891 282									

		Всего							33 412 642									
		Сметная заработная плата, тенге								577 947								
		Нормативная трудоемкость, чел-час																2 592
		Выслуга лет 1%							334 126,42									
		Дополнительные отпуска 0,4%							133 650,57									
		Итого в базе 2001 года							33 880 418,99	1 045 724								
		Итого в ценах 2017 года		2,9277419					99 193 122,27									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1 983 862,45									
		Итого							101 176 984,72									
		Налог на добавленную стоимость 12 %							12 141 238,17									
		Всего							113 318 222,89									
		с корректирующим коэффициентом		**0,87999999868**					**99 720 035,99**									

Генподрядчик:

Касенов Т.З.

Субподрядчик:

Коротков А.А.