Заказчик АО «Дорстройматериалы»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 44 от 20 сентября 2016г

Наименование строительства и его адрес: Строительство подъездной дороги к АБК АО «Дорстройматериалы»

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Е0101-25-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта с перемещением до 20 м) м3 | 126,64 | 9,85 | 9,85 | 1247 | 1247 | 331 | - | - | | |
| | | | | - | 2,69 | - | 341 | 97 | 0,01 | 1 | | |
| 2 | Е0101-25-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м) м3 | 126,64 | 8,28 | 8,28 | 1049 | 1049 | 278 | - | - | | |
| | | | | - | 2,26 | - | 287 | 97 | 0,01 | 1 | | |
| 3 | Е0127-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (с перемещением до 10 м) м3 | 3604,4 | 33,43 | 29,06 | 120495 | 104744 | 54123 | 0,01 | 34 | | |
| | | | | 1,03 | 10,26 | 3713 | 36981 | 133 | 0,05 | 181 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0127-82-4 К=9 | м2 -Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключить 90 м до 10) | 3604,4 | -17,1 | -17,1 | -61635 | -61635 | -28907 | - | - |
| | | | | - | -6,03 | - | -21735 | 133 | -0,03 | -106 |
| 5 | Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | м2 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 124,17 | 339,12 | - | 42109 | - | 47583 | 2,24 | 278 |
| | | | | 339,12 | - | 42109 | - | 113 | - | - |
| 6 | Е0101-18-5 | м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 263,25 | 56,25 | 52,36 | 14808 | 13784 | 5938 | 0,03 | 7 |
| | | | | 3,89 | 19,37 | 1024 | 5098 | 97 | 0,08 | 20 |
| 7 | Е010333-А17-1 | м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (в резерв) | 529,1325 | 120,8 | 120,8 | 63919 | 63919 | 12784 | - | - |
| | | | | - | 24,16 | - | 12784 | 100 | 0,51 | 268 |
| 8 | Е0101-20-2 | т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 463,25 | 3,77 | 3,24 | 1748 | 1503 | 719 | - | 2 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 222 | 519 | 97 | - | 2 |
| 9 | Е0101-135-1 | м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей (дна корыта) (50%) | 340,66 | 14,12 | 12 | 4809 | 4087 | 1442 | 0,01 | 4 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 552 | 935 | 97 | 0,01 | 4 |
| 10 | Е0101-145-5 | м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом | 3109,19 | 19,4 | - | 60318 | - | 58509 | 0,12 | 382 |
| | | | | 19,4 | - | 60318 | - | 97 | - | - |
| 11 | Е0127-14-2 | м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из несортированного щебня, h-15 см) | 384,07 | 1535,08 | 73,75 | 589580 | 28327 | 16882 | 0,14 | 55 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 8211 | 4482 | 133 | 0,04 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0101-25-3 К=10 | -Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80 мм) м3 | 384,066 | 123,09 | 123,09 | 47275 | 47275 | 12540 | - | - |
| | | | | - | 33,66 | - | 12928 | 97 | 0,11 | 42 |
| 13 | Е0101-25-11 К=10 | -Добавить 10 м до 20 м м3 | 384,066 | 97,35 | 97,35 | 37390 | 37390 | 9918 | - | - |
| | | | | - | 26,62 | - | 10225 | 97 | 0,09 | 33 |
| 14 | С143008-101 | -Песок из отсевов дробления, М-1000 м3 | 84,491 | 730 | - | 61678 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | С143008-29 | -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм м3 | 72,5886 | 1780 | - | 129208 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | С143008-31 | -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм м3 | 169,3692 | 1440 | - | 243892 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С143008-32 | -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм м3 | 145,1772 | 1230 | - | 178568 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) м2 | 2560,4 | 38,43 | 33,28 | 98400 | 85214 | 56143 | 0,03 | 84 |
| | | | | 5 | 11,49 | 12802 | 29410 | 133 | 0,04 | 103 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1634857 | 326903 | | | 846 |
| | | | Тенге | | | 128951 | 92255 | | | 566 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1634857 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 12039 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 221206 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1166965 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 248282 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 124 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37242 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 112988 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1996127 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1536 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 258448 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1996127 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1536 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 258448 | - | | - |
| | | ИТОГО С К= 2,737 | Тенге | | | 5463400 | | | | |
| | | ИТОГО С К= 1,02 | Тенге | | | 5572668 | | | | |
| | | ИТОГО С К= 1,12 | Тенге | | | 6990354 | | | | |

**Подрядчик:** Директор ТОО «Ұлар МК»

_____ Ташмагамбетов А.К.

**Технадзор:** Директор ТОО "Kristallstroy"

_____ Дулко Д.

**Заказчик:** Исполнительный директор АО «Дорстройматериалы»

_____ Биндюков В.И.