ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20180928-64347981
1.1. Номер учетной системы 00000000161
2. Дата выписки 28.09.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.09.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0005929
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240020957
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
25.3 Адрес отправки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080740016808
26.2 Наименование Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза
26.3 Адрес доставки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №ВР 10-18
27.4. Дата 31.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 158
32.2 Дата 28.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-102 к жилым домам по ул.Новоселов 61-67, 75-79, ул.Совето в 69-71, ул.Кунаева 52-64 (6 мкр.)			Одна услуга	1	27270682.00	27270682.00			27270682.00	12%	3272481.84	30543163.84			1	
							Всего по счету:	27270682.00		0.00	27270682.00		3272481.84	30543163.84				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
3K4Cwr701hyLYvl/gpC2rceWR2VEY9lh96n7z0xJ5XRpE gfgzfEhoXLc/mbf58chtMj2n7W12rkdSlukWznS7Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Наименование объекта: Ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-102 к жилым домам по ул.Новосёлов 61-67, 75-79, ул.Советов 69-71, ул.Кунаева 52-64 (6 мкр.)

Договор № ВР 10-18 от 31.05.2018 года

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-102 к жилым домам по ул.Новосёлов 61-67, 75-79, ул.Советов 69-71, ул.Кунаева 52-64 (6 мкр.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2	1930,8	217,33	–	419621	–	–	302124	779485
					217,33	–	419616	–	–	57740	
2	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. ДМ НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	1930,8	266,45	21,52	514466	41554	–	365603	950475
					244,93	4,22	472912	8145	–	70406	
3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	4,4	3280	1436,14	14432	6319	–	11566	28078
					1843,86	590	8113	2596	–	2080	
4	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	75	270,59	262	20294	19650	–	2462	24576
					8,59	37	644	2775	–	1820	

5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,2	2998,18	–	6596	–	–	4749	12253
					2998,18	–	6596	–	–	908	
6	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,177	299649,72	50570,62	53038	8951	–	46608	107618
					249079,1	16903,95	44087	2992	–	7972	
7	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,245	312200	62138,78	76489	15224	–	65840	153715
					250061,22	21387,76	61265	5240	–	11386	
8	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,127	346220,47	80409,45	43970	10212	–	36928	87370
					265811,02	27897,64	33758	3543	–	6472	
9	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,441	529736,96	175319,73	233614	77316	–	178670	445267
					354417,23	54823,13	156298	24177	–	32983	
10	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,24	753341,67	383170,83	180802	91961	–	115007	319474
					370170,83	113866,67	88841	27328	–	23665	
11	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,177	2960841,81	84276,84	524069	14917	435674	77680	649889
					415129,94	28175,14	73478	4987	–	48140	
12	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,245	4003530,61	103555,1	980865	25371	853386	109731	1177844
					416767,35	35636,73	102108	8731	–	87248	
13	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,127	5650299,21	134031,5	717588	17022	644302	61549	841468
					443023,62	46511,81	56264	5907	–	62331	

14 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,441	8478560,09	292197,28	3739045	128859	3349689	297782	4359773
				590696,15	91367,35	260497	40293	–	322946	
15 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,24	12723391,7	638612,5	3053614	153267	2752279	191676	3504913
				616950	189766,67	148068	45544	–	259623	
16 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,358	1198692,74	620625,7	429132	222184	6734	257759	741842
				559256,98	168013,97	200214	60149	–	54951	
17 2302-0101-0261	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	11841		118410		118410	–	127883
				–		–		–	9473	
18 2302-0101-0237	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	8484		186648		186648	–	201580
				–		–		–	14932	
19 2302-0101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	2242		17936		17936	–	19371
				–		–		–	1435	
20 2302-0101-0169	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1169		4676		4676	–	5050
				–		–		–	374	

21	2302-0101-0158	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	841		5046		5046	–	5450
					–		–		–	404	
22	2302-0101-2304	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	15	118		1770		1770	–	1912
					–		–		–	142	
23	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1500	133	1500	133	–	1406	3138
					1367	53	1367	53	–	232	
24	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	41733	221	41733	221	39234	2342	47601
					2278	88	2278	88	–	3526	
25	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	15	1069,67	324,87	16045	4873	–	9589	27685
					744,8	143,07	11172	2146	–	2051	
26	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	1717	325	1717	325	–	1105	3048
					1392	143	1392	143	–	226	
27	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	2596	325	5192	650	–	3476	9361
					2271	143	4542	286	–	693	
28	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	5428,5	2437	10857	4874	–	5603	17777
					2991,5	899,5	5983	1799	–	1317	
29	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	15	31071,33	101,87	466070	1528	2553	22901	492926
					1497,27	44,87	22459	673	439530	3955	
30	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	66304	170	66304	170	321	2887	69689

				2841	75	2841	75	62972	498	
31 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	121521	2200,5	243042	4401	1070	8013	252685
				3442,5	604,5	6885	1209	230686	1630	
32 1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	190142	3333,5	380284	6667	1148	12645	395441
				5471,5	915	10943	1830	361526	2512	
33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	30	2122,77	40,23	63683	1207	45307	16997	87134
				572,3	–	17169	–	–	6454	
34 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	3931	80,5	7862	161	5555	2125	10786
				1073	–	2146	–	–	799	
35 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	6394,25	148	25577	592	18546	6434	34572
				1609,75	15	6439	60	–	2561	
36 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	9844,75	244,25	39379	977	28172	10187	53531
				2557,5	15	10230	60	–	3965	
37 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	946,08	76,32	3,73	72207	3525	32611	25280	105286
				38,13	0,6	36071	567	–	7799	
38 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	15	5184,53	2839,93	77768	42599	2043	45065	132660
				2208,4	826,27	33126	12394	–	9827	
39 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8845	5116	8845	5116	314	4873	14815
				3415	1507	3415	1507	–	1097	
40 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	14269,5	8727,5	28539	17455	1374	14556	46543
				4855	2496,5	9710	4993	–	3448	

41	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	19301	11661,5	38602	23323	2490	19186	62411
					6394,5	3295,5	12789	6591	–	4623	
42	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75	42,23	42,23	3167	3167	–	778	4261
					–	14,41	–	1081	–	316	
43	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	110	1,84	1,84	202	202	–	50	272
					–	0,63	–	69	–	20	
44	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	121,7	30966,35	1898,4	3768605	231035	39381	2734722	7023593
					28744,36	822,75	3498189	100129	–	520266	
45	2900-0000-0000(пл)	Маты минераловатные прошивные без обкладочного материала марки М1-75,толщ.70мм К=1,240;	м3	150,908	11147		1682171		1682171	–	1816745
					–		–		–	134574	
46	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2	2285	2526,46	222,95	5772959	509451	88472	3961084	10512766
					2264,79	16,16	5175036	36916	–	778723	
47	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (2285*1,22=2787,7 м2* 3,925 кг = 10941,7 кг)	т	10,942	294136		3218436		3218436	–	3475911
					–		–		–	257475	
48	4131-0103-0101	Демонтированные материалы. Погрузка	т	13,4	469		6285		–	–	6788
					–		–		–	503	
49	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13,4	119		1595		–	–	1723
					–		–		–	128	

Итого по смете	**39 254 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 006 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 695 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415 076
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 585 748
- оборудование, тенге	1 094 714
- перевозка грузов, тенге	7 880
Накладные расходы, тенге	9 037 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 826 649
Временные здания и сооружения (1,3%)	496 076
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	1 403 205
Непредвиденные работы и затраты (2%)	801 180
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.	**41 954 895**
Понижающий коэффициент	**0,65**
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента	**27 270 682**
НДС (12%)	3 272 481,84
Всего по смете с учетом НДС	**30 543 163,84**

Заказчик

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор_____ О.В.Сендецкая

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор_____ А.Е.Кутанбаев