Подрядчик: ТОО "Күршім Құрылыс"
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 86-2
РНН 181600242350, Кбе 17, БИН 060140018115, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ90 8560 0000 0016 8996 АО "Банк Центркредит"
Субподрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"
г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева 24-57
БИН 100240001838, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ238560000006229016 АО "Банк Центркредит"
Договор № 28 от 17.07.2012 года.
Наименование объекта: Благоустройство сельских населенных пунктов Меновновского сельского округа и территории в районе дома дружбы народов в городе Усть-Каменогорске в 2012 году

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2012 года

по объекту: «Текущий ремонт ограждений с частичной заменой сварной сетки, систем отопления и электроосвещения в прачечной, кровли эвакуационного пожарного выхода, замена асфальтобетонного и травяного покрытия, установка теневых навесов и малых архитектурных форм, ремонт оконных откосов»

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс.тенге	
		всего	оборудование	всего	оборудование
1	2	3	4	5	6
1	АКТ от 17.09.2012г.	0,000		0,000	
2	НДС 12%	0,000		0,000	
	Всего к оплате	0,000		0,000	

Подрядчик:
Директор ТОО "Күршім Құрылыс"

ТОО "КҮРШІМ ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

_____ Карсыбаев К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

_____ Темирбаев М.М.

Подрядчик: ТОО "Күршім Құрылыс" Форма 2В
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 86-2
РНН 181600242350, Кбе 17, БИН 060140018115, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ90 8560 0000 0016 8996 АО "Банк Центркредит"
Субподрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"
г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева 24-57
БИН 100240001838, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ238560000006229016 АО "Банк Центркредит"
Договор № 28 от 17.07.2012 года.

Акт №5 от 25.09.2012г.
выполненных работ за сентябрь 2012 года
по объекту: «Текущий ремонт ограждений с частичной заменой сварной сетки, систем отопления и электроосвещения в прачечной, кровли эвакуационного пожарного выхода, замена асфальтно-бетонного и травяного покрытия, установка теневых навесов и малых архитектурных форм, ремонт оконных откосов»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-22-5	Установка кранов Маевского	133	65,51	0	8713	0	3958	0,138	18
		комплект		25,88	0	3442	0	115	0	0
		Раздел 2 Электроосвещение								
8	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	2	742	305	1 484	610	931	2	4
		коробка		398	72	796	144	99	0,421	1
9	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,002	16300		33				
		1000шт								
		Раздел 5 МАФ								
32	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2085	13	13
		грибок		2194,5	0	2195	0	95	0	0
33	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	670	4,8	5
		грибок		825,08	1,87	825	2	81	0,007	0
34	Т1-19-2	Качалка, тип III – строительные работы	4	6227,91	295,8	24912	1183	2814	3,9	16
		качалка		641,85	98,7	2567	395	95	0,482	2
35	Т1-19-3	Качалка, тип III – монтаж металлоконструкций	4	8395,88	15,61	33584	62	4357	7,8	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		качалка		1339,17	5,61	5357	22	81	0,021	0
36	Е10-5-1	Установка лесенок-перекладин из брусков	0,552	23143,99	395,71	12775	218	2480	25,875	14
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	2214	82	108	0,725	0
37	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных лесенок-перекладин	15,84	182,22	2,01	2886	32	1546	0,6118	10
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	1615	12	95	0,00375	0
38	Е10-5-1	Установка ножек столика из брусьев тип 1	0,04	23143,99	395,71	926	16	179	25,875	1
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	160	6	108	0,725	0
39	Е10-7-1	Устройство столика из досок тип 1	0,5	632,39	5,8	316	3	37	0,41745	0
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	33	1	108	0,01063	0
40	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных конструкций масляной краской	0,8	182,93	2,35	146	2	69	0,53705	0
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	72	1	95	0,00438	0
41	Е10-5-1	Установка ножек столика из брусьев тип 2	0,08	23143,99	395,71	1852	32	360	25,875	2
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	321	12	108	0,725	0
42	Е10-7-1	Устройство столика из досок тип 2	1	632,39	5,8	632	6	75	0,41745	0
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	67	2	108	0,01063	0
43	Т1-7-2	Бум, тип II – строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	817	4,8	5
		балансир		783,75	76,14	784	76	95	0,372	0
44	Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	2	18263,76	63,54	36528	127	4561	11	22
		площадка		1881	19,74	3762	39	120	0,096	0

Раздел 6 Теневые навесы (6шт)

6.4 Каркас

45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	187,92	22,68	0,06	4262	11	1021	0,03393	6
		м2		6,68	0,03	1255	6	81	0,00013	0
46	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	187,92	27,08	0,03	5089	6	727	0,0245	5
		м2		4,78	0	898	0	81	0	0

6.5 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,32	599,34	35,14	2589	152	726	0,897	4
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	615	57	108	0,065	0
48	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	300	21,42	1,14	6426	342	1882	0,03335	10
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1614	129	108	0,0021	1
49	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,36	599,34	35,14	2014	118	564	0,897	3
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	478	44	108	0,065	0
	6.6 Полы									
50	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	18	324,89	18,45	5848	332	1343	0,41515	7
		м2 покрытия		60,29	6,93	1085	125	111	0,03375	1
51	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	234	1551,87	10,68	363138	2499	26914	0,62905	147
		м2 покрытия		99,62	4	23311	936	111	0,0195	5
52	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	234	182,93	2,35	42806	550	20219	0,53705	126
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	21072	211	95	0,00438	1
	6.7 Разные работы									
53	Е15-165-3	Улучшенная окраска скамеек	33,6	182,93	2,35	6146	79	2903	0,53705	18
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	3026	30	95	0,00438	0
54	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	30	632,39	5,8	18972	174	2235	0,41745	13
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	2003	66	108	0,01063	0
55	Е6-13-1	Устройство бетонных ступеней	2,4	8003,3	108,25	19208	260	1379	3,519	8
		м3		564,08	40,9	1354	98	95	0,19975	0
56	Е9-61-13	Обрамление ступеней уголками 50х5	0,205	11543,92	3575,54	2367	733	1356	41,745	9
		т конструкций		7245	920,54	1485	189	81	4,3875	1
57	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,205	59500		12198				
		т								
58	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,48	5604,41	409,16	2690	196	1061	13,34	6
		т		2173,5	154,69	1043	74	95	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,48	50600		24288				
		т								
	6.8 Отмостка									
60	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,04	6925,23	82,51	76455	911	2688	1,5525	17
		м3		225,11	31,16	2485	344	95	0,15225	2
	Раздел 7 Ограждение									
61	Т1-34-7	Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ2Б – строительные работы	1	46431,25	2042,41	46431	2042	5996	25	25
		ворота		4158	600,66	4158	601	126	2,9	3
62	Т1-34-8	Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ2Б – монтаж металлоконструкций	1	18458,44	33,72	18458	34	1791	13	13
		ворота		2200,22	11,22	2200	11	81	0,042	0
63	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	2	4487,91	6,87	8976	14	891	3,2	6
		калитка		547,94	1,87	1096	4	81	0,007	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Устройство а/б покрытия по дорожкам								
		8.2 Устройство травяного покрытия								
64	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	396	7,06	0,44	2796	174	3115	0,04669	18
		м2		6,62	0,16	2622	63	116	0,00063	0
65	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	396	20,24	0	8015	0	4336	0,06038	24
		м2		9,44	0	3738	0	116	0	0
		Всего прямые затраты				**830 358**	**11 165**	**106 086**		**606**
						99 748	**3 782**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				719 445				
		Накладные расходы, тенге				106 086				
		- заработная плата, тенге				15 913				
		- трудоемкость, чел-ч				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 187				
		Всего по акту				992 631				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				992 631				
		Итого по акту в текущих ценах				**1 807 382**				
		- материалы, тенге				1 356 907				
		- сметная заработная плата, тенге				225 275				
		Налог (2 %)				36 148				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 843 530**				
		НДС (12 %)				221 224				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 064 754**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Күрішім Күрылыс"

ТОО "КҮРІШІМ КҮРЫЛЫС ЖШС"

Карсыбаев К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

"СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.М.