Счет-фактура № 00000000109 от 28 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 78 от 31.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240000770, АО"Евразийская производственная компания",050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО"Евразийская производственная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240000770, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

ИИК получателя: KZ0394806KZ22031253, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение ремонтных работ по внутреннему ремонту коттеджа №2 на объекте - "оздоровительный комплекс "Жемчужина",расположенном по адресу:Актюбинская область, г.Актобе,21 километр трассы "Актобе-Орск".	работа	1	4 679 687,50	4 679 687,50	12%	561 562,50	5 241 250,00		
Всего по счету:					4 679 687,50		561 562,50	5 241 250,00		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО"Евразийская производственная компания",050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59 — ИИН/БИН 100240000770

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60 — 060340006218

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 78 от 31.08.2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000108	28.09.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение ремонтных работ по внутреннему ремонту коттеджа №2 на объекте - "оздоровительный комплекс "Жемчужина",расположенном по адресу:Актюбинская область, г.Актобе,21 километр трассы "Актобе-Орск".			работа	1	5 241 250,00	5 241 250,00
				Итого	1	x	5 241 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбауов Ж. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2016

М.П.

Заказчик: АО "Евразийская производственная компания"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес:

Внутренний ремонт коттеджа №2 Оздоровительного комплекса "Жемчужина"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	31.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	5241250	4679687	4679687	4679687					561562	5241250
2--1	5241250	4679687	4679687	4679687						
									561562	5241250

М.П. Заказчик

Директор АО "Евразийская производственная компания" Оспанов А.М.

(ф.и.о., подпись)

Ердаков А.В. Жубаниязов С.У. Ембергенов А.А.

(ф.и.о., подпись) (ф.и.о., подпись) (ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Евразийская производственная компания"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Внутренний ремонт коттеджа №2 Оздоровительного комплекса "Жемчужина"**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Внутренний ремонт коттеджа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **31.08.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж				
1	1	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	710,000	139,58	99101
			Накладные расходы			*51,31*	*36432*
			Сметная прибыль			*10,34*	*7341*
2	2	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	133,000	96,53	12838
			Накладные расходы			*35,49*	*4720*
			Сметная прибыль			*7,15*	*951*
3	3	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	163,000	44,98	7331
			Накладные расходы			*16,53*	*2695*
			Сметная прибыль			*3,33*	*543*
4	4	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	71,000	894,55	63513
			Накладные расходы			*328,85*	*23349*
			Сметная прибыль			*66,26*	*4705*
5	5	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	25,000	911,13	22778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*334,95*	*8374*
			Сметная прибыль			*67,49*	*1687*
			Раздел: Монтаж				
6	6	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	71,000	3494,14	248084
			Накладные расходы			*934,20*	*66328*
			Сметная прибыль			*258,83*	*18377*
7	7	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	133,000	2392,70	318229
			Накладные расходы			*511,06*	*67971*
			Сметная прибыль			*177,24*	*23573*
8	8	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	242,000	1314,90	318207
			Накладные расходы			*240,78*	*58269*
			Сметная прибыль			*97,40*	*23571*
9	9	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2 оклеиваемой поверхности	710,000	687,41	488061
			Накладные расходы			*232,57*	*165123*
			Сметная прибыль			*50,92*	*36153*
10	10	22-070101-9902 РСНБ РК 2015	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	816,500	2512,77	2051675
			Накладные расходы			*94,64*	*77271*
			Сметная прибыль			*186,13*	*151976*
11	11	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,000	2040,03	106081
			Накладные расходы			*324,75*	*16887*
			Сметная прибыль			*151,11*	*7858*
12	12	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,000	729,41	37929
			Накладные расходы			*215,61*	*11212*
			Сметная прибыль			*54,03*	*2810*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	320,000	1341,83	429384
			Накладные расходы			*405,11*	*129635*
			Сметная прибыль			*99,39*	*31806*
14	14	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,000	6500,85	162521
			Накладные расходы			*813,33*	*20333*
			Сметная прибыль			*481,54*	*12039*
15	15	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	163,000	331,00	53952
			Накладные расходы			*64,99*	*10594*
			Сметная прибыль			*24,52*	*3996*
16	16	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	15,000	314,37	4716
			Накладные расходы			*50,85*	*763*
			Сметная прибыль			*23,29*	*349*
17	17	12-130101-0507 РСНБ РК 2015	Стеклопакет. Смена в ПВХ переплетах	м2 остекления	5,000	2375,46	11877
			Накладные расходы			*873,27*	*4366*
			Сметная прибыль			*175,96*	*880*
18	18	21-130510-1008 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 44 ГОСТ 24866-99	м2	5,000	5991,33	29957
			Накладные расходы			*225,65*	*1128*
			Сметная прибыль			*443,80*	*2219*
19	19	ПРАЙС	Москитная сетка	шт	15,000	3015,51	45233
			Накладные расходы			*113,57*	*1704*
			Сметная прибыль			*223,37*	*3351*
			Раздел: Вывоз разобранных материалов				
20	20	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,877	466,08	2273
			Накладные расходы			*17,55*	*86*
			Сметная прибыль			*34,52*	*168*
21	21	41-010102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,877	592,22	2888
			Накладные расходы			*22,30*	*109*
			Сметная прибыль			*43,87*	*214*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**4516629**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**707346**
			Сметная прибыль				**334565**
			Итого с временными		**1,5 %**	**67749,00**	**4584378**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**95309,00**	**4679687**
			Итого с НДС		**12 %**	**561562,00**	**5241249**

Директор ТОО "Евразийская производственная компания"

Оспанов А.М.

Евдаков А.В.

Жубаниязов С.У.

Ембергенов А.А.

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.