Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Күршім Құрылыс"
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 86-2
РНН 181600242350, Кбе 17, БИН 060140018115, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ90 8560 0000 0016 8996 АО "Банк Центркредит"
Субподрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"
г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева 24-57
БИН 100240001838, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ238560000006229016 АО "Банк Центркредит"
Договор № 28 от 17.07.2012 года.
Наименование объекта: Благоустройство сельских населенных пунктов Меновновского сельского округа и территории в районе дома дружбы народов в городе Усть-Каменогорске в 2012 году

СПРАВКА № 1 от 1 октября 2012г.
о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
	Выполнено в текущем месяце	4 909 821	4 747 091		162 730	589 179	5 499 000
	Всего по объекту с начала строительства	4 909 821	4 747 091		162 730	589 179	5 499 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Күршім Құрылыс"

Карсыбаев К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Темирбаев М.М

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Күршім Құрылыс"

г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 86-2

РНН 181600242350, Кбе 17, БИН 060140018115, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ90 8560 0000 0016 8996 АО "Банк Центркредит"

Субподрядчик: ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева 24-57

БИН 100240001838, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ238560000006229016 АО "Банк Центркредит"

Договор № 28 от 17.07.2012 года.

Наименование объекта: Благоустройство сельских населенных пунктов Меновновского сельского округа и территории в районе дома дружбы народов в городе Усть-Каменогорске в 2012 году

Акт выполненных работ № 1

от 01.10.2012 года (за октябрь 2012г.).

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Благоустройство								
1	99-60-1	Снос сухостойных деревьев диаметром до 0,4 м *шт*	11	2169,68		23866				
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	16,7	26,21	25,03	438	418	128	0,008	0
				1,15	6,78	19	113	97	0,0232	0
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	96	408,12	169,62	39180	16284	30972	1,55	149
				238,5	4,07	22896	391	133	0,0136	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	172,8	152,8	152,8	26404	26404	18483	0	0
		т								
				0	106,96	0	18483	100	0,22462	39
5	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	172,8	108,9	108,9	18818	18818	3764	0	0
		т								
				0	21,78	0	3764	100	0,04574	8
6	99-1-8	Прием мусора на свалку	96	1311,48		125902				
		м3								
7	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32,037	1510,68	73,75	48398	2363	1408	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	685	374	133	0,041	1
8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,01	1227,88	51,25	19658	821	618	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	7,68	342	123	133	0,0438	1
9	Е11-25-1	Устройство покрытий из тротуарных плиток	320,37	182,59	21,26	58496	6811	64672	0,948	304
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	50026	2553	123	0,0389	12
10	30-3-40	Плитка тротуарная	320,37	1150		368426				
		м2								
11	Е68-3-1									
		Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	50,206	847,57	21,85	42553	1097	11763	1,046	53
		м2								
				166,97	9,18	8383	461	133	0,0352	2
12	Е23-1-3	Устройство гравийного основания под поребрик	9,3	1101,2	152,52	10241	1418	2548	1,02	9
		м3 основания								
				153,68	57,15	1429	531	130	0,279	3
13	Е27-34-2	Установка поребрика	187,5	555,37	6,63	104132	1243	27542	0,698	131
		м бортового камня								
				108,68	1,76	20378	330	133	0,0061	1
14	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3	22600		67800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,306	39195,79	380,29	11994	116	104	0,95	0
		т битума		157,5	98,99	48	30	133	1,1	0
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,306	339,59	339,59	104	104	57	0,58	0
		т		0	140,94	0	43	133	0,58	0
17	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	383,44	15,89	6,72	6093	2577	4055	0,0336	13
		м2 покрытия		5,94	2,01	2278	771	133	0,01766	7
18	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	37,04	5160		191126				
		т								
19	Е23-1-3	Устройство гравийного основания под бордюр	3,7	1101,2	152,52	4074	564	1014	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	569	211	130	0,279	1
20	Е27-34-2	Установка бордюр	74	555,37	6,63	41097	491	10869	0,698	52
		м бортового камня		108,68	1,76	8042	130	133	0,0061	0
21	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,182	23200		73822				
		м3								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,32	7256,77	66,01	2322	21	75	1,35	0
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,1218	0
23	Т1-43-21	Скамья со спинкой с деревянным сидением	7	12389,94	303,6	86730	2125	14447	11	77
		скамья		1881	84,6	13167	592	105	0,413	3
24	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	7	5447,64	27,54	38133	193	4553	3,7	26
		урна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				613,8	5,64	4297	39	105	0,028	0
		Раздел 2. Озеленение								
25	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	75,69	32,23	30,77	2439	2329	716	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	107	631	97	0,02853	2
26	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	8,44	167,4	0	1413	0	1597	1,18	10
		м3 грунта		167,4	0	1413	0	113	0	0
27	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	114,8	30	30	3444	3444	2411	0	0
		т		0	21	0	2411	100	0,0441	5
28	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	114,8	108,9	108,9	12502	12502	2500	0	0
		т		0	21,78	0	2500	100	0,04574	5
29	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	422	225,58	0,34	95195	143	21432	0,2678	113
		м2		39,24	0,13	16559	55	129	0,0005	0
30	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	422	19,01	0	8022	0	4470	0,0525	22
		м2		8,21	0	3465	0	129	0	0
31	Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	422	73,6	23,6	31059	9959	29887	0,3388	143
		м2		49,5	5,4	20889	2279	129	0,024	10
32	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	100	48,38	0	4838	0	6241	0,3598	36
		м2		48,38	0	4838	0	129	0,0147	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е47-27-3	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-1,000;	-100	15,77	0	-1577	0	-2034	0,1177	-12
		м2		15,77	0	-1577	0	129	0,0042	0
34	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	100	316,04	0	31604	0	8777	0,467	47
		м2		68,04	0	6804	0	129	0	0
35	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	200	69,9	0	13980	0	2038	0,0542	11
		м2		7,9	0	1580	0	129	0	0
36	Е47-29-1	Посадка однолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	100	212,37	0	21237	0	27042	1,3501	135
		м2		209,63	0	20963	0	129	0	0
37	Е47-29-2	Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов	240	9,38	0	2251	0	2904	0,0688	17
		м2		9,38	0	2251	0	129	0	0
38	99-2-8	Саженцы однолетних цветников	3600	25,37		91332				
		шт								
39	Е47-39-2	Уход за цветниками	100	161,42	70,8	16142	7080	13586	0,5927	59
		м2		89,12	16,2	8912	1620	129	0,072	7
40	Е47-15-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	8	371,73	0	2974	0	1405	0,944	8
		яма		136,13	0	1089	0	129	0	0
41	Е47-9-4	Посадка кустарников- сажнецев с комом земли размером 0,8х06 м	40	413,35	59,99	16534	2400	16823	1,801	72
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				312,3	13,73	12492	549	129	0,195	8
42	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома *шт*	40	203		8120				
43	E47-36-4	Уход за кустарниками с комом земли размером 0,8x0,6 м *шт*	40	455,33	118,01	18213	4720	18425	2,14	86
				330,08	27	13203	1080	129	0,12	5
		Всего прямые затраты				**1789529**	**124445**			**1573**
						245610	**40072**			**122**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1419477				
		Накладные расходы, тенге				355292				
		- заработная плата, тенге				53294				
		- трудоемкость, чел-ч				178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				128689				
		Всего				2 273 510				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22735				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9094				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2305339**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**4 813 550**				
		- материалы, тенге				2963868				
		- сметная заработная плата, тенге				774241				
		Налог (2 %)				96 271				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 909 821**				
		НДС (12 %)				589 179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5 499 000**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Күршім Құрылыс"

ТОО "КҮРШІМ ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

_____ Карсыбаев К.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

"СМУ-АЛТАЙ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

_____ Темирбаев М.М.