Подрядчик ТОО ПСФ "Алонс"

Форма № кс-3

Субподрядчик: АО"Алматыгорсвет"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады
Электроснабжение наружного освещения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **сентябрь** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/С	21.01.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады Электроснабжение наружного освещения	81 991 374	27 702 906							- 3 324 349	- 31 027 255
Всего:	**81 991 374**	**27 702 906**							**3 324 349**	**31 027 255**

Подрядчик:
ТОО "ПСФ "Алонс"

Субподрядчик:
АО "Алматыгорсвет"

Подрядчик ТОО ПСФ "Алонс"
Субподрядчик АО "Алматыгорсвет"
Договор №2/С от 21 января 2016г

Форма № 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады
НАИМЕНОВАНИЕ объекта ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	1	706,84	22,96	707	23	268	2	2
				278,8	3,69	279	4	95	0,02	-
		шт								
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс"	Автоматический выключатель 3р 50А HYUNDAY (в ТП-1)	1	473,51	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-6-1	Трансформатор тока	1	5092,2	2107,4	5092	2107	2638	16	16
				2306,66	470,69	2307	471	95	2,73	3
		шт								
4	С151803-192 прим.	Трансформатор ТОП-0,66-40/5 (в ТП-1)	1	3870,4	-	3870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная, сечение до 250 мм2	6	84,13	11,81	505	71	387	0,44	3
				65,68	2,3	394	14	95	0,01	-
		м								
6	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 (в ТП-1)	0,0032	358422	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Ц0108-68-1 прим.	Шина коммутационная	2	84,13	11,81	168	24	129	0,44	1
				65,68	2,3	131	5	95	0,01	-
		м								
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Шина для 3-х ф. коммутации 1м (в ТП-1)	2	1048,68	-	2097	-	-	-	-

исправ.

	"Электроко мплекс"		шт	-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	7	136,86	4,43	958	31	874	1	7
				129,56	1,89	907	13	95	0,01	-
10	С151801-103-3 прим.	Счетчики электронные САР4У-Э712 TX RS OP PI 5(7,5)А	шт	7 15768,6	-	110380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-572-7-	Монтаж шкафа дистанционного управления	шт.	3 2835,56	197,62	8507	593	1604	4	12
				516,6	46,17	1550	138	95	0,27	1
12	ПРАЙС-ЛИСТ АО "Алматыгор свет"	-Стоимость шкафа дистанционного управления ЩДУ-1, ЩДУ-2, ЩДУ-3	шт	3 196122,4	-	588367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-288-1-0	Кронштейн для антенны	шт	3 1268,54	867,56	3806	2603	1211	2	6
				240,26	184,5	721	554	95	1,07	3
14	ПРАЙС-ЛИСТ АО "Алматыгор свет"	-Кронштейн для антенны	шт	3 2419,19	-	7258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-458-1-	Установка антенны для ЩДУ	шт	3 4952,39	72	14857	216	14686	37	111
				4833,9	12,96	14502	39	101	0,08	-
16	ПРАЙС-ЛИСТ АО "Алматыгор свет"	-Антенна для ЩДУ	шт	3 3661,02	-	10983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-572-7-	Монтаж шкафа управления освещением	шт	7 2835,56	197,62	19849	1383	3742	4	28
				516,6	46,17	3616	323	95	0,27	2
18	С75-6-109	-Шкаф управления уличным освещением ШУНО-1 - ШУНО-7	шт	7 131822,38	-	922757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-309-4-	Установка колодки клеммной	шт.	290 401,8	-	116522	-	63887	1	290
				218,12	-	63255	-	101	-	-
20	С151802-18 прим.	-Клеммные колодки на 4 ввода	шт	290 57,4	-	16646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-526-1-	Автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	шт	478 410,98	10,82	196450	5174	85383	1	478
				186,14	1,89	88975	901	95	0,01	5
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроКо мплект"	-Автомат АП 50Б-2МТ 6А	шт	478 652,75	-	312014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0110-39-2	-Монтаж дин рейки	м	59,75 135,71	-	8109	-	6570	1	60
				122,18	-	7300	-	90	-	-
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроКо	-DIN рейка 12,5 см	шт	478 12,04	-	5754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мплект"								
25	Ц0108-545-5-	Прокалывающий зажим (орешек)	478	564,65	18,53	269904	8858	130066	2	956
		шт		284,54	1,89	136010	902	95	0,01	5
26	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Прокалывающий зажим SLIP 22.1	478	480,47	-	229663	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	102	64,21	1,72	6549	176	5157	0,39	40
				52,97	0,25	5403	25	95	-	-
		м								
28	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01501	404998	-	6079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	7	353,91	17,71	2477	124	828	0,9	6
				122,18	2,38	855	17	95	0,01	-
		шт								
30	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	50,76	2,71	711	38	255	0,14	2
				18,86	0,33	264	5	95	-	-
		м								
		Прокладка КЛ-1кВ (контрольного кабеля)								
31	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44,16	319,19	-	14095	-	15928	2,48	110
				319,19	-	14095	-	113	-	-
32	Е0101-174-2-	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	8,4	81,87	-	688	-	777	0,62	5
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			81,87	-	688	-	113	-	-
		м3								
33	Е010333-А2-1-	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км	14,7	19,19	19,19	282	282	56	-	-
				-	3,84	-	56	100	0,08	1
		т								
34	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	105	21,65	2,54	2273	267	1603	0,11	12
				15,66	0,41	1645	43	95	-	-
		м								
35	С143008-92 -	Песок природный	8,4	811,8	-	6819	-	-	-	-

		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	105	26,57	19,43	2790	2041	1186	0,06	6
				7,05	4,84	740	508	95	0,03	3
		м								
37	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1,296	7422,64	-	9620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
38	Е0122-8-2	-Укладка стальных труб диам. 79 мм	0,018	52684,48	6660,43	948	120	940	254	5
				37638	2516,58	677	45	130	14,99	-
		км								
39	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 79 мм, толщина стенки 3,8 мм	18,072	341,12	-	6165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	0,015	39041,1	14659,22	586	220	550	173	3
				24354	3852,92	365	58	130	18,1	-
		км								
41	С130804-100-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая диам. 50 мм	15,15	123,82	-	1876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	С130804-39 прим.	-Муфта, d 50 мм	0,7	302,58	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
43	Ц0108-148-1-	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	33	22,71	1,72	750	57	519	0,1	3
				16,15	0,41	533	14	95	-	-
		м								
44	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг	15	27,96	2,21	419	33	297	0,15	2
				20,5	0,33	308	5	95	-	-
		м								
45	С151601-185 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,15606	25041,16	-	3908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
46	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	35,76	109,96	-	3932	-	4443	0,97	35
				109,96	-	3932	-	113	-	-
		м3								
		Установка опор освещения и светильников								
47	Е0133-204-1-	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	100	3608,46	1501,75	360846	150175	224098	12	1200
				1621,76	512,51	162176	51251	105	2,34	234
		опора								

48	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,9933	3731,58	54,13	3707	54	189	1,35	1
				160,52	20,44	159	20	105	0,12	-
		м3								
49	Е0133-255-1	-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	42,185	4560,14	108,65	192370	4583	10215	1,48	62
				190,04	40,59	8017	1712	105	0,24	10
		м3								
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	60	18084,38	-	1085063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Опора металлическая с покрытием "горячее цинкование"ОПФГ-4	40	14713,62	-	588545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Фундамент для опор ОПФГ Н 2,0 м	100	6420,49	-	642049	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	100	44,17	10,04	4417	1004	2712	0,18	18
				23,99	1,85	2399	185	105	0,01	1
		м шин								
54	С11041-82	-Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,126	39688	-	5001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	100	299,79	39,31	29979	3931	6780	0,45	45
				59,04	5,54	5904	554	105	0,03	3
		шт								
56	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 К=1,1 тех.часть п.4	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1, на высоте 9 м	9	1798,03	1254,72	16182	11293	6048	3	27
				444,47	262,95	4000	2367	95	1,53	14
		шт								
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	-Кронштейн однорожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м	9	2140,16	-	19261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8.	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2, на высоте 9 м	51	2200,53	1481,51	112227	75557	43739	4	204
				592,63	310,13	30224	15817	95	1,8	92
		шт								

	02-17-2006								
	К=1,1								
	тех.часть								
	п.4								
59	СПРАЙС-ЛИСТ-Кронштейн двухрожковый типа ТОО "Ива" с вылетом 1,5 м "Казахский Свет"	51	4467,59	-	227847	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
60	Ц0108-358-3-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными, на высоте 9 м	200	814,29	361,49	162858	72298	62791	1,61	321
	Изм. и доп.вып.9		255,48	75	51096	14999	95	0,43	87
	СН РК 8. 02-05-2002								
	шт								
	СН РК 8. 02-06-2002								
	СН РК 8. 02-17-2006								
	тех.часть								
	п.4								
	К=1,1								
61	С151703-93 -Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82	100	10254,1	-	1025410	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
62	С151703-92 -Светильники, тип ЖКУ 34-100-001 ГОСТ 8045-82	100	9754,72	-	975472	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
63	С151706-94 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-250-ХЛ1	100	796,22	-	79622	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
64	С151706-93 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-100-ХЛ1	100	706,84	-	70684	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8529560	343334			4077
	Тенге	613427	91042			466
Стоимость оборудования -	Тенге	1529364	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1529364	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6249367	-	-		-
Материалы -	Тенге	354688	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	452177	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5296699	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	433871	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		217
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	65081	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400994	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7084232	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3026
Сметная заработная плата -	Тенге	-	517258	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		381730	-	-	-
Материалы -	Тенге		21415	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	38867	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		114288	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		199597	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		42591	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6389	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25459	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		449780	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	321
Сметная заработная плата -	Тенге		-	45255	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		360846	-	-	-
Материалы -	Тенге		12823	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	213426	-	-
Местные материалы -	Тенге		35672	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		224098	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	33615	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35097	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		620040	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1546
Сметная заработная плата -	Тенге		-	247041	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		8252	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		8252	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		495	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		8748	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		9692165	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4892
Сметная заработная плата -	Тенге		-	809554	-	-

Итого с зимними удорожаниями	8162800 X 1,44 %	117544	8280344
Итого с затратами на выслугу лет	8162800 X 1 %	81628	8361972
Итого с затратами на доп. отпуска	8162800 X 0,4 %	32651	8394623
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	9923987 X 2,7367741935		27159712
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	27159712 X 2 %	543194	27702906
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3324349
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**31027255**

СДАЛ

ПРИНЯЛ

Подрядчик: *ТОО ПСФ «Алонс»*

Форма № кс-3

Субподрядчик: *АО "Алматыгорсвет "*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: *Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады (электроснабжение наружного освещения)*

Σ — 26833151.
Σ — 6973482.
33806633 =

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **октябрь** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2/С	21.01.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады (электроснабжение наружного освещения) и вынос сетей ЛЭП	115 798 007	30 184 493							- 3 622 140 -	- 33 806 633 -
Всего:	**115 798 007**	**30 184 493**							**3 622 140**	**33 806 633**

Подрядчик
ТОО ПСФ «Алонс»

Субподрядчик
АО "Алматыгорсвет"

Акт сверки - сог. в 5 экз.
Акт сдачи - 1 экз.
Акт сдачи - 1 экз.

Подрядчик ТОО ПСФ "Алонс"
Субподрядчик АО "Алматыгорсвет"
Договор №2/С от 21 января 2016г

Форма № 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады
НАИМЕНОВАНИЕ объекта ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование								
1	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 (в ТП-1)	0,00002	358422	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка КЛ-1 кВ от ТП-1, ТП-2 до ГПП-1, ГПП-2, ГПП-3								
2	Ц0108-165-2-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	12	1886,57	1179,98	22639	14160	10853	5	60
				692,08	259,94	8305	3119	95	1,51	18

		шт							
3	С151610-27	-Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, для сечения до 50 мм2	12	13202	-	158424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			181063	14160			60
			Тенге			8305	3119			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			181063	-	-		-
	Материалы -		Тенге			174	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158424	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10853	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1628	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11515	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			203431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		84
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13052	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			203431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		84
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13052	-		-

РАЗДЕЛ 3. Прокладка КЛ-1 кВ от ТП-3 до ГПП-4,5,6,7

4	Ц0108-165-2	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	15	1886,57	1179,98	28299	17700	13566	5	75
				692,08	259,94	10381	3899	95	1,51	23
		шт								
5	С151610-27	-Муфты концевые для четырехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, для сечения до 50 мм2	15	13202	-	198030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0108-167-1	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	28	1269,03	1,31	35533	37	22815	6	168
				857,72	-	24016	-	95	-	-
		шт								
7	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с	28	6297,6	-	176333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25	комплект						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		438194	17736			243
			Тенге		34397	3899			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		438194	-	-		-
	Материалы -		Тенге		11698	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	38296	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		374363	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		36382	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5457	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28475	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		503050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		284
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	43754	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		503050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		284
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	43754	-		-

РАЗДЕЛ 4. Прокладка КЛ-1 кВ от ГПП-6, ГПП-7 до опор освещения

8	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	269,96	319,19	-	86167	-	97369	2,48	670
				319,19	-	86167	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-174-2-	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	49,66	81,87	-	4066	-	4594	0,62	31
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			81,87	-	4066	-	113	-	-
		м3								
10	Е010333-А2--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км	86,905	19,19	19,19	1668	1668	334	-	-
				-	3,84	-	334	100	0,08	7
		т								
11	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	2012	22,55	3,28	45371	6599	31347	0,12	241

	траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		15,83	0,57	31842	1155	95	-	7
12 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м 441	30,09	22,8	13271	10053	5394	0,06	26
			7,22	5,66	3182	2495	95	0,03	14
13 Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 1571	9,18	6,48	14428	10177	6486	0,02	31
			2,71	1,64	4251	2576	95	0,01	15
14 С143008-92	-Песок природный	м 49,66	811,8	-	40314	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15 Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м3 441	26,57	19,43	11716	8570	4981	0,06	26
			7,05	4,84	3110	2134	95	0,03	12
16 Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м 1571	15,42	11,64	24219	18293	9790	0,03	47
			3,69	2,87	5797	4509	95	0,02	26
17 С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	м 6,99	7422,64	-	51884	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18 С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 4x25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1000шт 2,83152	164570,72	-	465985	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	км 220,3	109,96	-	24225	-	27374	0,97	214
		м3	109,96	-	24225	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			783314	55360			1287
		----			---	---			---
Стоимость монтажных работ -		Тенге			162640	13202			82
Материалы -		Тенге			109005	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			7130	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	61051	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			57998	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		29
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	8700	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10020	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			177024	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		477
					-	69751	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674308	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	114791	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			465985	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			92198	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			129670	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	19451	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		48239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		852218	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		986
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	134241	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1029241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1463
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	203992	-		-

РАЗДЕЛ 5. Установка опор освещения и светильников

20	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	61	3608,46	1501,75	220116	91607	136700	12	732
				1621,76	512,51	98927	31263	105	2,34	143
		опора								
21	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,2387	3731,58	54,13	8354	121	425	1,35	3
				160,52	20,44	359	46	105	0,12	-
		м3								
22	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	24,74	4560,14	108,65	112818	2688	5991	1,48	37
				190,04	40,59	4701	1004	105	0,24	6
		м3								
23	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	12	18084,38	-	217013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Опора металлическая с покрытием "горячее цинкование"ОПФГ-4	49	14713,62	-	720967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Фундамент для опор ОПФГ Н 2,0 м	61	6420,49	-	391650	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	93	44,17	10,04	4108	933	2522	0,18	17
				23,99	1,85	2231	172	105	0,01	1
		м шин								
27	С11041-82	-Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ	0,11718	39688	-	4651	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		т							
28	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	93	299,79	39,31	27880	3656	6306	0,45	42
				59,04	5,54	5491	515	105	0,03	3
		шт								
29	Ц0108-352-2	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2, на высоте 9 м	55	2200,53	1481,51	121029	81483	47169	4	220
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			592,63	310,13	32595	17057	95	1,8	99
		шт								
	К=1,1 тех.часть п.4									
30	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	-Кронштейн двухрожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м	55	4467,59	-	245717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0108-358-3	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными, на высоте 9 м	189	814,29	361,49	153900	68321	59338	1,61	304
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			255,48	75	48286	14174	95	0,43	82
		шт								
	тех.часть п.4 К=1,1									
32	С151703-93	-Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82	101	10254,1	-	1035664	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
33	С151703-92	-Светильники, тип ЖКУ 34-100-001 ГОСТ 8045-82	88	9754,72	-	858415	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	Ц0108-358-4	-Светильник, устанавливаемый вне зданий "венчающий", на высоте 4 м	89	812,06	444,37	72273	39549	22221	1,07	95
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8.			170,37	92,44	15163	8227	95	0,54	48
		шт								

02-17-2006

	тех.часть п.4 К=1,05								
35	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО "Казахский Свет"	Светильник венчающий NTV-12 H70 шт	89	16670,53 -	- -	1483677 -	- -	- -	- -	- -
36	С151706-94 прим.	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-250-ХЛ1 шт	101	796,22 -	- -	80418 -	- -	- -	- -	- -
37	С151706-93 прим.	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-100-ХЛ1 шт	88	706,84 -	- -	62202 -	- -	- -	- -	- -
38	С151706-93 прим.	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНАТ-70-ХЛ1 шт	89	706,84 -	- -	62909 -	- -	- -	- -	- -
39	С11011-58	-Метизы т	0,08	126854 -	- -	10148 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	127,68	81,87 81,87	- -	10453 10453	- -	11812 113	0,62 -	79 -
41	Е010333-А30-1	-Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км т	223,44	144,65 -	144,65 28,93	32320 -	32320 6464	6464 100	- 0,61	- 136
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге Тенге		5936684 218206	320678 78922			1528 517
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		5510486	-	-		-
	Материалы -			Тенге		61805	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	135503	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5163284	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	128728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19309	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	338353	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	5977567	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	912
Сметная заработная плата -	Тенге	-	154812	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206081	-	-	-
Материалы -	Тенге	19917	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31435	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10148	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	113062	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	33520	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5028	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14376	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	253978	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	340
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36464	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	220116	-	-	-
Материалы -	Тенге	7822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	130190	-	-
Местные материалы -	Тенге	21760	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	136700	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20505	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21409	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	378224	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	943
Сметная заработная плата -	Тенге	-	150695	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6609769	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	341971	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7339262	407934		3119
	----	---	---		---
	Тенге	423548	99143		640
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6238756	-	-	-
Материалы -	Тенге	80808	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	246275	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5696078	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	233961	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35094	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	388363	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6861080	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1756
Сметная заработная плата -	Тенге	-	281369	-	-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		880390	-	-	-
Материалы -	Тенге		19917	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	146226	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		476134	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		205261	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		163191	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	24479	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62615	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1106195	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1326
Сметная заработная плата -	Тенге		-	170705	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		220116	-	-	-
Материалы -	Тенге		7822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	130190	-	-
Местные материалы -	Тенге		21760	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		136700	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	20505	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21409	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		378224	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	943
Сметная заработная плата -	Тенге		-	150695	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		8345500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4025
Сметная заработная плата -	Тенге		-	602769	-	-
Итого с зимними удорожаниями	8345500 X 1,44 %	120175,2	8465675			
Итого с затратами на выслугу лет	8345500 X 1 %	83455	8549130			
Итого с затратами на доп. отпуска	8345500 X 0,4 %	33382	8582512			
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	8582512,2 X 2,7368		23488402			
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	23488402 X 2 %	469768	23958170			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2874981			
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**26833151**			

СДАЛ

ПРИНЯЛ