Тапсырыс беруші: «Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ форма 3

Инженер: "ТК и З" ЖШС

Мердігер: «Отырабат Құрылыс» ЖШС

Нысан: "ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6"

Келісім шарт: 06.01.2018ж. №2 келісім шартқа №2/2 20.05.2019ж.қосымша келісім

2019 жылғы қазан айындағы орындалған жұмыстардың №6 анықтамасы

25.10.2019ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу		нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4723501	30340	№2 №2/2	06.01.2018ж. 20.05.2019ж.	РБ	472003011431	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (қазан айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың қазан айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО. Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6	575 596 781	11 013 281						1 321 594	12 334 875
Төленетін сомма:	575 596 781	11 013 281						1 321 594	12 334 875

Тапсырыс беруші:
«Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ басшысы
_____ **Сыздықбаев Б.А.**
" " 2019 жыл

Инженер:
"ТК и З" ЖШС директоры:
_____ **К.Кульсеитов**
" " 2019 жыл

Мердігер:
"Отырабат Құрылыс" ЖШС директоры:
_____ **Утешов Р.М.**
" " 2019 жыл

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: доп.согл.№2/2 от 20.05.2019г. К договору № 2 от 06.01.2018г.

Наименование обьекта - Строительство 3-х 64-х квартирных жилых домов на пересечении улиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района, ЮКО.
Жилой дом № 6.

А К Т №6

приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Двери внутренние								
1	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	120,96	1497,99	85,90	181197	10391	108567	1,49	180
		м2 проемов		1302,47	35,50	157547	4294	59,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*897,54*		*108567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*800,10*				*96780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*11786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*23181*				
		Сметная стоимость				*312945*				
2	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	120,96	34357,91	--	4155933	--	176212	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1456,78*		*176212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1456,78*				*176212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2865,17*		*346572*				
		Сметная стоимость				*4678716*				
3	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	64	3420,65	--	218922	--	9282	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,04*		*9282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*				*9282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*18256*				
		Сметная стоимость				*246461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок	64	5039,72	--	322542	--	13676	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*13676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*13676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*26897*				
		Сметная стоимость				*363115*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4878593	10391			180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5601236				
		РАЗДЕЛ 2.Двери наружные тамбурные								
5	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	21,84	1497,99	85,90	32716	1876	19602	1,49	33
		м2 проемов		1302,47	35,50	28446	775	59,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*897,54*		*19602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*800,10*				*17474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,44*				*2128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*4185*				
		Сметная стоимость				*56504*				
6	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	21,84	34357,91	--	750377	--	31816	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1456,78*		*31816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1456,78*				*31816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2865,17*		*62575*				
		Сметная стоимость				*844768*				
7	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	8	3420,65	--	27365	--	1160	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,04*		*1160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*2282*				
		Сметная стоимость				*30807*				
8	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок	8	5039,72	--	40318	--	1709	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*1709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*1709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*3362*				
		Сметная стоимость				*45390*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			850776	1876			33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			977469				
		РАЗДЕЛ 3. Отделка внутренняя								
9	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	437,04	904,58	20,00	395338	8740	117572	0,45	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	169298	7179	54,8	0,02	10
		Накладные расходы -		*269,02*		*117572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*96709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,74*				*20863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,89*		*41033*				
		Сметная стоимость				*553943*				
10	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1386,08	989,82	17,11	1371972	23721	306484	0,37	513
		м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	415167	19526	54,8	0,02	26
		Накладные расходы -		*221,12*		*306484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*238212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*68272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*134276*				
		Сметная стоимость				*1812732*				
11	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1386,08	-116,27	-0,68	-161155	-940	-79473	-0,11	-151
		м2 окрашиваемой поверхности		-91,41	-0,33	-126707	-457	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*57,34*		*79473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*69686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,06*				*9788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,89*		*19250*				
		Сметная стоимость				*-62431*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1606154	31520			558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2106795				
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация								
		Водомерный узел (поквартирно)								
12	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ZENNER DN 20	32	5455,59	--	174579	--	7402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231,32*		*7402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,32*				*7402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*454,95*		*14558*				
		Сметная стоимость				*196540*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			174579	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196540				
		РАЗДЕЛ 5. КЛ-0,4 кВ								
		Земляные работы								
13	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	75,5	88,59	83,62	6689	6313	1946	0,01	1
		м3 грунта		4,98	30,77	376	2323	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*25,78*		*1946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,12*				*1595*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,65*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,15*		*691*				
		Сметная стоимость				*9326*				
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подсыпка/ м3 грунта	49,8	652,64	--	32501	--	21401	0,97	48
				652,64	--	32501	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*21401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*19208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*4312*				
		Сметная стоимость				*58214*				
15	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	25,7	22,10	22,10	568	568	149	--	--
				--	7,87	--	202	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*57*				
		Сметная стоимость				*774*				
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	151	198,94	90,93	30040	13730	9028	0,10	15
				84,82	30,28	12807	4573	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*59,79*		*9028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*7439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*1589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*3125*				
		Сметная стоимость				*42193*				
17	23-060137-0670 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,151	2695118,95	--	406963	--	17255	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114273,04*		*17255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114273,04*				*17255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224751,36*		*33937*				
		Сметная стоимость				*458156*				
18	13-080201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования шт.	3	22424,51	15312,05	67274	45936	17689	8,00	24
				6785,36	4299,64	20356	12899	42,8	4,40	13
		Накладные расходы -		*5896,34*		*17689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4744,38*				*14233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1151,96*				*3456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,67*		*6797*				
		Сметная стоимость				*91760*				
19	23-061703-0104 РСНБ РК 2015	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75/1х16 шт.	3	2827,44	--	8482	--	360	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,88*		*360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,88*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,79*		*707*				
		Сметная стоимость				*9549*				
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,151	224078,24	61791,43	33836	9331	18961	194,00	29
		км трубопровода		158891,82	20413,31	23993	3082	62,1	26,83	4
		Накладные расходы -		*125570,58*		*18961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*16814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14222,09*				*2148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27971,91*		*4224*				
		Сметная стоимость				*57021*				
21	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,51	1259,57	--	192097	--	8145	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,41*		*8145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,41*				*8145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,04*		*16019*				
		Сметная стоимость				*216261*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			778450	75878			117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			943254				
		РАЗДЕЛ 6. Телевидение								
22	Прайс-лист стр.20	Делитель ТВх6 под F, разъем 5-1000МГц PROCONNECT	1	832,54	--	833	--	35	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,30*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,43*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				
23	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	160	198,94	90,93	31830	14548	9566	0,10	16
		м кабеля		84,82	30,28	13571	4845	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*59,79*		*9566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*7882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*3312*				
		Сметная стоимость				*44707*				
24	Прайс-лист стр.19	Кабель коаксиновый РК 75-9-12	160	525,00	--	84000	--	3562	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,26*		*3562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,26*				*3562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,78*		*7005*				
		Сметная стоимость				*94567*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	160	308,26	12,06	49322	1929	15259	0,22	35
		м		182,28	2,18	29164	350	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*95,37*		*15259*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*12632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,42*				*2627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,29*		*5166*				
		Сметная стоимость				*69747*				
26	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	160	52,09	--	8334	--	353	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,21*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,21*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,34*		*695*				
		Сметная стоимость				*9382*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			174319	16478			51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			219342				
		РАЗДЕЛ 7. Благоустройство								
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	80	1467,89	19,90	117431	1592	31491	0,70	56
		м бортового камня		519,95	7,28	41596	582	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*393,64*		*31491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*25434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,72*				*6057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,92*		*11914*				
		Сметная стоимость				*160836*				
28	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,28	31779,82	--	40678	--	1725	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,46*		*1725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,18*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45795*				
29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	84,57816	594,79	94,03	50306	7953	13162	0,24	21
		м2 покрытия		181,02	26,44	15310	2236	60,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*155,62*		*13162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,09*				*10580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,52*				*2582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,03*		*5077*				
		Сметная стоимость				*68545*				
30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары из брусчатки. Устройство с заполнением швов песком	84,57816	2874,42	27,87	243113	2357	25388	0,38	32
		м2 тротуара		274,16	9,50	23188	803	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*300,17*		*25388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,05*				*14467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,13*				*10921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,97*		*21480*				
		Сметная стоимость				*289981*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			451529	11902			109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			565158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Наружные сети водопровода и канализации								
		Канализация								
31	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	62,3925	4672,77	27,13	291546	1693	35097	0,70	44
		м трубопровода		566,67	12,09	35356	754	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*562,52*		*35097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*21811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,95*				*13286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,82*		*26131*				
		Сметная стоимость				*352774*				
32	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,572325	1137,41	--	34773	--	22897	1,54	47
		м3 грунта		1137,41	--	34773	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*22897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*20551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*2346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*4614*				
		Сметная стоимость				*62283*				
33	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	30,572325	594,22	--	18167	--	11962	0,89	27
		м3 грунта		594,22	--	18167	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*11962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*10737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*1226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*2410*				
		Сметная стоимость				*32539*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			344486	1693			118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			447597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11057390				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9960109...	Тенге			11013281				
		НДС-12%	Тенге			1321594				
		ИТОГО с НДС:	Тенге			12 334 875				

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Директор _____ К.Кульсеитов

Инженер-эксперт _____ А.Таубаев

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Отырабат Курылыс"

Директор _____ Р.Утешов

Нач.участка _____ Н.Бекзатов