ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20180704-51006839
1.1. Номер учетной системы 00000000132
2. Дата выписки 04.07.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.06.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0005929
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240020957
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
25.3 Адрес отправки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080740016808
26.2 Наименование Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза
26.3 Адрес доставки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ВР 4-18
27.4. Дата 09.04.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 132
32.2 Дата 04.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Ремонт сетей холодного водоснабжения по Железнодорожному проезду (2мкр)			Одна услуга	1	4222975.00	4222975.00			4222975.00	12%	506757.00	4729732.00			1	
							Всего по счету:	4222975.00		0.00	4222975.00		506757.00	4729732.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

3xkCt/vMG3ZMAv6/M1dlSj5WRCBkSZphkl7alsA/oKMfSlyQYjry8Eg2er1xpqAU46mZ2aCQRI5zS1W7BJheQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза,141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78 , тел.: 22-25-53** — **080740016808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС",141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б** — **080240020957**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ВР 4-18 от 09.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
132	22.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт сетей холодного водоснабжения по Железнодорожному проезду (2мкр)			раб.	1	4 729 732,00	4 729 732,00
				Итого	1	x	4 729 732,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Кабиденова А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "РЭВС"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2018

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Наименование объекта: Ремонт сетей холодного водоснабжения по Железнодорожному проезду (2 микрорайон)

Договор № ВР 4-18 от 09.04.2018 года

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
Ремонт сетей холодного водоснабжения по Железнодорожному проезду (2 микрорайон)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	43,8	3279,75	1435,94	143653	62894	–	115130	279486
					1843,81	590,02	80759	25843	–	20703	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	109	441,06	318,51	48076	34718	–	21733	75394
					122,55	62,06	13358	6765	–	5585	
3	4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	174,4	230		40112		–	–	43321
					–		–		–	3209	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	759,3	332,28	318,66	252301	241957	86	51011	327577
					13,51	79,8	10258	60590	–	24265	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1214,9	165		200459		–	–	216496
					–		–		–	16037	
6	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	176,58	270,59	262	47781	46264	–	5797	57864

				8,59	37	1517	6534	–	4286	
7	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(доработка вручную при пересечении коммуникаций)	м3 грунта	52,98	5125,65	–	271557	–	–	195521	504444
					5125,65	–	271557	–	–	37366	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (к-1,1 мокрый грунт) ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	529,74	364,15	350,52	192903	185686	60	38632	250058
					13,51	87,78	7157	46499	–	18523	
9	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (мокрый грунт)	т	990,63	165		163454		–	–	176530
					–		–		–	13076	
10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	58,3	1416,9	1416,9	82605	82605	–	37773	130008
					–	899,86	–	52462	–	9630	
11	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	25	3336,36	1684,16	83409	42104	–	52635	146928
					1652,2	474,48	41305	11862	–	10884	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство	м3 основания	30	1376,17	205,03	41285	6151	–	36338	83833
					1171,13	52,37	35134	1571	–	6210	
13	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0047	7006595,74	134042,55	32931	630	30219	2278	38026
					442978,72	46595,74	2082	219	–	2817	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2736	3531699,56	127646,2	966273	34924	855757	84105	1134408
					276286,55	34221,49	75592	9363	–	84030	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0058	1198620,69	620517,24	6952	3599	109	4176	12018
					559310,34	167931,03	3244	974	–	890	

16 2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	58	75		4350		4350	–	4698
				–		–		–	348	
17 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка труб лаком БТ-577 за два разаК=2,000;	м2	3,2	76,25	3,75	244	12	110	85	355
				38,13	0,31	122	1	–	26	
18 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	9,25	46042,05	11319,14	425889	104702	138076	220069	697635
				19795,78	4235,78	183111	39181	–	51677	
19 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15381		230715		230715	–	249172
				–		–		–	18457	
20 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14857		74285		74285	–	80228
				–		–		–	5943	
21 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14591		72955		72955	–	78791
				–		–		–	5836	
22 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20905		104525		104525	–	112887
				–		–		–	8362	
23 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1	521272		52127		52127	–	56297
				–		–		–	4170	
24 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	29	1375,72	33,97	39896	985	5067	33935	79737
				1167,03	14,97	33844	434	–	5906	
25 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	793		22997		22997	–	24837
				–		–		–	1840	
26 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2289	102	2289	102	330	1883	4506

				1857	45	1857	45	–	334	
27 2304-0101-1003	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21460		21460		21460	–	23177
				–		–		–	1717	
28 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37	1673,16	1104,14	61907	40853	–	31234	100592
				569,03	283,65	21054	10495	–	7451	
29 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1485		17820		17820	–	19246
				–		–		–	1426	
30 2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	376		9400		9400	–	10152
				–		–		–	752	
31 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26	3931,12	80,5	102209	2093	72216	27621	140216
				1073,08	–	27900	–	–	10386	
32 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10109	5116	10109	5116	1578	4873	16181
				3415	1507	3415	1507	–	1199	
33 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2783	70028,75	–	19489	–	1550	17760	40229
				64459,22	–	17939	–	–	2980	
34 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1534,22	253,94	243,54	389598	373646	138	78754	505820
				10,31	60,99	15814	93566	–	37468	
35 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2454,75	165		405034		–	–	437437
				–		–		–	32403	
36 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,3	971,14	–	199375	–	–	143551	370360

				971,14	–	199376	–	–	27434	
37 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1505,5	42,22	42,22	63565	63565	–	15625	85525
				–	14,42	–	21702	–	6335	
38 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2	974,05	1,83	1,83	1786	1786	–	439	2403
				–	0,63	–	610	–	178	
39 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (щебень)	т	175,14	165		28898		–	–	31210
				–		–		–	2312	

Итого по смете	**6 648 082**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 046 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 334 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	390 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 715 930
- перевозка грузов, тенге	837 957
Накладные расходы, тенге	1 220 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	492 451
Временные здания и сооружения (1,3%)	86 425
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	244 463
Непредвиденные работы и затраты (0%)	
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**6 978 970**
Понижающий коэффициент	**0,6051**
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента	**4 222 975**
НДС (12%)	506 757
Всего по смете с учетом НДС	**4 729 732**

Заказчик
ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор_____О.В.Сендецкая

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор_____А.Е.Кутанбаев