форма 3

Тапсырыс беруші: «Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ

Инженер: "ТК и З" ЖШС

Мердігер: «Отырабат Құрылыс» ЖШС

Нысан: "ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6"

Келісім шарт: 06.01.2018ж. №2 келісім шартка №2/2 20.05.2019ж.косымша келісім

2019 жылғы мамыр айындағы орындалған жұмыстардың №2 анықтамасы

21.05.2019ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
		Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
Тапсырыс беруші	Мердігер						
4853504	30340	№2 №2/2	06.01.2018ж. 20.05.2019ж.	РБ	472003011431	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Мамыр айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Мамыр айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6	203 433 333	125 524 098						15 062 892	140 586 990
								15 062 892	140 586 990
Төленетін сомма:	203 433 333	125 524 098							

Тапсырыс беруші:
«Түлкібас ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ басшысы
_____ Сыздықбаев Ы.А.
"____" _____ 2019 жыл

Инженер:
"ТК и З" ЖШС директоры:
_____ К.Кульсеитов
"____" _____ 2019 жыл

Мердігер:
"Отырабат Құрылыс" ЖШС директоры:
_____ Утешов Р.М.
"____" _____ 2019 жыл

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"

Договор: доп.согл.№2/2 от 20.05.2019г. К договору № 2 от 06.01.2018г.

Наименование обьекта - Строительство 3-х 64-х квартирных жилых домов на пересечении улиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района, ЮКО.

Жилой дом № 6.

АКТ

приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стены, перегородки и парапет										
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	14,39	17143,49	1450,34	246664	20868	38373	4,54	65		
		м3 кладки		3324,42	339,27	47832	4881	50,8	0,40	6		
		Накладные расходы -		*2666,95*		*38373*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*26779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*805,80*				*11594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1584,84*		*22803*						
		Сметная стоимость				*307840*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			246664	20868			65		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307840						
		РАЗДЕЛ 2.Парапет										
2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,0127	40321,22	2355,00	40834	2385	24429	46,60	47		
		т конструкций		35008,25	297,67	35453	301	60,9	0,31	--		
		Накладные расходы -		*24122,58*		*24429*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*21775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*2655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*5221*						
		Сметная стоимость				*70484*						
3	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,9252	403945,86	--	373729	--	15846	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*17127,30*		*15846*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*15846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*31166*						
		Сметная стоимость				*420741*						
4	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	32,9	1144,12	--	37642	--	1596	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*48,51*		*1596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*3139*				
		Сметная стоимость				*42377*				
5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	17,0668	132,37	1,67	2259	28	428	0,04	1
		м2		34,08	0,34	582	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*215*				
		Сметная стоимость				*2902*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			454463	2413			48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			536503				
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахты								
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции для крепления металлических зонтов. Установка	0,7292	52188,93	5894,56	38056	4298	20156	42,70	31
		т стальных элементов		38407,37	873,62	28007	637	62,1	.1,03	1
		Накладные расходы -		*27640,59*		*20156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*17788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3247,09*				*2368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6386,36*		*4657*				
		Сметная стоимость				*62868*				
7	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,7292	345850,53	--	252194	--	10693	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*10693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*10693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*21031*				
		Сметная стоимость				*283918*				
8	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	109,6	2513,78	8,50	275511	932	58881	0,97	107
		м2 покрытия		730,22	2,29	80032	251	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*537,23*		*58881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*45279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*13602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*26751*				
		Сметная стоимость				*361143*				
9	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,710208	260769,75	--	185201	--	7853	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11056,64*		*7853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11056,64*				*7853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21746,11*		*15444*				
		Сметная стоимость				*208498*				
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	31,1515	132,37	1,67	4123	52	781	0,04	1
		м2		34,08	0,34	1062	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*199*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*392*				
		Сметная стоимость				*5296*				
11	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	424,43	36,98	0,41	15697	174	8295	0,04	17
		м2 фасада		31,30	0,17	13284	72	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,54*		*8295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,24*				*7319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25911*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			770782	5456			156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			947635				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия								
		Перекрытие 1-4 этажей								
12	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	6,72	8875,31	1181,70	59642	7941	11026	2,71	18
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	12516	1938	56,4	0,34	2
		Накладные расходы -		*1640,84*		*11026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*8152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*2874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*5653*				
		Сметная стоимость				*76322*				
13	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	2,8	8875,31	1181,70	24851	3309	4594	2,71	8
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	5215	807	56,4	0,34	1
		Накладные расходы -		*1640,84*		*4594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*3397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*1198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*2356*				
		Сметная стоимость				*31801*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			84493	11250			26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			108123				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
14	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	250	274,60	8,19	68650	2048	11057	0,07	17
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	13375	481	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*44,23*		*11057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*7815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,97*				*3242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*6377*				
		Сметная стоимость				*86084*				
15	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1200	608,14	34,26	729772	41116	274761	0,40	484
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	405576	9143	56,4	0,01	10
		Накладные расходы -		*228,97*		*274761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*233901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,05*				*40860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,97*		*80363*				
		Сметная стоимость				*1084896*				
16	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Плиты из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	185,4	27020,35	--	5009573	--	212406	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*1145,66*		*212406*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1145,66*				*212406*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2253,28*		*417758*				
	Сметная стоимость				*5639737*				
17 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	1200	580,27	71,04	696329	85253	158955	0,24	292
	м2 стяжки		167,01	16,45	200408	19745	56,4	0,02	23
	Накладные расходы -		*132,46*		*158955*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*124166*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*34789*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,02*		*68423*				
	Сметная стоимость				*923707*				
18 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	1200	170,65	10,41	204781	12496	14842	0,01	11
	м2 стяжки		6,19	2,54	7423	3053	56,4	--	4
	Накладные расходы -		*12,37*		*14842*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*5908*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,44*				*8933*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,64*		*17570*				
	Сметная стоимость				*237192*				
19 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	19,68	32591,46	--	641400	--	27195	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1381,88*		*27195*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*27195*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2717,87*		*53488*				
	Сметная стоимость				*722083*				
20 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1560	209,33	1,73	326551	2691	36302	0,03	45
	м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	34875	1149	59,8	--	1
	Накладные расходы -		*23,27*		*36302*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*21542*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*14759*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*29028*				
	Сметная стоимость				*391881*				
21 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Диагональная нога,стропила,мауэрлат,накладка,нарожник,затяжка,доска,раскосы. Установка	27,12	75227,47	903,31	2040169	24498	366118	22,10	599
	м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	438876	9688	59,8	0,37	10
	Накладные расходы -		*13499,92*		*366118*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*268241*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*97877*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*192503*				
	Сметная стоимость				*2598790*				
22 11-100114-0402	Прогоны,коньковый брус. Укладка	6,3	55025,26	849,76	346659	5353	62034	13,80	87
	м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	73740	2197	59,8	0,36	2
	Накладные расходы -		*9846,69*		*62034*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*45410*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638,69*				*16624*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*32695*				
	Сметная стоимость				*441389*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	33,42	6012,47	37,19	200937	1243	21212	0,78	26
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	19831	530	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*634,71*		*21212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*12176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*9036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*17772*				
		Сметная стоимость				*239921*				
24	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев стойки,раскосы,подкосы,лежень,упор,связи жесткости,брусок. Установка	11,984	63880,39	675,43	765543	8094	158882	22,50	270
		м3 древесины в конс трукции		16618,05	305,34	199151	3659	59,8	0,36	4
		Накладные расходы -		*13257,81*		*158882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*121280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*37601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*73954*				
		Сметная стоимость				*998379*				
25	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	11,984	6579,68	26,89	78851	322	14254	1,88	23
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	17368	136	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,46*		*14254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*10467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*316,01*				*3787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,53*		*7448*				
		Сметная стоимость				*100554*				
26	11-340108-0711	Подшивка карниза сайдингом	165	707,06	4,02	116665	664	79869	0,86	141
		м2 поверхности		700,27	1,19	115545	196	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*484,05*		*79869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*435,61*				*71875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*7994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,29*		*15723*				
		Сметная стоимость				*212257*				
27	Прайс-лист стр.	Стоимость панелей "Сайдинг"	165	2142,86	--	353571	--	14991	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,86*		*14991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,86*				*14991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,70*		*29485*				
		Сметная стоимость				*398047*				
28	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0752	28358,30	1477,15	2133	111	1113	33,10	2
		т		26480,66	423,13	1991	32	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*14803,98*		*1113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0752	151678,18	--	11406	--	484	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*951*				
		Сметная стоимость				*12841*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0047	399159,00	5894,56	1876	28	199	42,70	--
	т стальных элементов		38407,37	873,62	181	4	62,1	1,03	--
	Накладные расходы -		*42352,12*		*199*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*115*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17958,63*				*84*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35320,89*		*166*				
	Сметная стоимость				*2241*				
31 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0047	381819,66	--	1795	--	76	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*16189,15*		*76*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*76*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*150*				
	Сметная стоимость				*2021*				
32 21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,1	175714,56	--	17571	--	745	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*7450,30*		*745*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7450,30*				*745*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14653,19*		*1465*				
	Сметная стоимость				*19781*				
33 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	250	274,60	8,19	68650	2048	11057	0,07	17
	м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	13375	481	56,4	--	1
	Накладные расходы -		*44,23*		*11057*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*7815*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,97*				*3242*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*6377*				
	Сметная стоимость				*86084*				
34 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,386	63880,39	675,43	24658	261	5118	22,50	9
	м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	6415	118	59,8	0,36	--
	Накладные расходы -		*13257,81*		*5118*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*3906*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*1211*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*2382*				
	Сметная стоимость				*32158*				
35 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,386	6579,68	26,89	2540	10	459	1,88	1
	м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	559	4	59,8	0,01	--
	Накладные расходы -		*1189,46*		*459*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*337*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*316,01*				*122*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,53*		*240*				
	Сметная стоимость				*3239*				
36 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	34,2	2513,78	8,50	85971	291	18373	0,97	33
	м2 покрытия		730,22	2,29	24973	78	56,4	--	--
	Накладные расходы -		*537,23*		*18373*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*14129*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*4244*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*8348*				
	Сметная стоимость				*112692*				
37 11-460302-0604	Штроба. Устройство	12,38	553,67	223,67	6854	2769	3099	0,40	5
	м		330,00	98,39	4085	1218	50,8	0,12	1
	Накладные расходы -		*250,33*		*3099*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*217,62*				*2694*		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,70*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,32*		*796*				
		Сметная стоимость				*10749*				
38	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыль/. Установка	0,03888	399159,00	5894,56	15519	229	1647	42,70	2
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1493	34	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42352,12*		*1647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17958,63*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35320,89*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18539*				
39	11-460303-0101	Штроба. Заделка цементным раствором	0,060662	58511,01	445,57	3549	27	1420	55,16	3
		м3		39307,57	203,56	2384	12	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*23403,56*		*1420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*20071,65*				*1218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3331,91*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6553,17*		*398*				
		Сметная стоимость				*5366*				
40	11-080201-0101	Кирпичный бортик. Устройство	1,4856	17143,49	1450,34	25468	2155	3962	4,54	7
		м3 кладки		3324,42	339,27	4939	504	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2666,95*		*3962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*2765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*805,80*				*1197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1584,84*		*2354*				
		Сметная стоимость				*31784*				
		Ограждение кровли								
41	11-120101-1201	Кровли. Ограждение	260	68,78	16,09	17882	4185	8402	0,06	15
		м ограждения		46,04	3,97	11971	1031	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*32,32*		*8402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*28,20*				*7333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*2103*				
		Сметная стоимость				*28387*				
42	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,6162	150577,73	--	92786	--	3934	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,50*		*3934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*				*3934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*7738*				
		Сметная стоимость				*104458*				
43	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,62816	150577,73	--	94587	--	4010	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6384,50*		*4010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*				*4010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*7888*				
		Сметная стоимость				*106485*				
44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	36,1166	132,37	1,67	4781	60	905	0,04	2
		м2		34,08	0,34	1231	12	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*231*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*455*				
		Сметная стоимость				*6141*				
	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия	368	2513,78	8,50	925073	3129	197702	0,97	358
				730,22	2,29	268719	843	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*537,23*		*197702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*152033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*45669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*89822*				
		Сметная стоимость				*1212597*				
46	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев /Ходовой настил/. Установка м3 древесины в конструкции	2,9376	63880,39	675,43	187655	1984	38946	22,50	66
				16618,05	305,34	48817	897	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*13257,81*		*38946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*29729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*9217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*18128*				
		Сметная стоимость				*244729*				
47	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита м3 древесины в конструкции	2,9376	6579,68	26,89	19328	79	3494	1,88	6
				1449,27	11,34	4257	33	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,46*		*3494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*2566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*316,01*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,53*		*1826*				
		Сметная стоимость				*24648*				
		Комплектующие элементы кровли из металлочерепицы								
48	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 м	170	1232,76	--	209569	--	8886	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,27*		*8886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,27*				*8886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,80*		*17476*				
		Сметная стоимость				*235931*				
49	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 м	230	928,65	--	213590	--	9056	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,37*		*9056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*9056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,44*		*17812*				
		Сметная стоимость				*240458*				
50	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 м	180	1391,46	--	250463	--	10620	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,00*		*10620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,00*				*10620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,04*		*20887*				
		Сметная стоимость				*281969*				
51	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 м	114	1000,49	--	114056	--	4836	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,42*		*4836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,42*				*4836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,43*		*9511*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*128403*				
	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Прокладка Т.А.К. Устройство	1560	38,89	1,07	60674	1674	33742	0,05	71
		м2		31,92	0,51	49801	794	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*21,63*		*33742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,17*				*29902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,46*				*3840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,84*		*7553*				
		Сметная стоимость				*101969*				
33	21-130803-1602	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	1794	670,14	--	1202231	--	50975	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,41*		*50975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,41*				*50975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,88*		*100256*				
		Сметная стоимость				*1353462*				
34	12-080101-1601	Лента уплотнительная. Устройство	130	38,89	1,07	5056	140	2812	0,05	6
		м2		31,92	0,51	4150	66	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*21,63*		*2812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,17*				*2492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,46*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,84*		*629*				
		Сметная стоимость				*8497*				
35	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	520	37,75	--	19630	--	832	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,60*		*832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,60*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,15*		*1637*				
		Сметная стоимость				*22099*				
		Слуховые окна								
56	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	8	5388,17	545,40	43105	4363	25695	6,08	49
		слуховое окно		4567,60	218,44	36541	1748	59,8	0,22	2
		Накладные расходы -		*3211,86*		*25695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*22896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*2798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*5504*				
		Сметная стоимость				*74304*				
57	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,3648	26033,88	--	35531	--	1507	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*1507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1103,84*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,02*		*2963*				
		Сметная стоимость				*40001*				
58	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,5392	26033,88	--	14037	--	595	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1103,84*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,02*		*1171*				
		Сметная стоимость				*15803*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-070103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	1,232	26033,88	--	32074	--	1360	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1103,84*		*1360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1103,84*				*1360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,02*		*2675*				
		Сметная стоимость				*36109*				
60	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,3648	6012,47	37,19	8206	51	866	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	810	22	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*634,71*		*866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*726*				
		Сметная стоимость				*9798*				
61	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	21,568	585,17	1,57	12621	34	5788	0,53	11
		м2 окрашиваемой поверхности		425,61	0,75	9180	16	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*268,37*		*5788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,65*				*5039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,72*				*749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,28*		*1473*				
		Сметная стоимость				*19882*				
62	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	30,8	209,33	1,73	6447	53	717	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	689	23	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*573*				
		Сметная стоимость				*7737*				
63	11-150501-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2,8	2110,44	15,33	5909	43	1246	0,82	2
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		617,53	5,09	1729	14	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*445,14*		*1246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*341,19*				*955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,95*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,45*		*572*				
		Сметная стоимость				*7728*				
64	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	41,6	2513,78	8,50	104573	354	22349	0,97	40
		м2 покрытия		730,22	2,29	30377	95	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*537,23*		*22349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*17186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*5163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*10154*				
		Сметная стоимость				*137076*				
65	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,00744	4110253,20	--	30580	--	1297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174274,74*		*1297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174274,74*				*1297*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342762,23*		*2550*				
		Сметная стоимость				*34427*				
	21-[illegible]-0501	Петля	16	428,37	--	6854	--	291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*572*				
		Сметная стоимость				*7716*				
67	21-[illegible]-0507	Задвижка	16	497,75	--	7964	--	338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*664*				
		Сметная стоимость				*8966*				
68	21-[illegible]-0603	Ручка скоба	8	346,67	--	2773	--	118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,70*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,70*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,91*		*231*				
		Сметная стоимость				*3122*				
69	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев СД-1. Установка	0,104	63880,39	675,43	6644	70	1379	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1728	32	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*1379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*642*				
		Сметная стоимость				*8665*				
70	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,104	6579,68	26,89	684	3	124	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	151	1	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,46*		*124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*316,01*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,53*		*65*				
		Сметная стоимость				*872*				
		Выход на чердак-4шт								
71	11-090304-0101	Стремянка СМ-2. Монтаж	0,1104	49997,42	18355,66	5520	2026	2272	28,90	3
		т конструкций		23944,52	5141,19	2643	568	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20584,13*		*2272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*1956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870,93*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646,52*		*623*				
		Сметная стоимость				*8416*				
72	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1104	299949,74	--	33114	--	1404	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*1404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*1404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*2761*				
		Сметная стоимость				*37280*				
73	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,2016	599,98	0,68	1921	2	1004	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1614	1	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*313,61*		*1004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*234*				
		Сметная стоимость				*3159*				
75	11-100217-0103 Р-08-16-2015 Изм	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков окон	3,88	2576,05	327,94	9995	1272	2844	1,23	5
		м2 проемов		916,25	84,31	3555	327	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*732,93*		*2844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,34*				*2322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,59*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,72*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13866*				
76	11-080102-0303 Р-08-16-2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	3,88	31529,13	--	122333	--	5187	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,84*		*5187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336,84*				*5187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,28*		*10202*				
		Сметная стоимость				*137722*				
76	11-080404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	4	3420,65	--	13683	--	580	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,04*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15404*				
77	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка скобы Ск-1	0,0068	399159,00	5894,56	2714	40	288	42,70	--
		т стальных элементов		38407,37	873,62	261	6	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42352,12*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17958,63*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35320,89*		*240*				
		Сметная стоимость				*3242*				
78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,1972	132,37	1,67	26	--	5	0,04	--
		м2		34,08	0,34	7	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*2*				
		Сметная стоимость				*33*				
79	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,36	63880,39	675,43	22997	243	4773	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	5982	110	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*4773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*3643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*1130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*2222*				
		Сметная стоимость				*29991*				
80	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,36	6579,68	26,89	2369	10	428	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	522	4	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,46*		*428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*316,01*				*114*		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*621,53*		*224*				
		Сметная стоимость				*3021*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15797476	211524			2723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19180489				
		РАЗДЕЛ 6.РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ.Кровля								
81	11-120101-0703 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством м2 кровли	1560	5002,32	61,04	7803619	95227	1539910	1,71	2668
				1300,88	17,38	2029377	27111	56,4	0,02	30
		Накладные расходы -		*987,12*		*1539910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*1159859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,62*				*380051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,16*		*747482*				
		Сметная стоимость				*10091012*				
		Слуховые окна								
82	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей м2 кровли	32	4787,54	61,04	153201	1953	28005	1,48	47
				1125,91	17,38	36029	556	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*875,15*		*28005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*20634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,33*				*7371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,02*		*14496*				
		Сметная стоимость				*195702*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7956820	97181			2715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10286714				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
		Окна								
83	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов	123,3312	2526,02	116,34	311537	14348	83248	1,11	137
				857,31	53,72	105733	6625	59,8	0,07	8
		Накладные расходы -		*675,00*		*83248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*544,79*				*67190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,20*				*16058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,08*		*31583*				
		Сметная стоимость				*426368*				
84	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	103,824	17250,79	--	1791046	--	75940	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*731,43*		*75940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*731,43*				*75940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,58*		*149359*				
		Сметная стоимость				*2016345*				
85	21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	19,5072	21221,65	--	413975	--	17553	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,80*		*17553*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*899,80*				*17553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1769,72*		*34522*				
		Сметная стоимость				*466050*				
86	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	74,3904	2097,48	114,93	156032	8549	45722	1,02	76
		м2 проемов		788,93	54,39	58689	4046	59,8	0,07	5
		Накладные расходы -		*614,62*		*45722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*504,31*				*37516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,32*				*8206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,97*		*16140*				
		Сметная стоимость				*217894*				
87	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	74,3904	17389,51	--	1293613	--	54849	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*737,32*		*54849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,32*				*54849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,15*		*107877*				
		Сметная стоимость				*1456339*				
88	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	53,0176	3008,77	120,28	159518	6377	41403	1,29	68
		м2 проемов		992,60	55,52	52625	2944	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*780,92*		*41403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*626,78*				*33230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,15*				*8173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,18*		*16074*				
		Сметная стоимость				*216994*				
89	21-090203-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 2180-760, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	53,0176	18800,17	--	996740	--	42262	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*797,13*		*42262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*797,13*				*42262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1567,78*		*83120*				
		Сметная стоимость				*1122122*				
90	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	178,4	758,15	3,25	135254	580	23613	0,21	38
		п/м		159,19	1,57	28399	281	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,36*		*23613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,14*				*17151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,22*				*6462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,24*		*12709*				
		Сметная стоимость				*171576*				
91	21-090205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	178,4	1961,55	--	349941	--	14837	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,17*		*14837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,17*				*14837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,58*		*29182*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*393961*				
		Двери внутренние								
92	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дю белях	581,28	1174,18	51,72	682530	30061	309282	0,98	567
		м2 проемов		751,85	21,84	437035	12697	59,8	0,03	15
		Накладные расходы -		*532,07*		*309282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462,67*				*268940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,40*				*40342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,50*		*79345*				
		Сметная стоимость				*1071157*				
93	21-090102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	174,72	13779,08	--	2407481	--	102077	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*584,23*		*102077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*584,23*				*102077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,07*		*200765*				
		Сметная стоимость				*2710323*				
94	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	120,96	12217,92	--	1477880	--	62662	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,04*		*62662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*518,04*				*62662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1018,88*		*123243*				
		Сметная стоимость				*1663785*				
95	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	120,96	9176,41	--	1109979	--	47063	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*389,08*		*47063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,08*				*47063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,24*		*92563*				
		Сметная стоимость				*1249605*				
96	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	164,64	9150,83	--	1506593	--	63880	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*388,00*		*63880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*388,00*				*63880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*763,11*		*125638*				
		Сметная стоимость				*1696110*				
97	11-150501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	111,9168	2429,72	20,19	271926	2260	52157	0,84	94
		м2 площади остекления		628,80	6,70	70373	750	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*466,04*		*52157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*348,25*				*38975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,79*				*13182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,66*		*25927*				
		Сметная стоимость				*350010*				
		Люки ревизионные								
98	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	15,36	2576,05	327,94	39568	5037	11258	1,23	19
		м2 проемов		916,25	84,31	14074	1295	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*732,93*		*11258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,34*				*9190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,59*				*2067*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,72*		*4066*				
		Сметная стоимость				*54892*				
99	Прайс-лист	Люки ревизионные 800х600	32	255,66	--	8181	--	347	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,84*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,84*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,32*		*682*				
		Сметная стоимость				*9210*				
		Гильзы в стенах и перегородках								
100	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,14208	159251,37	847,41	22626	120	12363	198,00	28
		т		158403,96	348,76	22506	50	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*12363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*10939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10016,85*				*1423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*2799*				
		Сметная стоимость				*37788*				
101	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	88,8	834,39	--	74094	--	3142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,38*		*3142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,38*				*3142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,58*		*6179*				
		Сметная стоимость				*83414*				
		Узлы примыкания								
102	11-070107-0103	Установка уголка 45х5	1,73472	417071,51	5894,56	723502	10225	74787	42,70	74
		т		38407,37	873,62	66626	1515	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		*43111,61*		*74787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*42316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*32471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*63863*				
		Сметная стоимость				*862152*				
103	11-070516-0110 РСНБ РК 2015	Устройство ленты изоляционной саморасширяющайся паропроницаемой толщ.20мм	834	83,74	0,54	69838	448	48017	0,10	87
		м шва		83,20	0,25	69391	212	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*57,57*		*48017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*51,83*				*43223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,75*				*4794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,31*		*9428*				
		Сметная стоимость				*127284*				
104	21-130809-0401 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая толщ.20мм	0,834	14350,62	--	11968	--	507	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*608,47*		*507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*608,47*				*507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1196,73*		*998*				
		Сметная стоимость				*13474*				
105	11-070516-0109	Устройство герметизации коробок окон	1137,6	489,01	109,42	556300	124471	167653	0,18	209
		м		147,20	48,43	167459	55095	62,1	0,06	65
		Накладные расходы -		*147,37*		*167653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*121,49*				*138206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,89*				*29447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,91*		*57916*				
		Сметная стоимость				*781869*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-070516-0110	Устройство пароизоляционной ленты	1137,6	83,74	0,54	95261	611	65497	0,10	118
		м шва		83,20	0,25	94651	289	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*57,57*		*65497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*51,83*				*58958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,75*				*6539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,31*		*12861*				
		Сметная стоимость				*173618*				
107	21-130809-0401	Лента пароизоляционная толщ.80мм	1,1376	57402,49	--	65301	--	2769	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2433,87*		*2769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2433,87*				*2769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4786,91*		*5446*				
		Сметная стоимость				*73515*				
108	11-070516-0110	Устройство водоизоляционной паропроницаемой ленты	289,2	83,74	0,54	24217	155	16651	0,10	30
		м шва		83,20	0,25	24062	74	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*57,57*		*16651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*51,83*				*14988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,75*				*1662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,31*		*3269*				
		Сметная стоимость				*44137*				
109	21-130809-0401	Лента водоизоляционная толщ.100мм	0,2892	71753,11	--	20751	--	880	--	--
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3042,33*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3042,33*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5983,64*		*1730*				
		Сметная стоимость				*23361*				
110	11-100102-0401	Установка опорной доски толщ. 20мм	1,7352	23914,45	675,43	41496	1172	20065	22,50	39
		м3		16618,05	305,34	28836	530	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*11563,26*		*20065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*17561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*2504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*4925*				
		Сметная стоимость				*66485*				
111	21-070203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	1,7352	32408,88	--	56236	--	2384	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1374,14*		*2384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1374,14*				*2384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2702,64*		*4690*				
		Сметная стоимость				*63310*				
112	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	86,8	2513,78	8,50	218196	738	46632	0,97	84
		м2 покрытия		730,22	2,29	63383	199	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*537,23*		*46632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*35860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,10*				*10772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,08*		*21186*				
		Сметная стоимость				*286014*				
113	21-130816-1801	Пенополиуретан	0,046935	2380172,04	--	111713	--	4737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100919,29*		*4737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100919,29*				*4737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198487,31*		*9316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*125766*				
		Ограждение Ог-1 /32 шт/								
114	11-090305-0401	Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	2,18784	75951,46	1198,48	166170	2622	101214	86,50	189
		т конструкций		67503,74	297,67	147687	651	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*46262,14*		*101214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41291,06*				*90338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4971,08*				*10876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9777,09*		*21391*				
		Сметная стоимость				*288775*				
115	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,45312	346298,35	--	503213	--	21336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*21336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*21336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*41964*				
		Сметная стоимость				*566513*				
116	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,73472	345850,53	--	254103	--	10774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*10774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*10774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*21190*				
		Сметная стоимость				*286067*				
117	11-150403-1004	Масляная окраска ограждения за 2 раза	63,44736	599,98	0,68	38067	43	19897	0,65	41
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	31986	21	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*19897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*17540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*2358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*4637*				
		Сметная стоимость				*62602*				
		Ограждение Ог-2 /16 шт/								
118	11-090305-0401	Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	1,00288	75951,46	1198,48	76170	1202	46395	86,50	87
		т конструкций		67503,74	297,67	67698	299	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*46262,14*		*46395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41291,06*				*41410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4971,08*				*4985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9777,09*		*9805*				
		Сметная стоимость				*132371*				
119	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,68256	346298,35	--	236369	--	10022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*10022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*10022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*19711*				
		Сметная стоимость				*266102*				
120	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,32032	345850,53	--	110783	--	4697	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*4697*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*4697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*9238*				
		Сметная стоимость				*124719*				
121	11-150403-1004	Маслянная окраска ограждения за 2 раза	29,08352	599,98	0,68	17450	20	9121	0,65	19
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	14662	10	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*9121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*8040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*1081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*2126*				
		Сметная стоимость				*28696*				
		Ограждение Ог-3 /16 шт/								
122	11-090305-0401	Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	0,92992	75951,46	1198,48	70629	1114	43020	86,50	80
		т конструкций		67503,74	297,67	62773	277	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*46262,14*		*43020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*41291,06*				*38397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4971,08*				*4623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9777,09*		*9092*				
		Сметная стоимость				*122741*				
123	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,64736	346298,35	--	224180	--	9505	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*9505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*9505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*18695*				
		Сметная стоимость				*252380*				
124	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,28256	345850,53	--	97724	--	4143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*4143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*4143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*8149*				
		Сметная стоимость				*110017*				
125	11-150403-1004	Маслянная окраска ограждения за 2 раза	26,96768	599,98	0,68	16180	18	8457	0,65	17
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	13595	9	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*8457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*7455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26608*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17014332	210173			2103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20322521				
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		Покрытие ленолеум S=781,04м2 на 1 этаже								
126	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	781,04	223,88	20,08	174856	15687	113250	0,26	202
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	159169	7548	60,9	0,01	9
		Накладные расходы -		*145,00*		*113250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*101531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,00*				*11719*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*23048*				
		Сметная стоимость				*311154*				
127	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 40 кг/м3 URSA XPS N-V	32,178848	26824,16	--	863171	--	36598	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1137,34*		*36598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1137,34*				*36598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2236,92*		*71982*				
		Сметная стоимость				*971751*				
128	11-140202-0401	Покрытие полиэтиленовой пленкой	781,04	100,69	0,18	78641	140	49713	0,12	96
		м2 покрытия		88,51	0,08	69129	66	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*63,65*		*49713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 64,3%		*56,97*				*44492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,68*				*5221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,15*		*10268*				
		Сметная стоимость				*138622*				
129	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	781,04	596,04	19,20	465529	14992	148017	0,36	278
		м2 стяжки		249,18	9,54	194618	7452	60,9	0,01	10
		Накладные расходы -		*189,51*		*148017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*123061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*24956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*49084*				
		Сметная стоимость				*662630*				
130	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	781,04	176,06	6,56	137512	5125	10449	0,01	7
		м2 стяжки		6,16	3,16	4811	2464	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*13,38*		*10449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*4431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*6018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*11837*				
		Сметная стоимость				*159798*				
		Покрытие керамическая плитка S=64,88м2 на 1 этаже								
131	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	64,88	223,88	20,08	14525	1303	9408	0,26	17
		м2 изолируемой поверхности		203,79	9,66	13222	627	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*145,00*		*9408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,99*				*8434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,00*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,51*		*1915*				
		Сметная стоимость				*25847*				
132	21-110401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 40 кг/м3 URSA XPS N-V	2,673056	26824,16	--	71702	--	3040	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1137,34*		*3040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1137,34*				*3040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2236,92*		*5979*				
		Сметная стоимость				*80722*				
133	11-140202-0401	Покрытие полиэтиленовой пленкой	64,88	100,69	0,18	6533	12	4130	0,12	8
		м2 покрытия		88,51	0,08	5742	6	64,3	--	--
		Накладные расходы -		*63,65*		*4130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 64,3%		*56,97*				*3696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,68*				*434*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,15*		*853*				
		Сметная стоимость				*11516*				
134	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	64,88	596,04	19,20	38671	1245	12296	0,36	23
		м2 стяжки		249,18	9,54	16167	619	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,51*		*12296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*10223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4077*				
		Сметная стоимость				*55044*				
135	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	64,88	176,06	6,56	11423	426	868	0,01	1
		м2 стяжки		6,16	3,16	400	205	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,38*		*868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*983*				
		Сметная стоимость				*13274*				
136	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	64,88	3761,67	49,85	244057	3234	44939	1,06	69
		м2 покрытия		817,14	22,71	53016	1473	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*692,65*		*44939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*33184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,18*				*11755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,35*		*23120*				
		Сметная стоимость				*312116*				
137	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	68,124	447,75	1,07	30502	73	9875	0,24	16
		м плинтусов		197,92	0,51	13483	35	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,95*		*9875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*8232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*1642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*3230*				
		Сметная стоимость				*43607*				
		Покрытие керамическая плитка S=92,76м2 на 1 этаже								
138	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	92,76	596,04	19,20	55288	1781	17579	0,36	33
		м2 стяжки		249,18	9,54	23114	885	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,51*		*17579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*14615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*5829*				
		Сметная стоимость				*78697*				
139	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	92,76	176,06	6,56	16332	609	1241	0,01	1
		м2 стяжки		6,16	3,16	571	293	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,38*		*1241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*1406*				
		Сметная стоимость				*18979*				
140	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	92,76	3761,67	49,85	348932	4624	64250	1,06	98
		м2 покрытия		817,14	22,71	75798	2106	60,9	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*692,65*		*64250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*47444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,18*				*16806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,35*		*33055*				
		Сметная стоимость				*446237*				
141	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	97,398	447,75	1,07	43610	105	14118	0,24	23
		м плинтусов		197,92	0,51	19277	50	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,95*		*14118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*11770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*2348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*4618*				
		Сметная стоимость				*62346*				
		Покрытие керамогранит S=60,48м2 на 1 этаже								
142	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	60,48	596,04	19,20	36048	1161	11462	0,36	22
		м2 стяжки		249,18	9,54	15070	577	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*189,51*		*11462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*9529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*3801*				
		Сметная стоимость				*51311*				
143	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	60,48	176,06	6,56	10648	397	809	0,01	1
		м2 стяжки		6,16	3,16	373	191	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,38*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*917*				
		Сметная стоимость				*12374*				
144	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,48	3429,59	88,20	207422	5334	36848	0,89	54
		м2 покрытия		698,06	32,60	42219	1972	60,9	0,04	2
		Накладные расходы -		*609,25*		*36848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*26912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*9936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*19542*				
		Сметная стоимость				*263811*				
145	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	63,504	1517,28	8,11	96354	515	11525	0,23	15
		м		181,67	2,86	11537	182	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*181,48*		*11525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*7137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*4388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*8630*				
		Сметная стоимость				*116509*				
		Покрытие ленолеум S=2343,12м2 на 2-4 этажах								
146	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	2343,12	596,04	19,20	1396586	44977	444051	0,36	834
		м2 стяжки		249,18	9,54	583855	22355	60,9	0,01	30
		Накладные расходы -		*189,51*		*444051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*369182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*74869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*147251*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1987888*				
147	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	2343,12	176,06	6,56	412537	15376	31347	0,01	21
				6,16	3,16	14432	7393	60,9	--	5
		Накладные расходы -		*13,38*		*31347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*13292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*18055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*35511*				
		Сметная стоимость				*479395*				
		Покрытие керамическая плитка S=194,64м2 на 2-4 этажах								
148	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство м2 стяжки	194,64	596,04	19,20	116013	3736	36887	0,36	69
				249,18	9,54	48500	1857	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*189,51*		*36887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*30668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*6219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*12232*				
		Сметная стоимость				*165132*				
149	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	194,64	176,06	6,56	34269	1277	2604	0,01	2
				6,16	3,16	1199	614	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*13,38*		*2604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*1104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*2950*				
		Сметная стоимость				*39823*				
150	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство м2 покрытия	194,64	3761,67	49,85	732171	9702	134817	1,06	206
				817,14	22,71	159049	4420	60,9	0,03	6
		Накладные расходы -		*692,65*		*134817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*99552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,18*				*35265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,35*		*69359*				
		Сметная стоимость				*936347*				
151	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство м плинтусов	204,372	447,75	1,07	91507	219	29624	0,24	48
				197,92	0,51	40450	104	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,95*		*29624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*24697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*4927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*9690*				
		Сметная стоимость				*130822*				
		Покрытие керамическая плитка S=278,28м2 на 2-4 этажах								
152	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство м2 стяжки	278,28	596,04	19,20	165865	5342	52738	0,36	99
				249,18	9,54	69341	2655	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*189,51*		*52738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*43846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*8892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*17488*				
		Сметная стоимость				*236091*				
153	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	278,28	176,06	6,56	48995	1826	3723	0,01	2
				6,16	3,16	1714	878	60,9	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13,38*		*3723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*1579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*4217*				
		Сметная стоимость				*56935*				
154	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	278,28	3761,67	49,85	1046796	13871	192751	1,06	295
		м2 покрытия		817,14	22,71	227395	6319	60,9	0,03	8
		Накладные расходы -		*692,65*		*192751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*142332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,18*				*50419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,35*		*99164*				
		Сметная стоимость				*1338710*				
155	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	292,194	447,75	1,07	130829	314	42355	0,24	69
		м плинтусов		197,92	0,51	57832	149	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*144,95*		*42355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*35310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*7044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*13855*				
		Сметная стоимость				*187038*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7127320	153403			2607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			9394520				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
		Потолок								
156	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4196,56	529,62	3,15	2222595	13202	1025687	0,49	2056
		м2		387,05	1,51	1624262	6326	54,8	--	8
		Накладные расходы -		*244,41*		*1025687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*893562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,48*				*132125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,92*		*259863*				
		Сметная стоимость				*3508145*				
		Стены								
157	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	8502,08	439,12	2,97	3733471	25226	1661345	0,39	3316
		м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	2619126	12094	54,8	--	14
		Накладные расходы -		*195,40*		*1661345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*1441909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,81*				*219436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*431585*				
		Сметная стоимость				*5826401*				
158	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	2223,2	552,53	2,11	1228394	4690	528853	0,47	1040
		м2 окрашиваемой поверхности		374,41	1,01	832387	2241	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*237,88*		*528853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205,73*				*457376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,15*				*71477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,23*		*140580*				
		Сметная стоимость				*1897827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	614,32	4060,09	13,18	2494194	8100	676201	2,00	1229
		м2 поверхности облицовки		1619,06	6,51	994621	3999	54,8	0,01	5
		Накладные расходы -		*1100,73*		*676201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*890,81*				*547244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,92*				*128957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,87*		*253632*				
		Сметная стоимость				*3424026*				
		Откосы								
160	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	316,952	2255,65	29,22	714932	9260	298552	1,79	567
		м2		1466,06	15,48	464672	4905	54,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*941,95*		*298552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*257328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,06*				*41224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*81079*				
		Сметная стоимость				*1094563*				
161	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	400,376	439,12	2,97	175815	1188	78235	0,39	156
		м2		308,06	1,42	123339	570	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*195,40*		*78235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*67902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,81*				*10334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,76*		*20324*				
		Сметная стоимость				*274374*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10569400	61666			8365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			16025335				
						РАЗДЕЛ 10.Лестница				
162	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	171,2	1008,12	59,99	172590	10270	62354	0,57	98
		м ограждения		473,09	23,52	80993	4027	62,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*364,22*		*62354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*308,40*				*52797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*9556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*18795*				
		Сметная стоимость				*253739*				
163	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	3,10184	299949,74	--	930396	--	39449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*39449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*39449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*77588*				
		Сметная стоимость				*1047432*				
164	11-150403-1004	Лестница. Окраска масляная, количество окрасок 2	588,79512	599,98	0,68	353265	400	184649	0,65	380
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	296830	194	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*184649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*162769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*21880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*43033*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*580947*				
165	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,36544	417071,51	5894,56	152415	2154	15755	42,70	16
		т стальных элементов		38407,37	873,62	14036	319	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*15755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*8914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*6840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*13454*				
		Сметная стоимость				*181623*				
166	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	224	3429,59	88,20	768228	19757	136472	0,89	200
		м2 покрытия		698,06	32,60	156365	7302	60,9	0,04	9
		Накладные расходы -		*609,25*		*136472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*99673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*36799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*72376*				
		Сметная стоимость				*977076*				
167	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	268	3429,59	88,20	919130	23638	163279	0,89	240
		м2 покрытия		698,06	32,60	187080	8736	60,9	0,04	10
		Накладные расходы -		*609,25*		*163279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*119252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*44027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*86593*				
		Сметная стоимость				*1169002*				
168	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	356	2968,49	52,24	1056784	18596	251608	1,17	417
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		981,23	35,68	349319	12704	54,8	0,05	17
		Накладные расходы -		*706,76*		*251608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*557,27*				*198388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,49*				*53219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,02*		*104671*				
		Сметная стоимость				*1413063*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4352807	74815			1350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5622882				
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка								
169	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1280,935	527,22	1,25	675328	1604	253506	0,44	557
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	423895	761	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*197,91*		*253506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*168,41*				*215725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,49*				*37781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,01*		*74307*				
		Сметная стоимость				*1003140*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			675328	1604			557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1003141				
		РАЗДЕЛ 12. Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметр до 25 мм. Прокладка	3160	1330,75	193,63	4205171	611883	2548417	1,29	4076
		м трубопровода		1127,64	63,63	3563344	201080	60,4	0,08	266
		Накладные расходы -		*806,46*		*2548417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*2273712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*274705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*540287*				
		Сметная стоимость				*7293875*				
171	23-010602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2,7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	315,86	171,52	--	54176	--	2297	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,27*		*2297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,27*				*2297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,30*		*4518*				
		Сметная стоимость				*60991*				
172	23-010602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2619,78	277,68	--	727461	--	30844	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,77*		*30844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,77*				*30844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,16*		*60664*				
		Сметная стоимость				*818970*				
173	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	141	511,02	--	72054	--	3055	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*3055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*3055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*6009*				
		Сметная стоимость				*81118*				
174	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ/	0,025	281734,74	42397,57	7043	1060	4288	253,00	6
		км трубопровода		230933,34	15548,42	5773	389	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*171500,69*		*4288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*3827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18435,52*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36258,83*		*906*				
		Сметная стоимость				*12237*				
175	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	25,1	834,39	--	20943	--	888	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,38*		*888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,38*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,58*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23577*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5086848	612943			4083
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8290768				
		РАЗДЕЛ 13. Водопровод и канализация.								
		Выше отм.0.000								
		Водопровод В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	26	1396,55	314,77	36310	8184	20694	1,22	32
		м трубопровода		1066,45	103,67	27728	2695	60,4	0,14	4
		Накладные расходы -		*795,93*		*20694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*706,75*				*18376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,18*				*2319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,40*		*4560*				
		Сметная стоимость				*61565*				
177	23-010501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,596	301,11	--	7406	--	314	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,77*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*618*				
		Сметная стоимость				*8338*				
178	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	26	1381,77	140,33	35926	3649	22320	1,40	36
		м трубопровода		1223,80	46,66	31819	1213	60,4	0,06	2
		Накладные расходы -		*858,48*		*22320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,35*				*19951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,12*				*2369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,22*		*4660*				
		Сметная стоимость				*62906*				
179	23-010501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,362	268,21	--	6534	--	277	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,37*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,37*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,37*		*545*				
		Сметная стоимость				*7356*				
180	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1218	1330,75	193,63	1620854	235846	982270	1,29	1571
		м трубопровода		1127,64	63,63	1373466	77505	60,4	0,08	103
		Накладные расходы -		*806,46*		*982270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*876387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*105883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*208250*				
		Сметная стоимость				*2811373*				
181	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	30,566	105,37	--	3221	--	137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,47*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,79*		*269*				
		Сметная стоимость				*3626*				
182	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1064,416	74,34	--	79129	--	3355	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,15*		*3355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*3355*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,20*		*6599*				
		Сметная стоимость				*89083*				
183	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	129,36	511,02	--	66106	--	2803	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*2803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*2803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*5513*				
		Сметная стоимость				*74422*				
		Горячее водоснабжение Т3								
184	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка м трубопровода	544	819,63	9,59	445879	5217	297364	0,94	511
				809,18	3,82	440194	2077	60,4	--	2
		Накладные расходы -		*546,62*		*297364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*491,05*				*267132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,57*				*30232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,30*		*59459*				
		Сметная стоимость				*802702*				
185	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 м	521,152	399,03	--	207955	--	8817	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*8817*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*8817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*17342*				
		Сметная стоимость				*234114*				
186	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	68,8	511,02	--	35158	--	1491	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*1491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*1491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*2932*				
		Сметная стоимость				*39581*				
		Канализация К1								
187	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	416	499,25	2,07	207686	863	137190	0,56	233
				489,52	0,65	203640	271	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*329,78*		*137190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*123162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,72*				*14028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,32*		*27590*				
		Сметная стоимость				*372466*				
188	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 100x3,2 ГОСТ 22689-2014 м	415,168	982,62	--	407952	--	17297	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,66*		*17297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,66*				*17297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,94*		*34020*				
		Сметная стоимость				*459269*				
189	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	354	514,22	0,86	182035	303	121562	0,58	207
				510,50	0,28	180716	100	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*343,40*		*121562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*109213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,88*				*12349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,61*		*24288*				
		Сметная стоимость				*327885*				
190	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 м	353,292	267,99	--	94679	--	4014	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,36*		*4014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,36*				*4014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,35*		*7895*				
		Сметная стоимость				*106589*				
191	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	95,82	511,02	--	48966	--	2076	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*2076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*2076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*4083*				
		Сметная стоимость				*55126*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3485797	254062			2590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5516400				

РАЗДЕЛ 14.РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ.

Отопление

192	23-051207-1902 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss шт.	96	6581,02	--	631778	--	26787	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*279,04*		*26787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,04*				*26787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,80*		*52685*				
		Сметная стоимость				*711251*				

Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод

193	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунта	26,19	92,24	84,34	2416	2209	689	0,01	--
				7,90	28,44	207	745	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*26,30*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*248*				
		Сметная стоимость				*3353*				
194	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,81	1364,90	--	1106	--	728	1,85	1
				1364,90	--	1106	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*75*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*147*				
		Сметная стоимость				*1981*				
195	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкая засыпка без основ и объема трубы/	8,1	652,64	--	5286	--	3481	0,97	8
		м3 грунта		652,64	--	5286	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*429,74*		*3481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*3124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*701*				
		Сметная стоимость				*9468*				
196	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,9	22,10	22,10	418	418	109	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	149	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
197	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,9	119,35	50,94	2256	963	1151	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1293	421	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,92*		*1151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*273*				
		Сметная стоимость				*3680*				
198	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,045	185652,98	43009,61	8354	1935	4893	173,00	8
		км трубопровода		141692,19	14136,41	6376	636	62,1	18,65	1
		Накладные расходы -		*108744,28*		*4893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*4355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11974,72*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23551,78*		*1060*				
		Сметная стоимость				*14307*				
199	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	45,45	265,32	--	12059	--	511	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,25*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,25*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,13*		*1006*				
		Сметная стоимость				*13576*				
		Канализация								
200	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	12,6075	4672,77	27,13	58912	342	7092	0,70	9
		м трубопровода		566,67	12,09	7144	152	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*562,52*		*7092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*4407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,95*				*2685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,82*		*5280*				
		Сметная стоимость				*71284*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,177675	1137,41	--	7027	--	4627	1,54	10
		м3 грунта		1137,41	--	7027	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*4627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*4155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*932*				
		Сметная стоимость				*12586*				
202	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6,177675	594,22	--	3671	--	2417	0,89	5
		м3 грунта		594,22	--	3671	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*2417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*487*				
		Сметная стоимость				*6575*				
		Монтаж колодцев канализационных								
203	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	11,76	26649,34	6848,01	313396	80533	117294	13,87	163
		м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	130483	30186	62,1	2,38	28
		Накладные расходы -		*9973,98*		*117294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484,31*				*99776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1489,67*				*17518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2929,87*		*34455*				
		Сметная стоимость				*465145*				
204	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,408	18977,62	6,26	121609	40	15870	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	16877	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2476,56*		*15870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*10278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,66*				*5592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,33*		*10998*				
		Сметная стоимость				*148477*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1168287	86440			230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1462252				
		РАЗДЕЛ 15. Электрооборудование и электроосвещение.								
		Электрооборудование и материалы, устанавливаемые в квартирах								
205	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	16640	198,94	90,93	3310355	1513033	994842	0,10	1664
		м кабеля		84,82	30,28	1411355	503895	42,8	0,04	629
		Накладные расходы -		*59,79*		*994842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*819727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*175115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*344416*				
		Сметная стоимость				*4649613*				
206	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	6,4	122521,05	--	784135	--	33247	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,89*		*33247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5194,89*				*33247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,28*		*65391*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*882773*				
207	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	10,24	192466,59	--	1970858	--	83564	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,58*		*83564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8160,58*				*83564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16050,17*		*164354*				
		Сметная стоимость				*2218776*				
208	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	16640	308,26	12,06	5129484	200656	1586908	0,22	3661
		м		182,28	2,18	3033083	36348	42,8	--	37
		Накладные расходы -		*95,37*		*1586908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*1313716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,42*				*273192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,29*		*537311*				
		Сметная стоимость				*7253704*				
209	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	16640	52,09	--	866778	--	36751	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,21*		*36751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,21*				*36751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,34*		*72282*				
		Сметная стоимость				*975812*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			12061609	1713689			5325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			15980677				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			114985800				
		Временные здания и сооружения- 2,9%	Тенге			3334588				
		Итого:	Тенге			118320388				
		Зимнее удорожание- 0,7 х 0,7%	Тенге			579770				
		Итого:	Тенге			118900158				
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0599383	Тенге			126026831				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9960109...	Тенге			125524098				
		НДС-12%	Тенге			15062892				
		ИТОГО с НДС:	Тенге			140 586 990				

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Директор _____ К.Кульсеитов

Инженер-эксперт _____ А.Таубаев

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Отырабат Курылыс"

Директор _____ Р.Утешов

Нач.участка _____ Н.Бекзатов